

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210036

na akci: VD Seč, oprava podhledu římsy na vzdušní straně hráze, ř. km 50,722

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**

závod Pardubice
Adresa závodu: **Cihelna 135, 530 09 Pardubice**
Osoba oprávněná k podpisu: **XXX**

Zástupce pro věci technické: **XXX**

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HCS spol. s r.o.**
Adresa sídla: **Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě**

Statutární orgán: **Ing. Jiří Maštera - jednatel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Jiří Maštera**
Zástupce pro věci technické: **XXX**
IČ: **47914343**
DIČ: **CZ47914343**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10210**
Bankovní spojení: **ČS a.s., č. účtu: 1620643319/0800**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700210036 ze dne 28. 6. 2021 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla

stávající text:

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 10. 2021**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2021**

Zdůvodnění změny termínu dokončení:

Vzhledem k časovému souběhu s cizí investiční akcí, jejíž součástí je modernizace silnice č. 340, které vede po koruně hráze, bylo nutné časově sladit obě akce a tím došlo k pozdějšímu zahájení realizace prací.

bod 5.1 článku 5.

stávající text:

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 6. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **490 670,- Kč**,

slovy: **čtyři sta devadesát tisíc šest set sedmdesát korun českých** bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 6. 2021 a přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.

příloha č. 1 - soupis méněprací (- 23 800,- Kč)

příloha č. 2 - soupis víceprací (+ 38 068,-Kč)

Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **504 938,- Kč**

slovy: **pět set čtyři tisíc devět set třicet osm korun českých** bez DPH.

Zdůvodnění změny celkové ceny díla:

Méněpráce:

Z důvodu klimatických poměrů v průběhu realizace nebylo možno provést zatmelení dilatačních spár. Srážky v době realizace zapříčinily protékání vody z mostovky a dilatační spáry byly trvale mokré. V tomto případě nelze provést opravu dilatačních spár, jelikož by tato vlhkost přímo ovlivnila kvalitu opravy. Dilatační spáry byly pouze prořezány na krajích a následně zapraveny sanační směsí.

Vícepráce:

Ve fázi přípravných prací pro sanaci betonové konstrukce proběhlo čištění VVT (1600 bar). Při tomto čištění došlo k odpadu nesoudržných částí betonové římsy, konkrétně pohledové části římsy. Z tohoto důvodu je nutné provést opravu pohledové části betonové římsy tak, aby byla vrácena do původního stavu.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700210036; akce: VD Seč, oprava podhledu římsy na vzdušní straně hráze, ř. km 50,722; číslo akce: 122200040

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

podepsán elektronicky

podepsán elektronicky