

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 8/2021/R
č. zakázky objednatele I20004
č. j. z VZ VST-08/04-2021

č. smlouvy zhotovitele
č. zakázky zhotovitele

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Lubor Tomanec, ředitel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik
dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. – Ing. Petr Jerhot
(dále jen „objednatel“) Bc. Patrik Pudil

1.2 Zhotovitel:

Název: STAVOPLAST KL spol. s r.o.
se sídlem: Stachy 266, 384 73
IČO: 407 40 056
DIČ: CZ40740056
jednající: Ing. Kamil Žižka, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 443 od 4.10.1991

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žižka
zástupce ve věcech technických: Ing. Kamil Žižka
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Aleš Reitoral
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 33052

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI.

IV. Cena díla a platební podmínky

V článku IV. **Cena díla a platební podmínky** se ruší text odstavce 4.1 a nahrazuje se tímto textem:

- 4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky, nabídky zhotovitele a odsouhlasených provedených víceprací a neprovedených prací, obsažených ve změnových listech č.1a, 2, 2a, 3a, 4 a 4a, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena dle původní SOD celkem v Kč bez DPH	12 458 130,03 Kč
- ZL č. 2,4	338 969,16 Kč
- ZL č. 1a, 2a, 3a ,4a	- 903 058,16 Kč
Cena nová celkem v Kč bez DPH	11 894 041,03 Kč
Výše DPH uvedená v procentech	21 %

Podrobnosti a důvody změny ceny díla jsou uvedeny ve změnových listech.

Ke změně ceny došlo přípočtem provedených neočekávaných víceprací a odpočtem neprovedených prací.

XI. Závěrečná ustanovení

V článku XI. **Závěrečná ustanovení** se doplňují odstavce 11.6 a 11.7 s tímto textem:

- 11.6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 11.7. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 11.8. Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy:
- změnové listy č. 1a, 2, 2a, 3a, 4 a 4a

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.

V Táboře dne 16.11.2021

Ve Stachách dne 18.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lubor Tomanec v.r.
ředitel společnosti

.....
Ing. Kamil Žižka v.r.
jednatel společnosti

Tábor, Štítného ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Změnový list č. 1a

Datum předložení
zhotovitelem

04.07.2021

Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 26069539
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266, 384 73 Stachy IČ: 40740056

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<u>Tábor, Štítného ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</u>	
Specifikace změny: SO 05 – Zapravení komunikace celoplošné		
Zdůvodnění změny: <i>tento objekt bude financovaný Městem Tábor</i>		
Finanční dopad změny: - 519.737,73 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... Ing. Petr Jerhot Ing. Jan Šlesinger
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... Ing. Kamil ŽIŽKA	Změnu schvaluji / neschvaluji Oldřich Zimmel
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST č.1a - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 05.2 – Asfaltová vozovka – investor město Tábor

Datum převzetí: 4. 7. 2021
4. 7. 2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Změna celoplošná oprava komunikace.

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel na základě požadavku objednatele provede celoplošnou opravu komunikace v ulici Štítného, objednatel město Tábor bude část mimo rýhy hradit samostatně – odečet.

Požadavek zhotovitele: původní - 519.737,73 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 519.737,73 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 519.737,73 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: 11. 07. 2021
datum, podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~
datum, podpis

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ

Soupis:

05.2 - asfaltová vozovka - investor město Tábor

KSO:

822 29

Místo:

Tábor

CC-CZ:

Datum: 02.07.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

519 737,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	519 737,73	21,00%	109 144,92
DPH snížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

628 882,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ

Soupis:

05.2 - asfaltová vozovka - investor město Tábor

Místo: Tábor

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

519 737,73

HSV - Práce a dodávky HSV

519 737,73

1 - Zemní práce

149 121,00

5 - Komunikace pozemní

370 604,60

998 - Přesun hmot

12,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ

Soupis:

05.2 - asfaltová vozovka - investor město Tábor

Místo: Tábor

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							519 737,73	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				519 737,73	
D	1		Zemní práce				149 121,00	
1	K	113154232	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	945,000	121,00	114 345,00	CS ÚRS 2021 01
	W		" výměra zapravení celkem " ACO11			945,000		
	W		" odvoz na skládku města Tábor - bez poplatku "					
	W		Součet			945,000		
2	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	86,940	400,00	34 776,00	vlastní
D	5		Komunikace pozemní				370 604,60	
3	K	938909111.1	Čištění vozovek metením strojně splachováním vodou dle potřeby vč. likvidace umetené a spláchnuté suti	m2	945,000	23,00	21 735,00	vlastní
	W		ACO11			945,000		
4	K	573211107.2	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	m2	945,000	26,00	24 570,00	vlastní
	W		ACO11			945,000		
5	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	945,000	342,00	323 190,00	CS ÚRS 2021 01
	W		" celoplošné zapravení "					
	W		" město Tábor " 945,0			945,000		
	W	ACO11	Součet			945,000		

6	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	7,600	146,00	1 109,60	CS ÚRS 2021 01
D		998	Přesun hmot				12,13	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,061	198,80	12,13	CS ÚRS 2021 01

Tábor, Štítného ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Změnový list č. 2

Datum předložení
zhotovitelem

19.10.2021

Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 26069539
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266, 384 73 Stachy IČ: 40740056

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<u>Tábor, Štítného ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</u>	
Specifikace změny: Změna – chodníky v zámkové dlažbě		
Zdůvodnění změny: <i>požadavek Města Tábor</i>		
Finanční dopad změny: 115.266,61 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
----------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... Ing. Petr Jerhot Ing. Jan Šlesinger
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... Ing. Kamil ŽIŽKA	Změnu schvaluji / neschvaluji Oldřich Zimmel
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02.1 + 02.2, 04.1+ 04.2 – Vodovodní přípojky + opravy místních komunikací, kanalizační přípojky + opravy místních komunikací

Datum převzetí: 7. 9. 2021
19.10. 2021– čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Změna úpravy povrchů chodníků po vodovodních a kanalizačních přípojkách.

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel na základě požadavku objednatele (požadavek Města Tábor OD) provedl opravy chodníků zasažených stavbou vodovodních a kanalizačních přípojek v zámkové dlažbě, vč. projektovaných podkladních vrstev – přípočet.

Požadavek zhotovitele:	původní	115.266,61 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	115.266,61 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD, URS a cenové kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 115.266,61 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: 3. 11. 2021

datum, podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~

datum, podpis

Změnový list č. 2

Změna - chodníky v zámkové dlažbě

02.1 - vodovodní přípojky	1 468,80
02.2 - opravy místních komunikací	18 720,25
04.1 - kanalizační přípojky	-
04.2 - opravy místních komunikací	95 077,56
Celkem bez DPH	115 266,61

Změnový list č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.1 - vodovodní přípojky

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 10.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 468,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 468,80	21,00%	308,45
DPH snížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 777,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.1 - vodovodní přípojky

Místo: Tábor
Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: 10.10.2021
Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 468,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 468,80

1 - Zemní práce

1 468,80

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.1 - vodovodní přípojky

Místo: Tábor
Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: 10.10.2021
Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov
Zpracovatel: Obrtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 468,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 468,80	
D	1		Zemní práce				1 468,80	
11	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,200	204,00	1 468,80	CS ÚRS 2021 01
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	998		Přesun hmot				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

Změnový list č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.2 - opravy místních komunikací po překozech

KSO: 822 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 10.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 720,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 720,25	21,00%	3 931,25
DPH snížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 651,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.2 - opravy místních komunikací po překopech

Místo: Tábor
Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: 10.10.2021
Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	18 720,25
HSV - Práce a dodávky HSV	18 720,25
5.1 - Komunikace - asfaltová vozovka	2 700,23
5.2 - Komunikace - asfaltový chodník	0,00
5.3 - Komunikace - chodník dlažba zámková	16 020,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!

Objekt:
SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:
02.2 - opravy místních komunikací po překopech

Místo: Tábor
Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: 10.10.2021
Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov
Zpracovatel: Obrtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				18 720,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 720,25	

D		5.1	Komunikace - asfaltová vozovka					2 700,23	
		59217010R	Dodávka - Obrubník silniční betonový 150x250x1000 -- přírodní 14 ks + ztatné	m	14,420	170,00		2 451,40	
		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,129	220,50		248,83	
D		5.2	Komunikace - asfaltový chodník					0,00	
D		5.3	Komunikace - chodník dlažba zámková					16 020,02	
35		596211110.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 s případným doplněním dodávky poškozené zámkové dlažby stejného druhu	m2	14,000	368,00		5 152,00	vlastní
		592453092R	Dodávka - dlažba BEST KLASIKO 20x10x6 -- přírodní 14 + 17 m2 + ztatné 0,04	m2	32,240	296,00		9 543,04	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,009	220,50		1 324,98	CS ÚRS 2021 01

Změnový list č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.1 - kanalizační přípojky

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 10.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.1 - kanalizační přípojky

Místo: Tábor
Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: 101.10.2021
Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov
Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.1 - kanalizační přípojky

Místo: Tábor
Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: 10.10.2021
Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	998		Přesun hmot				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
D	764		Konstrukce klempířské				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

Změnový list č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.2 - opravy místních komunikací po překopech

KSO: 822 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: **10.10.2021**

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 077,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 077,56	21,00%	19 966,29
DPH snížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 043,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.2 - opravy místních komunikací po překopech

Místo: Tábor
Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: 10.10.2021
Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 077,56

HSV - Práce a dodávky HSV

95 077,56

5.1 - Komunikace - asfaltová vozovka

6 303,27

5.2 - Komunikace - asfaltový chodník

0,00

5.3 - Komunikace - chodník dlažba zámková

88 133,09

5.4 - Komunikace - chodník dlažba betonová

641,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.2 - opravy místních komunikací po překopech

Místo: Tábor
Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: 10.10.2021
Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

95 077,56

Tábor, Štítného ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Změnový list č. 2a

Datum předložení
zhotovitelem

19.10.2021

Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 26069539
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266, 384 73 Stachy IČ: 40740056

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<u>Tábor, Štítného ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</u>	
Specifikace změny: Změna – chodníky v zámkové dlažbě		
Zdůvodnění změny: <i>požadavek Města Tábor</i>		
Finanční dopad změny: -117.771,19 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
----------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... Ing. Petr Jerhot Ing. Jan Šlesinger
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... Ing. Kamil ŽIŽKA	Změnu schvaluji / neschvaluji Oldřich Zimmel
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST č.2a - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02.1 + 02.2, 04.1+ 04.2 – Vodovodní přípojky + opravy místních komunikací, kanalizační přípojky + opravy místních komunikací

Datum převzetí: 7. 9. 2021
19.10. 2021– čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Změna úpravy povrchů chodníků po vodovodních a kanalizačních přípojkách.

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel na základě požadavku objednatele (požadavek Města Tábor OD) provedl opravy chodníků zasažených stavbou vodovodních a kanalizačních přípojek v zámkové dlažbě, vč. projektovaných podkladních vrstev. Tento ZL obsahuje práce na stavbě ve skutečnosti neprovedené – odečet původních vrstev.

Požadavek zhotovitele: původní - 117.771,19 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 117.771,19 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 117.771,19 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: 3. 11. 2021
datum, podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~
datum, podpis

Změnový list č. 2a

Změna - chodníky v zámkové dlažbě

02.1 - vodovodní přípojky	-	6 351,00
02.2 - opravy místních komunikací	-	12 746,80
04.1 - kanalizační přípojky	-	20 567,85
04.2 - opravy místních komunikací	-	78 105,54
Celkem bez DPH	-	117 771,19

Změnový list č. 2a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.1 - vodovodní přípojky

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 10.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 351,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 351,00	21,00%	-1 333,71
DPH snížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 684,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.1 - vodovodní přípojky

Místo:

Tábor

Datum:

10.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 351,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 351,00

1 - Zemní práce

-6 351,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.1 - vodovodní přípojky

Místo:

Tábor

Datum:

10.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 351,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-6 351,00

D 1 Zemní práce

-6 351,00

2	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-14,000	34,20	-478,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		BOBRUBNIK		14,000			

4	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	-7,000	47,40	-331,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		BZAMKOVA		7,000			

13	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	-7,200	475,50	-3 423,60	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

14	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	-14,400	147,00	-2 116,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		" mimo vp5,6,7,8,10,11,14,15 (realizováno v kp) " 2*(2,3*2+2,6)		14,400			

D 4 Vodorovné konstrukce

0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

D 5 Komunikace pozemní

0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

D 8	Trubní vedení						0,00
D 998	Přesun hmot						0,00
64							
D M	Práce a dodávky M						0,00
D 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
W							

Změnový list č. 2a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.2 - opravy místních komunikací po překopech

KSO: 822 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 03.09.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 746,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 746,80	21,00%	-2 676,83
DPH snížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 423,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.2 - opravy místních komunikací po překozech

Místo:

Tábor

Datum:

10.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 746,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 746,80

5.1 - Komunikace - asfaltová vozovka

0,00

5.2 - Komunikace - asfaltový chodník

-12 272,80

5.3 - Komunikace - chodník dlažba zámková

-474,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.2 - opravy místních komunikací po překozech

Místo:

Tábor

Datum:

03.09.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-12 746,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

-12 746,80

D 5.1

Komunikace - asfaltová vozovka

0,00

D 5.2

Komunikace - asfaltový chodník

-12 272,80

24	K	581114113.1	Podklad z betonu komunikace pro pěší PB II C16/20 tl 100 mm	m2	-14,000	426,00	-5 964,00	vlastní
----	---	-------------	---	----	---------	--------	-----------	---------

VV "nový chodník" LA

14,000

25	K	573211107.1	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	m2	-14,000	14,80	-207,20	vlastní
----	---	-------------	---	----	---------	-------	---------	---------

VV "nový chodník" LA

14,000

26	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-14,000	358,50	-5 019,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV "nový chodník" LA

14,000

27	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-14,400	37,10	-534,24	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------	----------------

VV SPARA

14,400

28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-3,451	158,90	-548,36	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	----------------

D 5.3

Komunikace - chodník dlažba zámková

-474,00

30	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	-10,000	47,40	-474,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------	----------------

VV BZAMskok

10,000

Změnový list č. 2a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.1 - kanalizační přípojky

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 10.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

IČ:

40740056

DIČ:

CZ40740056

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-20 567,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-20 567,85	21,00%	-4 319,25
DPH snížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-24 887,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.1 - kanalizační přípojky

Místo:

Tábor

Datum:

10.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-20 567,85

HSV - Práce a dodávky HSV

-20 567,85

1 - Zemní práce

-20 567,85

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.1 - kanalizační přípojky

Místo:

Tábor

Datum:

10.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

Tábor

Zpracovatel:

Obrtel M.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-20 567,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-20 567,85	
D	1		Zemní práce				-20 567,85	
2	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-28,000	34,20	-957,60	CS ÚRS 2021 01
	W		BOBRUBNIK		28,000			
4	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	-14,300	47,40	-677,82	CS ÚRS 2021 01
	W		BDL30		14,300			
6	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	-13,200	47,40	-625,68	CS ÚRS 2021 01
	W		BZAMKOVA		13,200			
15	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	-38,500	475,50	-18 306,75	CS ÚRS 2021 01

VV
VV

" chodník litý asfalt " 1,1*(22,0+13,0)

38,500

D 4	Vodorovné konstrukce						0,00
D 5	Komunikace pozemní						0,00
D 8	Trubní vedení						0,00
D 998	Přesun hmot						0,00
D PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						0,00
D 764	Konstrukce klempířské						0,00
D M	Práce a dodávky M						0,00
D 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00

Změnový list č. 2a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.2 - opravy místních komunikací po překopech

KSO: 822 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: **10.10.2021**

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

IČ:

40740056

DIČ:

CZ40740056

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-78 105,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-78 105,54	21,00%	-16 402,16
DPH snížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-94 507,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.2 - opravy místních komunikací po překozech

Místo:

Tábor

Datum:

10.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-78 105,54

HSV - Práce a dodávky HSV

-78 105,54

5.1 - Komunikace - asfaltová vozovka

0,00

5.2 - Komunikace - asfaltový chodník

-62 128,05

5.3 - Komunikace - chodník dlažba zámková

-843,72

5.4 - Komunikace - chodník dlažba betonová

-15 133,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.2 - opravy místních komunikací po překozech

Místo:

Tábor

Datum:

10.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Zpracovatel:

Obrtel M.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-78 105,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-78 105,54	
D	5.1		Komunikace - asfaltová vozovka				0,00	
D	5.2		Komunikace - asfaltový chodník				-62 128,05	
24	K	581114113.1	Podklad z betonu komunikace pro pěší PB II C16/20 tl 100 mm	m2	-71,000	426,00	-30 246,00	vlastní
	VV		" nový chodník " LA		71,000			
25	K	573211107.1	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	m2	-71,000	14,80	-1 050,80	vlastní
	VV		" nový chodník " LA		71,000			
26	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-71,000	358,50	-25 453,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		" nový chodník " LA		71,000			
27	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-70,000	37,10	-2 597,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		SPARA		70,000			
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-17,500	158,90	-2 780,75	CS ÚRS 2021 01
D	5.3		Komunikace - chodník dlažba zámková				-843,72	
30	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	-17,800	47,40	-843,72	CS ÚRS 2021 01

VV

BZAMskok

17,800

VV

VV

Komunikace - chodník dlažba betonová**-15 133,77**

38	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	-16,700	47,40	-791,58	
43	K	596211110.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 s případným doplněním dodávky poškozené zámkové dlažby stejného druhu	m2	-31,000	368,00	-11 408,00	vlastní
	VV		" nový chodník " DL30		31,000			
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným (13,307 t)	t	-13,307	220,50	-2 934,19	CS ÚRS 2021 01

Tábor, Štítného ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Změnový list č. 3a

Datum předložení
zhotovitelem

19.10.2021

Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 26069539
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266, 384 73 Stachy IČ: 40740056

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<u>Tábor, Štítného ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</u>	
Specifikace změny: Změna – vlastní dodávka šachtových poklopů objednavatelem		
Zdůvodnění změny: požadavek Města Tábor		
Finanční dopad změny: - 32.970,- Kč	Navýšení / úspora / beze změny	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... Ing. Petr Jerhot Ing. Jan Šlesinger
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... Ing. Kamil ŽIŽKA	Změnu schvaluji / neschvaluji Oldřich Zimmel
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST č.3a - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 03.1 , 03.2 – Stoka A, stoka B

Datum převzetí: 4.10. 2021
19.10. 2021– čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Změna šachtových poklopů na kanalizaci.

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel na základě požadavku objednatele osadil na kanalizačních šachtách poklopy se znakem města Tábor, které byly dodány objednatelem. Tento ZL obsahuje práce na stavbě ve skutečnosti neprovedené – odečet původních poklopů.

Požadavek zhotovitele: původní - 32.970,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 32.970,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 32.970,00 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: 3. 11. 2021
datum, podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~
datum, podpis

Změnový list č. 3a

03.1 - stoka A	-	23 550,00
03.2 - stoka B	-	9 420,00
Celkem změnový list č. 3a bez DPH	-	32 970,00 Kč

Změnový list č. 3a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.1 - stoka A

KSO: 827 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 30.09.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-23 550,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-494,55
DPH snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-24 044,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

	D	8	Trubní vedení						-23 550,00
84	M	55241014.1	<i>poklop šachtový třída D400 litinový, kruhový rám vstup 600mm neodvětrávaný pantové uložení nápis TÁBOR</i>	<i>kus</i>	<i>-5,000</i>	<i>4 710,00</i>		<i>-23 550,00</i>	<i>vlastní</i>
	D	998	Přesun hmot						0,00
	D	M	Práce a dodávky M						0,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00

Změnový list č. 3a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.2 - stoka B

KSO: 827 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 30.09.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-9 420,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-1 978,20
DPH snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 398,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.2 - stoka B

Místo:

Tábor

Datum:

30.09.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 420,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 420,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

-9 420,00

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.2 - stoka B

Místo:

Tábor

Datum:

30.09.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 420,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 420,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	

	D	8	Trubní vedení					-9 420,00	
72	M	55241014.1	<i>poklop šachtový třída D400 litinový, kruhový rám vstup 600mm neodvětrávaný pantové uložení nápis TÁBOR</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>4 710,00</i>		<i>-9 420,00</i>	<i>vlastní</i>
	D	998	Přesun hmot					0,00	
	D	M	Práce a dodávky M					0,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	

Tábor, Štítného ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Změnový list č. 4

Datum předložení
zhotovitelem

31.10.2021

Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 26069539
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266, 384 73 Stachy IČ: 40740056

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	<u>Tábor, Štítného ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</u>
-------------------------	--

Specifikace změny:**304 – asfaltová vozovka - skutečnost dle zaměření geodetem****306 - kanalizační přípojky dle skutečnosti****307 – 03.1 – stoka A – skutečnost****308 – 02.1 – vodovodní přípojky – skutečnost dle přípojkových listů****310 – 01.1 – vodovodní řád V1 – skutečnost****311 – 01.2 – propoj Petra z Ústí – prodloužení propoje****312 – Nová šachta Petra z Ústí****Zdůvodnění změny:** požadavek Města Tábor

Finanční dopad změny: 223.702,55 Kč	Navýšení / úspora / beze změny
--	--------------------------------

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 Ing. Petr Jerhot	 Ing. Jan Šlesinger
Datum:	Datum:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
	Změnu schvaluji / neschvaluji
..... Ing. Kamil ŽIŽKA Oldřich Zimmel
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST č.4 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 05.1, 05.2 - asfaltová vozovka, SO 04.1 - kanalizační přípojky, SO 03.1 – stoka A, SO 02.1 – vodovodní přípojky, SO 01.1 – vodovodní řád V1, SO 01.2 – propoj Petra z Ústí, SO 03 - Nová šachta Petra z Ústí

Datum převzetí: 29.10. 2021
31.10. 2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Úprava výměr kanalizačních stok, vodovodních řadů, vč. přípojek a povrchů na skutečnost – doměrkový ZL, přípočet.

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel na základě požadavku objednatele (VST s.r.o.) a rovněž požadavku Města Tábor OD provedl na výše uvedených stavebních objektech úpravy. Tento změnový list byl vypracován na základě geodetického zaměření skutečnosti, vč. přípojkových listů kanalizačních přípojek a vyjadřuje práce na stavbě ve skutečnosti provedené – přípočet.

Požadavek zhotovitele: původní 223.702,55 Kč (bez DPH)
po připomínkování 223.702,55 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD, URS a cenové kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 223.702,55 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: 15. 11. 2021
datum, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí
datum, podpis

304 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ

Soupis:

05.1 - asfaltová vozovka - investor VST - skutečnost dle zaměření geodetem (2603 m²)

KSO: 822 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 351,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	7 843,88
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 195,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ

Soupis:

05.1 - asfaltová vozovka - investor VST - skutečnost dle zaměření geodetem (2603 m²)

Místo: Tábor

Datum: 19.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

306 - Změnový list č. 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.1 - kanalizační přípojky - skutečnost

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 438,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	13 952,13
DPH snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 390,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.1 - kanalizační přípojky - skutečnost

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**66 438,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

66 438,70

1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	66 438,70
998 - Přesun hmot	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
--	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.1 - kanalizační přípojky - skutečnost

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZI

Zpracovatel:

Obrtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**66 438,70**

D HSV Práce a dodávky HSV 66 438,70

D 1 Zemní práce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 8 **Trubní vedení** **66 438,70**

58	M	28617182.1	koleno kanalizační PP SN8 45° DN 150	kus	11,000	308,00	3 388,00	vlastní
59	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	81,10	162,20	CS ÚRS 2021 01
60	M	28617205.1	odbočka kanalizační PP SN8 45° DN 150/150	kus	2,000	971,00	1 942,00	vlastní
63	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	95,00	95,00	CS ÚRS 2021 01
64	M	28617173.1	koleno kanalizační PP SN8 30° DN 200 - 15°	kus	1,000	780,00	780,00	vlastní
65	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	13,000	152,00	1 976,00	CS ÚRS 2021 01
66	M	28617207.1	odbočka kanalizační PP SN8 45° DN 200/150	kus	13,000	1 126,00	14 638,00	vlastní
67	K	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	3,000	110,50	331,50	CS ÚRS 2021 01
			koleno kanalizační PP SN8 45° DN 250	kus	4,000	0,00	0,00	
71	K	877360330.4	Pružná spojka pro napojení na původní potrubí DN250 (např. Flexseal)	kus	1,000	4 430,00	4 430,00	vlastní
			Pružná spojka pro napojení na původní potrubí DN300 (např. Flexseal)	kus	5,000	5 278,00	26 390,00	
			Pružná spojka pro napojení na původní potrubí DN350 (např. Flexseal)	kus	2,000	6 153,00	12 306,00	

D 998 Přesun hmot 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						0,00
D	764	Konstrukce klempířské						0,00
D	M	Práce a dodávky M						0,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00

307 - Změnový list č. 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.1 - stoka A - skutečnost

KSO: 827 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 540,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	2 843,47
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 383,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.1 - stoka A - skutečnost

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZ!

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 540,31

HSV - Práce a dodávky HSV

13 540,31

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	13 540,31
998 - Přesun hmot	0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
--	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.1 - stoka A - skutečnost

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 540,31	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 540,31	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	8		Trubní vedení				13 540,31	
53	K	877370420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 (dle požadavku osazena a následně zaslepena)	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2021 01
55	M	28617368	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/200	kus	1,000	4 198,00	4 198,00	CS ÚRS 2021 01
75	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 882,00	3 764,00	CS ÚRS 2021 01
77	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,010	2 088,00	2 108,88	CS ÚRS 2021 01
78	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	1,010	2 807,00	2 835,07	CS ÚRS 2021 01
79	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,020	218,00	440,36	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				0,00	

D	M	Práce a dodávky M	0,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

308 - Změnový list č. 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.1 - vodovodní přípojky - skutečnost dle přípojkových listů

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 466,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	518,00
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 984,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.1 - vodovodní přípojky - skutečnost dle přípojkových listů

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 466,68

HSV - Práce a dodávky HSV

2 466,68

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

2 466,68

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.1 - vodovodní přípojky - skutečnost dle přípojkových listů

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 466,68

D HSV Práce a dodávky HSV

2 466,68

D 1 Zemní práce

0,00

D 4 Vodorovné konstrukce

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

D 8 Trubní vedení

2 466,68

40	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	11,500	19,10	219,65	CS ÚRS 2021 01
41	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	11,673	86,00	1 003,88	CS ÚRS 2021 01
60	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	11,500	13,40	154,10	CS ÚRS 2021 01
62	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	11,500	21,60	248,40	CS ÚRS 2021 01
63	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	11,500	73,10	840,65	CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

310 - Změnový list č. 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.1 - vodovodní řad V1 - skutečnost

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 080,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	1 066,80
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 146,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.1 - vodovodní řad V1 - skutečnost

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

311 - Změnový list č. 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.2 - propoj Petra z Ústí - prodloužení propoje o 7 m

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 868,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	3 332,43
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 201,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.2 - propoj Petra z Ústí - prodloužení propoje o 7 m

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 868,71

HSV - Práce a dodávky HSV	15 139,11
1 - Zemní práce	1 794,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	592,13
8 - Trubní vedení	12 752,98
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	729,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	729,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.2 - propoj Petra z Ústí - prodloužení propoje o 7 m

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 868,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 139,11	
D	1		Zemní práce				1 794,00	
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	294,00	1 176,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,000	618,00	618,00	CS ÚRS 2021 01
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				592,13	
27	K	564931412.1	Provizorní zapravení vozovky asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	7,700	76,90	592,13	vlastní
D	8		Trubní vedení				12 752,98	
30	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	7,000	63,20	442,40	CS ÚRS 2021 01
31	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	7,105	286,00	2 032,03	CS ÚRS 2021 01
	VV		PE90*1,015		7,135			
32	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	283,00	283,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		5+1		6,000			
34	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	446,00	446,00	CS ÚRS 2021 01
			SYNOFLEX - s přírubou 100	kus	1,000	4 171,05	4 171,05	
			Příruba 0400 PN 10/16 DN 80/90	kus	1,000	2 728,95	2 728,95	
			FFR-KUS PŘ. PŘÍR. DN 100/80 - 8 děr	kus	1,000	1 267,63	1 267,63	
			Těsnění GOS, lité do formy DN 100	kus	1,000	153,42	153,42	
50	K	899721111.1	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí vývody	m	7,000	36,50	255,50	vlastní
51	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	7,000	13,40	93,80	CS ÚRS 2021 01
54	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	7,000	21,60	151,20	CS ÚRS 2021 01
55	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	7,000	104,00	728,00	CS ÚRS 2021 01

		D 998	Přesun hmot					0,00	
		D M	Práce a dodávky M					729,60	
		D 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					729,60	
57	K	460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	7,000	16,80	117,60		CS ÚRS 2021 01
58	K	460520151	Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu	kus	1,000	612,00	612,00		CS ÚRS 2021 01

312 - Změnový list č. 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

Nová šachta - Petra z Ústí a napojení kanalizace č.p. 1816

KSO: 827 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 956,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	17 420,83
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 377,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

Nová šachta - Petra z Ústí a napojení kanalizace č.p. 1816

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 956,35

HSV - Práce a dodávky HSV	82 310,75
1 - Zemní práce	42 688,70
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 738,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 286,75
5 - Komunikace pozemní	1 353,44
8 - Trubní vedení	26 073,50
998 - Přesun hmot	170,36
M - Práce a dodávky M	645,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	645,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

Nová šachta - Petra z Ústí a napojení kanalizace č.p. 1816

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							82 956,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 310,75	
D	1		Zemní práce				42 688,70	
1	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	17,600	85,70	1 508,32	CS ÚRS 2021 01
2	K	997221551.1	Odvoz a likvidace sutí kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, které skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	11,260	400,00	4 504,00	vlastní
3	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	17,600	45,20	795,52	CS ÚRS 2021 01
5	K	997221551.2	Odvoz a likvidace sutí živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, které skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	3,870	400,00	1 548,00	vlastní
9	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,000	376,50	753,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	294,00	882,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,000	618,00	618,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,400	1 274,00	1 783,60	CS ÚRS 2021 01
14	K	132312212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	0,600	1 778,00	1 066,80	CS ÚRS 2021 01
			VV					
15	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	28,252	288,50	8 150,70	CS ÚRS 2021 01
16	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	12,108	343,00	4 153,04	CS ÚRS 2021 01
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	31,200	97,20	3 032,64	CS ÚRS 2021 01
			VV					
18	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	31,200	37,90	1 182,48	CS ÚRS 2021 01
19	K	162751117.1	Odvoz a likvidace sutí zeminy vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, které skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	m3	5,200	400,00	2 080,00	vlastní
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,200	183,00	951,60	CS ÚRS 2021 01
21	M	58344197.2	<i>náhradní zásypový materiál dle podmínek TP 146 (např.ŠDA 0/63)</i>	t	5,200	400,00	2 080,00	vlastní
			VV					
"zásyp celkem" ZASYP*1,97							855,754	

22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	22,000	166,20	3 656,40	CS ÚRS 2021 01
23	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,000	45,10	992,20	CS ÚRS 2021 01
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,600	589,00	1 531,40	CS ÚRS 2021 01
25	M	58331351	<i>kamenivo těžené drobné frakce 0/4</i>	<i>t</i>	<i>2,600</i>	<i>315,00</i>	<i>819,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
D 2 Zakládání							0,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							8 738,00	
35	K	351311201.1	Zalítí zálivkovou popílkocementovou suspenzí vč. všech souvisejících prací (ucpávky, utěsnění zazdívký aj.)	m3	3,400	2 570,00	8 738,00	vlastní
VV								
D 4 Vodorovné konstrukce							3 286,75	
36	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,478	1 224,00	585,07	CS ÚRS 2021 01
37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,729	1 027,00	748,68	CS ÚRS 2021 01
VV								
40	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,600	2 945,00	1 767,00	CS ÚRS 2021 01
D 5 Komunikace pozemní							1 353,44	
48	K	564931412.1	Provizorní zapravení vozovky asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	17,600	76,90	1 353,44	vlastní
D 8 Trubní vedení							26 073,50	
53	K	877370420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2021 01
55	M	28617368	<i>odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/200</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 198,00</i>	<i>4 198,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
60	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,000	95,00	95,00	CS ÚRS 2021 01
61	M	28617339	<i>koleno kanalizace PP KG DN 200x15°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>837,00</i>	<i>837,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
64								
65	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG DN 315	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2021 01
66	M		<i>kanalizační zátka 300mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>vlastní</i>
70	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	1,000	47,30	47,30	CS ÚRS 2021 01
71	M	28617006	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>	<i>2 985,00</i>	<i>2 985,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
72	K	877376330.1	Pružná přechodová spojka plastová/betonová trubka DN300	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	vlastní
73	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	3 095,00	3 095,00	CS ÚRS 2021 01
74	M	59224338	<i>dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm (dodávka vlastní)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
75	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 882,00	3 764,00	CS ÚRS 2021 01
VV								
76	M	59224160	<i>skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm (dodávka vlastní)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
78	M	59224162	<i>skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm. (dodávka vlastní)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
79	M	59224348	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
VV								
80	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	CS ÚRS 2021 01
81	M	592.1121104	<i>Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS. (dodávka vlastní)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>vlastní</i>
82	M	59224348	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
83	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	959,00	4 795,00	CS ÚRS 2021 01
84	M	55241014.1	<i>poklop šachtový třída D400 litinový, kruhový rám vstup 600mm neodvětrávaný pantové uložení nápis TÁBOR - (dodávka vlastní)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>vlastní</i>
85	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	2,000	13,60	27,20	CS ÚRS 2021 01
87	K	359901111	Vyčištění stok	m	2,000	105,50	211,00	CS ÚRS 2021 01

88	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	2,000	115,50	231,00	CS ÚRS 2021 01
D		998	Přesun hmot				170,36	
91	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,230	138,50	170,36	CS ÚRS 2021 01
D		M	Práce a dodávky M				645,60	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				645,60	
92	K	460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	2,000	16,80	33,60	CS ÚRS 2021 01
			VV					
93	K	460520151	Křížovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu	kus	1,000	612,00	612,00	CS ÚRS 2021 01

Tábor, Štítného ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Změnový list č. 4a

Datum předložení
zhotovitelem

31.10.2021

Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 26069539
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266, 384 73 Stachy IČ: 40740056

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	<u>Tábor, Štítného ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</u>
-------------------------	--

Specifikace změny:

304a – asfaltová vozovka - skutečnost dle zaměření geodetem

305a – ostatní a vedlejší náklady - skutečnost

306a - kanalizační přípojky - skutečnosti

307a – 03.1 – stoka A – skutečnost

308a – 02.1 – vodovodní přípojky – skutečnost dle přípojkových listů

309a – neosazení tabulek

310a – 01.1 – vodovodní řád V1 – skutečnost

311a – 01.2 – propoj Petra z Ústí – prodloužení propoje

313a – Chodníky dle zaměření geodetů

314a – odpočet poplatku za skládku živice

Zdůvodnění změny: *požadavek Města Tábor*

Finanční dopad změny: - 232.579,24 Kč

Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:

č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – stanovisko TDS

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 Ing. Petr Jerhot	 Ing. Jan Šlesinger
Datum:	Datum:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... Ing. Kamil ŽIŽKA	Změnu schvaluji / neschvaluji Oldřich Zimmel
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST č.4a - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 05.1, 05.2 - asfaltová vozovka, SO 04.1 - kanalizační přípojky, SO 03.1 – stoka A, SO 02.1 – vodovodní přípojky, SO 01.1 – vodovodní řád V1, SO 01.2 – propoj Petra z Ústí, SO 99.1 – ostatní náklady

Datum převzetí: 29.10. 2021
31.10. 2021– čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Úprava výměr kanalizačních stok, vodovodních řadů, vč. přípojek a povrchů na skutečnost – doměrkový ZL, odečet.

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel na základě požadavku objednatele (VST s.r.o.) a rovněž požadavku Města Tábor OD provedl na výše uvedených stavebních objektech úpravy. Tento změnový list byl vypracován na základě geodetického zaměření skutečnosti, vč. přípojkových listů kanalizačních přípojek a vyjadřuje práce na stavbě ve skutečnosti neprovedené – odečet.

Požadavek zhotovitele: původní - 232.579,24 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 232.579,24 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 232.579,24 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: 15. 11. 2021
datum, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí
datum, podpis

304a - ZMĚNOVÝ LIST č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ

Soupis:

05.1 - asfaltová vozovka - investor VST - skutečnost dle zaměření geodetem (2603 m2)

KSO: 822 29
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 19.10.2021

Zadavatel:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Obrtel M.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-4 080,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-857,00
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 937,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ

Soupis:

05.1 - asfaltová vozovka - investor VST - skutečnost dle zaměření geodetem (2603 m2)

Místo: Tábor

Datum: 19.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

305a - Změnový list č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 99 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Soupis:

99.1 - ostatní a vedlejší náklady - skutečnost

KSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-13 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-2 730,00
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 730,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 99 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Soupis:

99.1 - ostatní a vedlejší náklady - skutečnost

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-13 000,00
1.1. - Zařízení staveniště	0,00
1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	0,00
1.1.3 - Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce	0,00
1.1.4 - Geodetické vytyčení stavby	0,00
1.1.5 - Zajištění čištění komunikací	0,00
1.2 - Doprovodné objekty - Propagace	0,00
1.2.1 - Informační tabule	0,00
1.3 - Související činnosti	-13 000,00
1.3.2 - Havarijní plán stavby	-7 000,00
1.3.4 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	-5 000,00
1.3.5 - Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy	0,00
1.3.6 - Dokumentace skutečného provedení stavby	0,00
1.3.8 - Zkoušky	-1 000,00
1.3.9 - Koordinační a inženýrská činnost	0,00
1.3.11 - Dopravně inženýrská opatření	0,00
1.3.12 - Fotodokumentace stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 99 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Soupis:

99.1 - ostatní a vedlejší náklady - skutečnost

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-13 000,00	
D	1.1.		Zařízení staveniště				0,00	
D	1.1.1		Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele				0,00	
D	1.1.3		Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce				0,00	
D	1.1.4		Geodetické vytyčení stavby				0,00	
D	1.1.5		Zajištění čištění komunikací				0,00	
D	1.2		Doprovodné objekty - Propagace				0,00	
D	1.2.1		Informační tabule				0,00	
D	1.3		Související činnosti				-13 000,00	
D	1.3.2		Havarijní plán stavby				-7 000,00	
11	K	1.3.2.1	Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby	kpl		-1,000	7 000,00	-7 000,00 vlastní
D	1.3.4		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby				-5 000,00	

13	K	1.3.4.2	Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků a geometrických plánů s vyznačením věcných břemen pro vklady do katastru nemovitosti	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00	vlastní
	D	1.3.5	Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy				0,00	
	D	1.3.6	Dokumentace skutečného provedení stavby				0,00	
	D	1.3.8	Zkoušky				-1 000,00	
20	K	1.3.8.4	Náklady na provedení zkoušek pevnosti betonů, vč. vypracování záznamu o zkoušce, zkoušky budou prováděné podle příslušných ČSN a EN	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00	vlastní
	D	1.3.9	Koordinační a inženýrská činnost				0,00	
	D	1.3.11	Dopravně inženýrská opatření				0,00	
	D	1.3.12	Fotodokumentace stavby				0,00	

306a - Změnový list č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.1 - kanalizační přípojky - skutečnost

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-74 239,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-15 590,32
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-89 829,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.1 - kanalizační přípojky - skutečnost

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-74 239,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

-74 239,60

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

-74 239,60

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.1 - kanalizační přípojky - skutečnost

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZI

Zpracovatel:

Obrtel M.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-74 239,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-74 239,60	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	8		Trubní vedení				-74 239,60	
47	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	-9,400	30,20	-283,88	CS ÚRS 2021 01
	WV		"vodorovně " 41,0			41,000		
	WV	PP150	Mezisoučet			41,000		
	WV	PP150s	"svislá část " 1,0*10			10,000		
	WV		Součet			51,000		
	WV		1,0*10*1,015			10,150		
49	M	28617011.1	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150 SN8 (vč. těsnících kroužků)	m	-9,541	642,00	-6 125,32	vlastní
	WV		PP150*1,015			41,615		
	WV		"svislá část " 1,0*10			10,000		
51	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	-12,600	36,60	-461,16	CS ÚRS 2021 01
	WV		"vodorovně " 88,0			88,000		
	WV	PP200	Součet			88,000		
52	M	28617012.1	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200 SN8 (vč. těsnících kroužků)	m	-12,789	982,00	-12 558,80	vlastní
	WV		PP200*1,015			89,320		
53	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-1,000	47,30	-47,30	CS ÚRS 2021 01
	WV					0,000		
	WV	PP250	Součet			0,000		

54	M	28617013.1	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250 SN8 (vč. těsnících kroužků)	m	-1,015	1 296,00	-1 315,44	vlastní
				VV				
				0,000				
55	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	-7,000	81,10	-567,70	CS ÚRS 2021 01
				VV				
				0,000				
56	M	28617162.1	koleno kanalizační PP SN8 15° DN 150	kus	-17,000	284,00	-4 828,00	vlastní
57	M	28617172.1	koleno kanalizační PP SN8 30° DN 150	kus	-1,000	308,00	-308,00	vlastní
68	M	28617174.1	koleno kanalizační PP SN8 30° DN 250	kus	-1,000	2 084,00	-2 084,00	vlastní
70	K	877350330.4	Pružná spojka pro napojení na původní potrubí DN200 (např. Flexseal)	kus	-12,000	3 805,00	-45 660,00	vlastní
D	998		Přesun hmot				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
D	764		Konstrukce klempířské				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

307a - Změnový list č. 4a

Změna - skutečnost kanalizace

03.1 - stoka A - změnový list č 4a	-	15 660,00
03.2 - stoka B - změnový list č. 4a	-	7 830,00
Celkem bez DPH	-	23 490,00

307a - Změnový list č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.1 - stoka A - skutečnost

KSO: 827 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-15 660,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-3 288,60
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 948,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.1 - stoka A - skutečnost

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-15 660,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-15 660,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

-15 660,00

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.1 - stoka A - skutečnost

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-15 660,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-15 660,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	8		Trubní vedení				-15 660,00	
89	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	-4,000	3 915,00	-15 660,00	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

307a - Změnový list č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.2 - stoka B - skutečnost

KSO: 827 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 830,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-1 644,30
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 474,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.2 - stoka B - skutečnost

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZ!

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 830,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 830,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

-7 830,00

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - KANALIZACE

Soupis:

03.2 - stoka B - skutečnost

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 830,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-7 830,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	8		Trubní vedení				-7 830,00	
78	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	-2,000	3 915,00	-7 830,00	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

308a - Změnový list č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.1 - vodovodní přípojky - skutečnost dle přípojkových listů

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 525,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-740,25
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 265,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.1 - vodovodní přípojky - skutečnost dle přípojkových listů

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-3 525,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 525,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

-3 525,00

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.1 - vodovodní přípojky - skutečnost dle přípojkových listů

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**-3 525,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

-3 525,00

D 1 Zemní práce

0,00

D 4 Vodorovné konstrukce

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

D 8 Trubní vedení

-3 525,00

58	K	899712111.1	Orientační tabulky na zdivu vč. čísel	kus	-15,000	235,00	-3 525,00	vlastní
----	---	-------------	---------------------------------------	-----	---------	--------	-----------	---------

D 998 Přesun hmot

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

309a - Změnový list č. 4a

Změna - neosazení tabulek

1.2 - propoj Petra s Ústí	-	470,00 Kč
01.3 - propoj 1	-	470,00 Kč
Celkem změna č. 9	-	940,00 Kč

309a - Změnový list č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.2 - propoj Petra z Ústí - neosazení tabulek

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-470,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-98,70
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-568,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.2 - propoj Petra z Ústí - neosazení tabulek

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-470,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-470,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

-470,00

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.2 - propoj Petra z Ústí - neosazení tabulek

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**-470,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-470,00

D 1

Zemní práce

0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

D 4

Vodorovné konstrukce

0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

D 5

Komunikace pozemní

0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

D 8

Trubní vedení

-470,00

49	K	899712111.1	Orientační tabulky na zdivu vč. čísel	kus	-2,000	235,00	-470,00	vlastní
----	---	-------------	---------------------------------------	-----	--------	--------	----------------	---------

D 998

Přesun hmot

0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

309a - Změnový list č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.3 - propoj 1 - neosazení tabulek

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-470,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-98,70
DPH snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-568,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.3 - propoj 1 - neosazení tabulek

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-470,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-470,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-470,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.3 - propoj 1 - neosazení tabulek

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-470,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-470,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	8		Trubní vedení				-470,00	
40	K	899712111.1	Orientační tabulky na zdivu vč. čísel	kus	-2,000	235,00	-470,00	vlastní
D	998		Přesun hmot				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

310a - Změnový list č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.1 - vodovodní řad V1 - skutečnost

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-42 798,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-8 987,74
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-51 786,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.1 - vodovodní řad V1 - skutečnost

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-42 798,75
HSV - Práce a dodávky HSV	-42 798,75
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-12 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-30 098,75
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.1 - vodovodní řad V1 - skutečnost

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021


Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-42 798,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-42 798,75	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	8		Trubní vedení				-12 700,00	
41	K	877241118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	-3,000	141,50	-424,50	CS ÚRS 2021 01
42	M	28615025	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT	kus	-3,000	832,00	-2 496,00	CS ÚRS 2021 01
75	K	899712111.1	Orientační tabulky na zdivu vč. čísel	kus	-16,000	235,00	-3 760,00	vlastní
81	K	899101001.1	Vybourání prostupu stěnou armaturní šachty vč. stáv. potrubí nasunutí litin. trubky DN200 utěsnění - dle požadavku bylo řešeno odvrtem	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	vlastní
82	K	851351131.1	Montáž potrubí z trub litinových SEK dl 1m DN 200	kus	-1,000	289,50	-289,50	vlastní
83	M	55251008.1	SEK trouba vodovodní litinová DN 200 oba hladké konce dl. 1m	kus	-1,000	4 730,00	-4 730,00	vlastní
VV		1			1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-30 098,75	
89	K	953311129.11	Oddělení zásypu svisle z desk dřevoštěpkových tl 22 mm - Pozn.: zhotoveno pouze 38,5m2 (zrušeno investorem)	m2	-120,395	250,00	-30 098,75	vlastní
D	998		Přesun hmot				0,00	
90								
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	



311a - Změnový list č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.2 - propoj Petra z Ústí - prodloužení propoje o 7 m

KSO: 827 19

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 025,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-1 265,25
DPH snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 290,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.2 - propoj Petra z Ústí - prodloužení propoje o 7 m

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-6 025,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-6 025,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-6 025,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

01.2 - propoj Petra z Ústí - prodloužení propoje o 7 m

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Obrtel M.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 025,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-6 025,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	8		Trubní vedení				-6 025,00	
37	M	552797408000 016	multitoleranční spojka s jištěním proti posunu DN 80 hrdlo-hrdlo	kus	-1,000	6 025,00	-6 025,00	vlastní
D	998		Přesun hmot				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

313a - Změnový list č. 4a

Změna - chodníky a obrubníky dle skutečnosti

02.2 - opravy místních komunikací - chodníky a obrubníky dle skutečnosti	-	30 334,14
04.2 - opravy místních komunikací - chodníky a obrubníky dle skutečnosti	-	9 725,71
Celkem bez DPH	-	40 059,85

313 a - Změnový list č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.2 - chodnky a obrubníky dle skutečnosti

KSO: 822 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

IČ:

40740056

DIČ:

CZ40740056

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-30 334,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-30 334,14	21,00%	-6 370,17
snížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-36 704,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.2 - chodnky a obrubníky dle skutečnosti

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-30 334,14

HSV - Práce a dodávky HSV	-30 334,14
5.1 - Komunikace - asfaltová vozovka	-7 166,23
5.2 - Komunikace - asfaltový chodník	0,00
5.3 - Komunikace - chodník dlažba zámková	-23 167,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

02.2 - chodnky a obrubníky dle skutečnosti

Místo:

Tábor

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč:

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Zpracovatel:

Obrtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-30 334,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-30 334,14	
D	5.1		Komunikace - asfaltová vozovka				-7 166,23	
		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-14,000	319,00	-4 466,00	vlastní
		59217010R	Dodávka - Obrubník silniční betonový 150x250x1000 -- přírodní 14 ks + ztatné	m	-14,420	170,00	-2 451,40	
		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-1,129	220,50	-248,83	
D	5.2		Komunikace - asfaltový chodník				0,00	
D	5.3		Komunikace - chodník dlažba zámková				-23 167,91	
31	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-22,000	229,00	-5 038,00	CS ÚRS 2021 01
34		564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	-22,000	105,50	-2 321,00	CS ÚRS 2021 01
35		596211110.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 s případným doplněním dodávky poškozené zámkové dlažby stejného druhu	m2	-22,000	368,00	-8 096,00	vlastní
		592453092R	Dodávka - dlažba BEST KLASIKO 20x10x6 -- přírodní -22 m2 + ztatné 0,04	m2	-22,880	296,00	-6 772,48	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-4,265	220,50	-940,43	CS ÚRS 2021 01

313a - Změnový list č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.2 - chodníky a obrubníky dle skutečnosti

KSO: 822 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

IČ:

40740056

DIČ:

CZ40740056

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-9 725,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 725,71	21,00%	-2 042,40
snížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 768,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Soupis:

04.2 - chodníky a obrubníky dle skutečnosti

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 725,71

314a - Změnový list č. 4a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

Odpočet poplatku za skládku živice

KSO: 822 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger, Adamov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Obrtel M.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-21 690,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	-4 554,92
snížená		10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-26 245,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

Odpočet poplatku za skládku živice

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-21 690,08
HSV - Práce a dodávky HSV	-21 690,08
1 - Zemní práce	-21 690,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VODOVOD

Soupis:

Odpočet poplatku za skládku živice

Místo: Tábor

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Šlesinger,
Adamov

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: Obrtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **-21 690,08**

 D HSV Práce a dodávky HSV -21 690,08

 D 1 Zemní práce -21 690,08

01.1 - vodovodní přípojky								
5	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	50,498	-80,00	-4 039,84	vlastní
01.2 - propoj Petra z Ústí								
5	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	1,701	-80,00	-136,08	vlastní
01.3 - propoj 1								
5	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	0,460	-80,00	-36,80	vlastní
01.5 - opravy místních komunikací								
3	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	33,042	-80,00	-2 643,36	vlastní
02.1 - vodovodní přípojky								
15	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	7,684	-80,00	-614,72	vlastní
02.2 - oprava místních komunikací								
4	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	4,444	-80,00	-355,52	vlastní
17	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	3,060	-80,00	-244,80	vlastní
03.1 - stoka A								
5	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	45,679	-80,00	-3 654,32	vlastní
03.2 - stoka B								
5	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	26,758	-80,00	-2 140,64	vlastní
03.4 - opravy místních komunikací								
3	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	42,288	-80,00	-3 383,04	vlastní
04.1 - kanalizační přípojky								
17	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	29,667	-80,00	-2 373,36	vlastní
04.2 - opravy místních komunikací								
4	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	11,220	-80,00	-897,60	vlastní
17	K	997221551.2	Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele)	t	14,625	-80,00	-1 170,00	vlastní

