

DOHODA O NAROVNANÍ

Číslo zhotovitele: 841/NCAC-08/242/2021

„III/44930 Čelechovice na Hané – ul. U Sokolovny“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED] - technický náměstek SSOK (tel.: [REDACTED])
[REDACTED] - vedoucí SÚ Jih
[REDACTED] - vedoucí TSÚ SÚ Jih
[REDACTED] - investiční technik SÚ Jih
IČO: 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27-4231420297/0100
Tel: [REDACTED]
DS: ur4k8nn
E-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel: STRABAG a. s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
kontaktní adresa: STRABAG a. s., o.z. Morava, Oblast Střed, Holická 29,
774 11 Olomouc
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a. s.,
Číslo účtu: 5061885001 / 2700
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
[REDACTED] ekonom Oblasti Střed ([REDACTED])
[REDACTED] ved. OTÚ Oblasti Střed ([REDACTED])
ve věcech technických oprávněn k jednání:
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
[REDACTED] vedoucí PJ Prostějov-ČKAIT [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto Dohodu o narovnání č. zhotovitele 841/NCAC-08/242/2021
pro stavbu: „III/44930 Čelechovice na Hané“- ul. U Sokolovny”

II. Předmět Dohody o narovnání

Předmětem této Dohody o narovnání je změna ceny díla „III/44930 Čelechovice na Hané

uI. U Sokolovny“, realizované zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo č. 841/NCAC-08/242/2021 zhotovitele ze dne 12.10.2021, a to z důvodu změny rozsahu prací výše uvedené Smlouvě o dílo.

Rozsah víceprací a méněprací je dán soupisem, který je nedílnou přílohou této Dohody o narovnání.

III. Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 3.2 Článku 3 Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměřích uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	1 818 003,67 Kč
Cena víceprací bez DPH	206 720,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 15 400,00 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a Dohody o narovnání bez DPH	2 009 323,67 Kč
DPH 21%	421 957,97 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a Dohody o narovnání s DPH	2 431 281,64 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu této dohody oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena jako datový dokument opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: č. 1 - Soupis prací III/4493 0 Čelechovice na Hané s uvedením víceprací a méněprací

V Olomouci dne

**Ing. Petr
Foltýnek**


Digitálně podepsal Ing.
Petr Foltýnek
Datum: 2021.11.25
10:08:33 +01'00'

za objednatele

Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

V Olomouci dne




za zhotovitele


ekonom Oblasti Střed
STRABAG a. s.



za zhotovitele


vedoucí OTÚ Oblasti Střed
STRABAG a. s.

Soupis prací - III_44930 Celechovice na Hané-příloha SOD 242-ncac-D1-Dohoda-o-narovnáni_21 00057140

Název projektu:

Objednatel: SSO K, p. o. Zhotovitel:		SOD		změny			
CP	Kód položky	Název položky/pops	MJ Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	bez DPH	vč. DPH
1. Komunikace						191 320,00	231 497
1.1.		Všeobecné konstrukce a práce		1 818 003,67		191 320,00	-1 680,00
1.1.1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000			
		úplná uzavírka					
1.1.2	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU	M3	435,000			
		220+215= 435,000 [A]					
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemisění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
		oprava 435 x 0,5 x 0,1 = 21,75 m3 - 435 m3 = -413,25 m3					
1.1.3	R	Informační tabule 1000x1500 mm	KUS	1,000			
		tabule s polepem nereflexní odnímatelnou fólií textu má rozměry 1500 mm x 1000 mm. Informační cedule obsahuje: logo SSO K, název stavby, investora, zástupce investora- jméno + tel, dodavatele, stavyvedoucího - jméno + tel, termín zahájení stavby, termín ukončení stavby, cenu díla. Informační cedule je provedena v materiálu jako svislé dopravní značení, umístěná bude na dvou sloupcích s osazením jako provizorní DZ.					
1.1.4	R001	Odkup vyfrézovaného asf. betonu (vč. odvozu)	T	587,550			
		Vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu 50.- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, podepsaného zástupci obou stran. frézování tl. 50 mm předpoklad 25% z celkové plochy, tj. 4091*0,25*0,05*2,4= 122,73 1 frézování tl. 50 mm předpoklad 100% z celkové plochy, tj. 4091*0,05*2,4=490,92 1 recykliát v množství 435*0,5*0,05*2, 26, 1 1 bude zpětně použit na zřízení krajnic (122,73 + 490,92 - 26, 1=587,55 1)					
1.2.		Zemní práce					
1.2.1	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	51,138			
		frézování tl. 50 mm, předpoklad 25% z celkové plochy, tj. plocha 1022,75 m2 š. 1 m, po odfrézování horních 50 mm bude provedena prohlídka a stanoveny lokální místa 4091*0,25*0,05= 0,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
1.2.2	1137271	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	204,550			
						74 660,00	
							14,00

Název projektu:

SOD		změny							
Celkem [CZK] bez DPH		1 818 003,67							
CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
		Frézování tl. 50 mm, celková plocha 4 091 m ² vozovka prům. šířky 6,8 m délky 415 m 6,8*(445-30)= 2 822,000 [B] napojení na 11/449275= 275,000 [D] 3x zářiv 21+87,5+115,5= 224,000 [F] napojení 111/44929 490= 490,000 [G] od přejezdu po rozhraní úprav směr OÚ 280= 280,000 [H] (B+D+F+G+H)*0,05= 204,550 [E] recykliát v objemu 10,9 m ³ (435*0,5*0,05) bude použit zpětně na zřízení krajnic, zbylý materiál bude odkoupen za 50 Kč/t (bez DPH)	M	31,700					
	1.2.3	113763	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení na stávající 6,7+7+18= 31,700 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				997,00		
	1.3.	Komunikace							
	1.3.1	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM (220+21 5)0, 5= 217,500 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě l- očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje posílky, nátěry	M2	2J7,500			118 340,00	0,00
	1.3.2	572221	SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 1.0KG/M2 4091+1022,75= 5 113,750 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro posílky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 113,750		280,00		
	1.3.3	57475	JVOZKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY - dodání geometrie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahu (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu	M2	500,000		-98,00		
	1.3.4	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 4091= 4 091,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posílky, natěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 091,000		280,00		

Soupis prací - III_44930 Celechovice na Hané-příloha SOD 242-ncac-D1-Dohoda-o-narovnání_21 00057140

Název projektu:

Objednatel: SSOK, p. o. Zhotovitel:		SOD		změny							
CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	celk. DPH	231 497
			Celkem [CZK] bez DPH			1 8 18 003,67			191 320,00		
1.3.5	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 409T*0,25= 1022,750[A] - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.	M2	1 022,750	260,00	265 915,00					
1.3.6	58910	VYPLN SPAR ASFALTEM napojení na stávající 6,7+7+18= 31,700 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spár tímto materiálem	M	31,700				997,00			
1.4.		Potrubi								0,00	
1.4.1	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kanalizační šachty v počtu 8 ks 8= 8,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	8,000							0,00
1.4.2	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ uliční vpusti v počtu 15 ks 15= 15,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	15,000							0,00
1.5.		Ostatní konstrukce a práce									
1.5.1	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Přechod pro chodce 7x0,5x4m 7*0,5*4= 14,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úprava	M2	14,000							0,00