

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

### Název zakázky: „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

**Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1115/2020**

ISPROFOND: 511 372 0011

a

**Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“**

vedoucí společník

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B758,  
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva  
a **Ing. Jaroslav Heranem**, členem představenstva

číslo smlouvy: **20050050**

a

druhý společník

**HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00,

IČO: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B6229

zastoupena: **Ing. Tomášem Korandou**, předsedou představenstva a  
**Davidem Alonsem Rodríguezem**, členem představenstva

číslo smlouvy: D5A035/INV/2020/3

**Korespondenční adresa:**

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **prodloužení Doby pro dokončení a prodloužení Doby pro uvedení do provozu.**

- 1) Dne 20. 11. 2020 Správce stavby dal v souladu s pod-čl. 8.8 Smluvních podmínek Zhotoviteli pokyn č. 3 (*doplněný pokyny č. 4, č. 5 ze dne 15. 01. 2021 a pokynem č. 7 ze dne 09. 03. 2021*) k přerušení části stavebních prací z důvodu nutnosti aktualizace projektové dokumentace.
- 2) Dne 23. 11. 2020 předal z důvodů uvedených v bodě 1 této Preambule Zhotovitel Správci stavby dle pod-čl. 20. 1 Smluvních podmínek oznámení claimu na:
  - a) prodloužení Doby pro dokončení v souladu s pod-čl. 8.4 a 8.9 Smluvních podmínek;
  - b) prodloužení Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku/Sekce v souladu s pod-čl. 8.13 Smluvních podmínek;
  - c) dodatečnou platbu Nákladů, které se zahrnou do Smluvní ceny v souladu s pod-čl. 8.9 a 8.10 Smluvních podmínek.
- 3) Dne 04. 05. 2021 dal Správce stavby Zhotoviteli pokyn č. 10 k opětovnému zahájení stavebních prací na zastavených provozních a stavebních objektech. K pokračování prací předal Správce stavby Zhotoviteli aktualizovanou projektovou dokumentaci.
- 4) Dne 07. 05. 2021 předal Zhotovitel Správci stavby závěrečný claim, kterým požadoval:
  - a) prodloužení Doby pro dokončení Díla v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách (uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku/Sekce v souladu s pod-čl. 8.13 Smluvních podmínek) do 04. 01. 2022.
  - b) prodloužení Doby pro dokončení celého Díla včetně příslušné dokumentace v souladu s pod-čl. 8.4 a 8.9 Smluvních podmínek do 04. 07. 2022.
- 5) Dne 23. 07. 2021 vydal Správce stavby určení dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek. Tímto určením Správce stavby co do plného rozsahu vyhověl Zhotovitelovu claimu, tj. rozhodl o:
  - a) prodloužení lhůty k dokončení Díla v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 04. 01. 2022.
  - b) prodloužení lhůty pro dokončení celého Díla včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 Smluvních podmínek do 04. 07. 2022.

Účelem tohoto dodatku č. 2 je deklaratorně smluvně pokrýt určení Správce stavby ze dne 23. 07. 2021.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, Příloha č. 4 Smlouvy o dílo (Harmonogram postupu prací) a pod-čl. 8.2 (Doba pro dokončení a Doba pro uvedení do provozu) oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením článku 16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, se smluvní Strany dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1115/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3 uzavřené dne 09. 04. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

**1) Strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce:**

### **8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení**

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **04. 07. 2022.**

### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **04. 01. 2022.**

## **2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

*- ruší se stávající text článku 21, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společnosti
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

## **3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Mění se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy na znění uvedené v dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 2 v Registru smluv zajistí na základě dohody Stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1115/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž **tři (3)** vyhotovení obdrží Objednatel a **čtyři (4)** vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:  
Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy o dílo*): Harmonogram postupu prací  
- znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Objednatel:

**Správa železnic,  
státní organizace**

V Praze dne

19 -11- 2021

Zhotovitel:

**Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“  
Vedoucí společník**

**Metrostav a.s.**

V Praze dne

05 -11- 2021

**Druhý společník**

**HOCHTIEF CZ a.s.**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ

pro modernizaci dráhy

Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. František Kočí**

předseda představenstva

Metrostav a.s.

.....  
**Ing. Tomáš Koranda**

předseda představenstva

HOCHTIEF CZ a.s.

.....  
**Ing. Jaroslav Heran**

člen představenstva

Metrostav a.s.

.....  
**David Alonso Rodríguez**

člen představenstva

HOCHTIEF CZ a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Harmonogram postupu prací**

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rok 1, 2020					Půlrok 2, 2020			Půlrok 1, 2021			Půlrok 2, 2021			Půlrok 1, 2022		
						B	K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	L	L	B	K			
1		<b>Prodloužení podchodu v žst, Praha Hlavní n. - Etapa 1A</b>	<b>613 dny</b>	<b>02.05.20</b>	<b>04.01.22</b>																	
2		Zahájení stavby	0 dny	02.05.20	02.05.20																	
3		<b>Stavební postup 0</b>	<b>47 dny</b>	<b>02.05.20</b>	<b>17.06.20</b>																	
4		Příprava staveniště, oplocení staveniště.	28 dny	02.05.20	29.05.20																	
5	SO 110 1A	Provizorní přeložka koleje 40b,	4 dny	06.06.20	09.06.20																	
6	SO 110 1A	Snesení koleje v místě přeložky vodovodu	2 dny	06.06.20	07.06.20																	
7	SO 161	Přeložka vodovodu, včetně snesení opuštěné části vodovodu	4 dny	08.06.20	11.06.20																	
8	SO 160	Výstavba kanalizace v místě snesené koleje po napojovací	10 dny	08.06.20	17.06.20																	
9	SO 310.1A	Základy a provizorní stožáry mezi koleje 32 a 34 (P66, P76)	1 den	02.05.20	02.05.20																	
10	SO 310.1A	Úprava TV nad kolejí 32b, 36b a částí 34 pro vložení MP -	1 den	24.05.20	24.05.20																	
11	PS 350 1A	Úprava rozvodny R61	12 dny	18.05.20	29.05.20																	
12		<b>SP 01 Prodloužení severního podchodu včetně chodníku</b>	<b>564 dny</b>	<b>31.05.20</b>	<b>15.12.21</b>																	
13	SO 140	Vložení MP do koleje 32 b	5 dny	10.06.20	14.06.20																	
14	SO 110 1A	Snesení částí koleje 34 (v rozsahu haly)	2 dny	15.06.20	16.06.20																	
15	SO 310 1A,	Provizorní zakotvení trakčního vedení na provizorní stožáry	2 dny	31.05.20	01.06.20																	
16	SO 140	Kotvené záporové pažení pro 1. část podchodu v rozsahu haly	12 dny	02.06.20	13.06.20																	
17	SO 140	Výkop prodlužovaného podchodu v rozsahu obnažení	15 dny	14.06.20	28.06.20																	
18	SO 190.2	Ochranná hala	20 dny	29.06.20	18.07.20																	
19	SO 190.1	Odstranění stropu kolektoru.	14 dny	19.07.20	01.08.20																	
20	SO 361	Zrušení kabelového kanálu mezi kolektorem a podchodem	4 dny	02.08.20	05.08.20																	
21	SO 190.2	Zřízení ocelové konstrukce pro vyvěšení kabelů,	20 dny	29.06.20	18.07.20																	
22	PS 110, PS	Přeložení kabelů, jejich provizorní zavěšení na samostatnou	50 dny	19.07.20	06.09.20																	
23	SO 140	Výkop prodlužovaného podchodu v rozsahu 1.části podchodu	20 dny	07.09.20	26.09.20																	
24	SO 140	Betonáž - Betonová konstrukce 1. částí podchodu,	50 dny	27.09.20	15.11.20																	
25	PS 110, PS	Definitivní přeložka kabelů nad strop konstrukce	50 dny	16.11.20	04.01.21																	
26		Technologická přestávka	40 dny	05.01.21	13.02.21																	
27	SO 190.2	Odstranění provizorní haly	5 dny	14.02.21	18.02.21																	
28	SO 140	Hydroizolace podchodu a následný zásyp	25 dny	19.02.21	15.03.21																	
29	SO 140	Kotvené záporové pažení po 1. části podchodu (pro přeložku	4 dny	16.03.21	19.03.21																	
30	SO 110 1A	Přeložka koleje 40 b pro autocoucheť do původní polohy.	4 dny	20.03.21	23.03.21																	
31	SO 190.1	Obnovení komunikace po kolektoru (bude dočasně sloužit	5 dny	24.03.21	28.03.21																	
32	SO 140	Kotvené záporové pažení a výkop 2.části prodlužovaného	21 dny	29.03.21	18.04.21																	
33	SO 140	Betonová konstrukce 2. částí prodlužovaného podchodu,	40 dny	19.04.21	28.05.21																	
34	SO 160	Napojení na kanalizaci	3 dny	29.05.21	31.05.21																	
35	SO 140	Hydroizolace, zásyp	20 dny	01.06.21	20.06.21																	
36	SO 140	Definitivní povrchy a obklady	25 dny	28.08.21	21.09.21																	
37	PS 416	Výtahy	66,88 dny	16.07.21	20.09.21																	
38	PS 415	Eskalátory	67 dny	16.07.21	20.09.21																	
39	SO 221	Zastřešení výstupu z podchodu, korordinace PS 416, PS 415	25 dny	30.08.21	23.09.21																	
40	SO 180	Chodník směr Seifertova	40 dny	12.08.21	20.09.21																	
41	SO 369	Osvětlení k prodlouženému severnímu podchodu	10 dny	11.09.21	20.09.21																	
42	PS 230 1A	Orientační a informační systém	152,88 dny	21.07.21	20.12.21																	
43		<b>SO 207 Zárubní zeď severozápad - Etapa 3</b>	<b>119 dny</b>	<b>29.03.21</b>	<b>25.07.21</b>																	
44		Železobetonová konstrukce	50 dny	29.03.21	17.05.21																	
45		Izolace	7 dny	18.05.21	24.05.21																	
46		Zásypy hutnění	14 dny	25.05.21	07.06.21																	
47		Komunikace	14 dny	02.09.21	15.09.21																	
48		Odvodnění	14 dny	09.09.21	22.09.21																	
49		Osvětlení	7 dny	13.09.21	19.09.21																	
50		Mobilíář	7 dny	04.12.21	10.12.21																	
51		Zeleň	76,88 dny	15.09.21	30.11.21																	
52		pobytové schody	90 dny	04.08.21	01.11.21																	
53		<b>provizorní otevření</b>	<b>1 den</b>	<b>24.09.21</b>	<b>24.09.21</b>																	
54		Dokončovací práce - Etapa 1A a 3	102,88 dny	24.09.21	04.01.22																	
55		Ukončení stavby, dokumentace, finanční vypořádání	1 den	04.07.22	04.07.22																	