



S009P00U5R3J

Číslo SOD objednatele: 2020/001608/INV/DS/SVO – DODATEK 1

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]
Ing. Marek Štefan [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Projektant : ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
Sídlo : 9. května 1179/11, 678 01 Blansko
Zastoupený : Petrem Odehnalem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82395
IČ : 02764750
DIČ : CZ 02764750
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Odehnal, tel. [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Odehnal, tel. [REDACTED]

Odpovědný projektant: Petr Odehnal, tel. [REDACTED]
Hlavní inženýr projektu: Petr Odehnal, tel. [REDACTED]

(dále jen „projektant“),

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o projektové přípravě č. 2020/001608/INV/DS/SVO ze dne 03. 03. 2020 na stavbu s názvem:

„Regenerace sídliště Zborovce, V. etapa - projekt“

za účelem budoucí realizace V. etapy regenerace sídliště Zborovce ve městě Blansko.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XI. odst. 11.15. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy o projektové přípravě, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na nutnost doložení písemných souhlasů všech vlastníků sousedních nemovitostí stavebnímu úřadu, kteří budou dotčeni rekonstrukcí chodníků (dle stavebního úřadu budou dotčeni z důvodu, že přes chodníky vedou sjezdy k jejich nemovitostem), a jelikož se jedná o časově náročnou

problematiku získat všechny nutné podpisy, se smluvní strany dohodly na úpravě následujících termínů plnění definovaných v článku IV. odst. 4.1. Smlouvy o projektové přípravě, přičemž dřívější plnění je možné:

ETAPA č. 2 – projektová dokumentace pro vydání společného povolení

Fáze 3	Zajištění kladných stanovisek, souhlasů a rozhodnutí v právní moci všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp.	do 31. 12. 2021
Fáze 4	Dokončení projektové dokumentace včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby; podání na stavební úřad	do 31. 12. 2021
Fáze 5 MILNÍK	Zajištění vydání společného povolení	nejpozději do 15. 04. 2022


Ostatní termíny plnění ze smlouvy o projektové přípravě č. 2020/001608/INV/DS/SVO ze dne 03. 03. 2020, které nejsou výše uvedeny, se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku č. 1.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1, a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.5. Projektant souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě se uzavírá v souladu s usnesením č. 22 přijatém na 67. schůzi Rady města Blansko dne 09. 11. 2021.

V Blansku, dne 22. 11. 2021

Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku, dne 22. 11. 2021

Za projektanta



ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
Petr Odehnal
jednatel