



TSKRP008JLQH

## **DODATEK č. 1**

**k dílčí smlouvě o dílo**

**Rekonstrukce SSZ, etapa Michelská – Budějovická, č. akce: 1000096/3, Praha 4**

**číslo smlouvy objednatele: 3/21/6000/023 /A**

**číslo smlouvy zhotovitele: 1511.1041200MVO**

### **I.**

#### **Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

[REDACTED]

Při podpisu tohoto dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richt, místopředseda představenstva.

(„dále také jako Objednatel“)

**2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.**

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1561

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ  
(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Vojtíšek, hlavní stavbyvedoucí

(„dále také jako Zhotovitel“)

### **II.**

#### **Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Rekonstrukce SSZ, etapa Michelská – Budějovická, č. akce: 1000096/3, Praha 4** ze dne 01.06.2021 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Jedná se o následující změny:

#### 1. Štětovnice (5.7.2021)

Při provádění bouracích a zemních prací v prostoru rozšíření vozovky křižovatkového ramene z ul. Vídeňská ve směru do ul. Michelská bylo odhaleno původní zajištění založení mostu Jižní spojky přes ul. Vídeňská štětovnicovou stěnou.

Průběh této stěny byl geodeticky zaměřen a bylo zjištěno, že směrově a výškově koliduje s projektovanou polohou silničního žulového obrubníku OP3 předmětného rozšíření komunikace.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo na základě dohody objednatele, TDS, autorského dozoru a zhotovitele rozhodnuto, že stávající štětovnicová stěna bude do hl. 1 m v celé délce oboustranně odbourána a očištěna a následně odříznuta. Po odstranění stěny bude provedeno nezbytné doplnění vhodného materiálu zemního tělesa a úprava zemní pláně a následně bude realizována konstrukce vozovky v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

#### 2. Vodorovné dopravní značení (19.7.2021)

Na základě požadavku příslušného dotčeného orgánu (Oddělení rozvoje dopravy MHMP) bylo nutno v souladu s TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“ provedeno rozšíření úprav dopravního značení, spočívajících v doplnění jízdního pruhu pro cyklisty, změně řazení předmětné křižovatky a nezbytného broušení a přeznačení stávajícího VDZ v navazujících úsecích komunikací.

#### 3. Svislé dopravní značení – VLKP (27.7.2021)

Na základě Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaného Odborem pozemních komunikací a drah MHMP byl upraven rozsah výměny velkoplošného dopravního značení na stávajícím portálu před křižovatkou v ul. Vídeňská ve směru do centra. S ohledem na výše uvedené bude v tomto místě provedena kompletní demontáž stávajícího velkoplošného dopravního značení a následná montáž nového dle přílohy předmětného Stanovení.

#### 4. Geomříže (2.8.2021)

Po odfrézování projektem předepsané tloušťky asfaltového souvrství (obrusná a ložní vrstva) byla za účasti TDS a zhotovitele provedena kontrola stavu odfrézovaného povrchu. Na základě zjištěného stavu byl dle TP 115 „Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem“ určen způsob opravy jednotlivých poruch v závislosti na rozsahu porušení.

Vzhledem k tomu, že byla zjištěna větší četnost širokých reflexních a únavových trhlin, bylo po dohodě se zástupcem objednatele, TDS a autorského dozoru a zhotovitele dohodnuto, že tyto trhliny budou v podkladech opraveny způsobem velkoplošných oprav s následným překrytím výztužným geokompozitem tak, jak je předepsáno v TP 115. Na takto ošetřený podklad budou dále provedeny další asfaltové konstrukční vrstvy dle schválené projektové dokumentace.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

### III. Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 11. odst. 1 Smlouvy se v části určení ceny mění takto:

Původní cena bez DPH: 22 080 901,45 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH: 832 865,60 Kč

**Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH: 22 913 767,05 Kč**

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. 11. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
  - b) Příloha č. 2 - Plná moc – Ing. Tesař
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim


známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 25.11.2021

Za Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.

[Redacted signature area]

Ing. Josef Richter  
místopředseda představenstva



V Praze dne 16.11.2021


Za EUROVIA CS, a.s.


[Redacted signature area]


Ing. Petr Tesař  
Ředitel závodu Praha zá  
(na základě plné moci)

[Redacted signature area]











|    |
|----|
|    |
| Ci |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |



## Rekonstrukce SSZ Michelská x Budějovická - VLKP

|                    |                                                                                                     |           |                  |                 |                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Celkem [Kč]</b> |                                                                                                     |           |                  |                 | <b>149 932,80</b>   |
| <b>Položka</b>     | <b>9. Přidružené práce</b>                                                                          | <b>MJ</b> | <b>Cena [Kč]</b> | <b>Počet MJ</b> | <b>Celková cena</b> |
|                    | <b>Dílčí součet</b>                                                                                 |           |                  |                 | <b>145 324,80</b>   |
|                    | <b>Hodinová sazba</b>                                                                               |           |                  |                 |                     |
| 991                | Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - velkoformátové dopravní značení | hod.      | 504,600          | 288,00          | 145 324,80          |
| <b>Položka</b>     | <b>10. Opravy DBZ</b>                                                                               | <b>MJ</b> | <b>Cena [Kč]</b> | <b>Počet MJ</b> | <b>Celková cena</b> |
|                    | <b>Dílčí součet</b>                                                                                 |           |                  |                 | <b>4 608,00</b>     |
|                    | <b>Ostatní práce v rámci oprav DBZ včetně dopravy</b>                                               |           |                  |                 |                     |
| 2184               | Doprava a práce plošiny                                                                             | hod       | 576,00           | 8,00            | 4 608,00            |





## PLNÁ MOC