

DS/1281/2021/OM



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

ev. číslo zhotovitele: DS/1218/2021/OM

ev. číslo objednatele:

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“ nebo „**ZZVZ**“)

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
zastoupený: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Bankovní spojení: 19-1832790257/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Svatopluk Pěček
Zástupce provozovatele ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7: Mgr. Yveta Polanská
zástupce ve věcech technických: Aleš Jurkovič, Bc. Josef Hlavňovský, Ing. Ivan Žlůva
zástupce ve věcech převzetí díla: Bc. Josef Hlavňovský

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **4TECHS CZ & OPTICZECH (sdružení)**

Vedoucí společnosti: **OPTICZECH s.r.o.**
PSČ, sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 111680
zastoupený: Bc. Michal Klich
tel.: +420 774 218 864
e-mail: mklich@opticzech.cz
IČO: 08062129
DIČ: CZ08062129
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-4737400277/0100

Zástupce vedoucího: **4TECHS CZ s.r.o.**
PSČ, sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 122061
zastoupený: Jaroslav Chrast
tel.: +420 723 418 318
e-mail: chrast.j@4techs.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IČO: 09995901
DIČ: CZ09995901
Bankovní spojení: ČSOB

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Michal Klich, Jaroslav Chrást
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Bc. Michal Klich, Jaroslav Chrást

(dále jen „zhotovitel“)

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 - objektové rozvody strukturované kabeláže“ (dále jen „veřejná zakázka“), uzavřely dne 03.09.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je zhotovení optimalizace a modernizace stávající datové sítě.
- 2.2. Veřejná zakázka je částečně financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci projektu „Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014943.
- 2.3. V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v tomto Dodatku. Jedná se o změny, které představují:
 - a) změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a, jejichž hodnota je nižší než celkový finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku, přičemž tyto změny jsou uvedeny ve výkazu výměr, tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku; a
 - b) změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ které nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy na Veřejnou zakázku, jež jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, a změna by způsobila zadavateli značné obtíže, nebo výrazné zvýšení nákladů, a jejichž hodnota nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, přičemž tyto změny jsou uvedeny ve výkaz výměr, tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.



3. Předmět Dodatku

3.1. Předmět Smlouvy se mění tímto Dodatkem tak, že se doplňuje o více, či méně práce, specifikované ve výkazu výměr, tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a mění se doba plnění.

4. Místo a doba plnění

4.2 Doba plnění sjednaná v čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se doplňuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje vícepráce specifikované ve výkazu výměr, tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku zrealizovat, dokončit a předat objednateli ve lhůtě ode dne protokolárního předání místa plnění zhotoviteli, nejpozději však do 28.02.2022. Dokončením díla se rozumí den ukončení přejímacího řízení dle čl. 6 této Smlouvy.

Posun termínu je sjednán s ohledem na čl. 4.4.4. Smlouvy, kdy z důvodu rozšíření původně sjednaných prací o vícepráce došlo ke změně v rozsahu prací realizovaných v rámci plnění, které mají prokazatelný vliv na lhůtu pro jeho dokončení.

Posun termínu je sjednán také s ohledem na čl. 4.4.3. Smlouvy, a to z důvodu nepředvídatelných a nepřekonatelných okolností, pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit a které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran, kterým smluvní strany při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit nebo které v době uzavření smlouvy nebyly známy. Za tyto okolnosti považují smluvní strany aktuální nedostatek elektroinstalačních materiálů a zařízení nutných pro řádné dokončení díla a prodloužené dodací lhůty těchto materiálů.

5. Cena víceprací a méněprací, cena díla

5.1. Cena za dílo dle čl. 3.1 Smlouvy (bez DPH):	1 837 565,40 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH):	406 348,93 Kč
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):	-125 145,60 Kč
5.2. Cena za dílo sjednaná v čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy se navyšuje o cenu uvedených víceprací a činí nově:	
	2 118 768,73 Kč bez DPH
DPH 21 %	444 941,43 Kč
Cena za dílo celkem:	2 563 710,16 Kč včetně DPH

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčeny.

6.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě, a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.



- 6.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
- 6.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz tohoto Dodatku podepisují.
- 6.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1. – výkaz výměr vč. rozpočtu

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Břeclavi^{73.} schůze konaná dne 24.11.2021

č. Usnesení..... 34

Za objednatele:

V Břeclavi dne

**Bc. Svatopluk
Pěček**
Digitálně podepsal
Bc. Svatopluk Pěček
Datum: 2021.11.25
11:43:13 +01'00'

.....
Bc. Svatopluk Pěček
starosta

Za zhotovitele:

V Brně dne

**Bc. Michal
Klich**
Digitálně podepsal
Bc. Michal Klich
Datum: 2021.11.25
09:13:27 +01'00'

.....
Bc. Michal Klich
Vedoucí společnosti

V Brně dne

**Jaroslav
Chrást**
Digitálně podepsal
Jaroslav Chrást
Datum: 2021.11.25
08:14:23 +01'00'

.....
Jaroslav Chrást
Zástupce vedoucího společnosti