

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 567/2020-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 20200

Číslo dodatku objednatele: 567/2020-SML-D1

Č. J.: PM-53000/2021

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

### 2. Zhotovitel:

#### **ELZACO spol. s r.o.**

Sídlo: B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk.

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 1121

Zastoupený: Ing. Romanem Kubíčkem, prokuristou

IČO: 19013108

DIČ: CZ19013108

Bankovní spojení: KB Šumperk

Číslo účtu: 292946841/0100

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): Ing. Roman Kubíček

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

## II. Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 12. 3. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „MVE Karolínka - modernizace“ (dále jen „smlouva“). Předmětem díla je vlastní technická a stavební realizace, zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace a zajištění vydání nezbytných správních rozhodnutí. Dílo bylo zadáno metodou „Design-build“.
- V rámci zpracování projektové dokumentace zajistil zhotovitel na základě upřesněných technických a provozních požadavků objednatele úpravy technického řešení díla a s tím související úpravy návrhu projektové dokumentace. Pro upravené technické řešení bylo nezbytné získání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů veřejné správy a dalších dotčených subjektů. Délka lhůt pro zajištění příslušných vyjádření a stanovisek byla významně ovlivněna omezeními činnosti dotčených subjektů v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Tyto skutečnosti objektivního charakteru mají vliv na dílčí termíny provádění díla.

3. Objednatel dále dokončil realizaci akce „VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV – dokončení“, na jejíž dokončení byla vázána možnost zahájení stavebních a montážních prací.

### III. Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla (projekčních prací): 20. 3. 2020*

*Termín předání projektové dokumentace stavebnímu úřadu a podání žádosti o vydání stavebního povolení: 31. 1. 2021*

*Termín zahájení realizace stavby: do 23. 11. 2021*

*Termín dokončení realizace stavby a zahájení zkušebního provozu: 24. 5. 2022*

*Termín ukončení zkušebního provozu: **nejdříve 1 měsíc od předání díla (stavby) do zkušebního provozu***

*Termín pro předání veškeré dokumentace, závěrečná kolaudace, dokončení a předání díla: **do 15 dnů od ukončení zkušebního provozu***

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti se změnami smlouvy dle tohoto dodatku nemají vůči sobě žádných nevypořádaných závazků.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, v platném znění) a je tak povinen zveřejnit obraz tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 1 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu tohoto dodatku, poskytnutá ode dne jeho uzavření do dne je účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

V Brně dne: 24. 11. 2021

V Šumperku dne: 12. 11. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
ELZACO spol. s r.o.  
Ing. Roman Kubíček  
prokurista