

Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic

## D O D A T E K Č . 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 3“

### Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200509

číslo smlouvy objednatele: 51/VZ/2020

#### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**  
tel: 387 021 010  
e-mail: [sekretariat@susjk.cz](mailto:sekretariat@susjk.cz)  
ID datové schránky: cadk8eb  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

*jako objednatel na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s.**  
Sídlo: **Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno**  
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem divize Železnice  
tel.: 541 571 111  
e-mail: [info@ohla-zs.cz](mailto:info@ohla-zs.cz)  
ID datové schránky: xbigdt  
IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, datum zápisu 1. dubna 1992.

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE] č. autorizace 34167
Stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

*jako zhotovitel na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 3 jsou k tomuto úkonu oprávněny.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**I.**

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě přiloženého odsouhlaseného změnového listu č. 3 se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a výše **smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. **Tyto uvedené odstavce nově zní takto:**

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 51/VZ/2020, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovaná projekční kancelář **SAGASTA s.r.o.**, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 04598555 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1, 2 a 3.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle SOD celkem bez DPH</b>	██████████
Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH	██████████
Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
<b>Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	██████████
Změnový list č. 2 – vícepráce bez DPH	██████████
Změnový list č. 2 – méněpráce bez DPH	██████████
<b>Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH</b>	██████████
Změnový list č. 3 – vícepráce bez DPH	██████████
Změnový list č. 3 – méněpráce bez DPH	██████████
<b>Smluvní cena díla dle dodatku č. 3 celkem bez DPH</b>	<b>23 951 733,88 Kč</b>
DPH 21%	5 029 864,11 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku č. 3 celkem včetně DPH</b>	<b>28 981 597,99 Kč</b>

**slovy: dvacet osm milionů devět set osmdesát jeden tisíc pět set devadesát sedm korun českých a devadesát devět haléřů včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

**II.**

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků, tímto dodatkem č. 3 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 3 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


**Příloha:** Změnový list č. 3 – vícepráce a méněpráce

Za objednatele: 24 -11- 2021  
České Budějovice, dne:


Za zhotovitele:  
Brno, dne: 22.11. 2021



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



ředitel divize Železnice  
OHLA ŽS, a.s.



EVIDENČNÍ ČÍSLO 2021-11 ZBV/03

POČET LÍSTKŮ

VYFOTOVĚNO VE 1

VÝTIŠK ČÍSLO

KLASIFIKACE P1

SUS JK

Nemanická 2133/10  
České Budějovice  
370 10

## Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic, TDI

### Stanovisko TDI k ZBV 3

Dobrý den,

Stanovisko TDI k předloženému ZBV 3, které obsahuje tyto změny:  
Jedná se o finální konečné ZBV na objektu.

#### **Objekt 000**

Obsaženy jsou finální méně práce za poplatky za náhradní autobusovou dopravu, méně práce za finální náklady za výluky na trati a méně práce za hodiny odborného drážního dozoru. Dle fakturované skutečnosti a optimalizace harmonogramu od Zhotovitele došlo k výrazné úspoře finančních nákladů na výluky na trati. TDI souhlasí.

Celkové méně práce – [REDAKCE] Kč bez Dph

Dále jsou obsaženy více práce za náklady za poplatky za pomalou jízdu na trati. Oproti předpokladům PDPS došlo k vyšším nákladům za pomalou jízdu vlaků. TDI souhlasí.

Celkové více práce [REDAKCE] Kč bez Dph

#### **Objekt 001**

Obsaženy jsou méně práce za poplatky za skládku. Jedná se o množství dle fakturované skutečnosti doložené vážnými listky. V rámci realizace byla změněna skutečnost.

Méně práce za položku ošetřování trávníků. Jedná se o odpočet výměry z důvodů, že tyto práce nebyly zhotovitelem realizovány, neboť jejich případná realizace by byla až v roce 2022 s technologických důvodů. Proto dochází k odpočtu výměry. Nemá vliv na kvalitu díla.

Méně práce za položku dvouvrstvý nátěr z emulze. Jedná se o nátěr, který měl být realizován na skladbě vozovky na sjezdu na drážní pozemek přes propust'. Nátěr není nutné realizovat. Konstrukce vozovky je pro uvažovaný účel více než dostatečně kvalitní. Přinese Objednateli cenovou úsporu

Méně práce na VDZ v plastu, k odpočtu výměry dochází z důvodu, že most byl dokončen v klimatickém období počátku zimy 2021/2022 a položená obrusná vrstva je „čerstvá“ nelze tak z kvalitativních důvodů, a i z klimatických důvodů provést pokládku VDZ v plastu. Je provedena pokládka barvou (tato je dostatečná pro provoz mostu i v zimním období). Případná realizace by byla možná až v roce 2022. Z těchto důvodů tedy dochází k odpočtu výměry na položce

TDI souhlasí se všemi výše uvedenými změnami.

Celkové méně práce. [REDAKCE] Kč bez Dph

VERŠA ROAD S.R.O.

STANOVISKO K ZBV

EVIDENČNÍ ČÍSLO 2021-07-001/02

NÁZEV STAVBY MOST EV. Č. 146-004 PŘES ŽELEZNICI U DOBŘEJOVIC

SUS JK

KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE

STRANA 1/2



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Objekt 191

Obsaženy jsou méně práce za položky nutné pro realizaci dopravního omezení. Dle fakturované skutečnosti. Most byl uveden do provozu dříve, tedy dochází k úspoře na položkách na dopravním omezení – DIO. Jedná se vždy o položky nájmeného ve dnech. Položky č. 6, 9, 12, 15, 18, 21

TDI souhlasí.

Celkem méně práce [REDACTED] Kč

### Objekt 201

Méně práce za položku ošetřování trávníku. Jedná se o stejný důvod jako u objektu 001. Jedná se o odpočet výměry z důvodů, že tyto práce nebyly zhotovitelem realizovány, neboť jejich případná realizace by byla až v roce 2022 s technologických důvodů. Proto dochází k odpočtu výměry. Nemá vliv na kvalitu díla

Méně práce - [REDACTED] Kč bez Dph

### Celkový cenový dopad změny do stavby je následující:

Celkové méněpráce: - [REDACTED]

Celková vícepráce: [REDACTED]

Hodnota ZBV = - [REDACTED]

Závěrem TDI souhlasí se všemi navrženými změnami.

V Soběslavi dne 18.11.2021



VERŠA ROAD S.R.O.	STANOVISKO K ZBV	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2021-07 DO/02	NÁZEV STAVBY: MOST EV. Č. 146-004 PŘES ŽELEZNICI U DOBŘEJOVIC	SUS JK
	KLASIFIKACE, PROVOZNI INFORMACE	STRANA: 2/2



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

ev.č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic		Změnový list číslo:	ZL3
SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce		č. SOD objednatele:	51/VZ/2020
SO 101 Rekonstrukce komunikace II/146 km 6,164-6,357		č. SOD zhotovitele:	SOD00200509
SO 191 Dopravně inženýrská opatření			
SO 201 - Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic			
<b>Investor (objednatel) stavby:</b>			
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
<b>TDS:</b>	VerSa Road s.r.o. [redacted] náměstí Republiky 104, 392 01 Soběslav		
<b>Projektant RDS:</b>	Projektční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 717/20, 625 00 Brno - Starý Lískovec		
<b>Projektant DSP+ZDS/PDPS</b>	Sagasta s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4		
<b>Zhotovitel:</b>	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno		
<b>Předmět změny:</b>			
<b>OBJEKT</b>	<b>p.č.</b>	<b>POLOŽKA</b>	<b>jednotka</b> <b>množství</b> <b>jedn.cena</b> <b>celkem</b>
SO 000	MĚNĚPRÁCE	1 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL 1,0000
		2 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	KPL 1,0000
		13 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ 1,000
SO 101	MĚNĚPRÁCE	3 POPLATKY ZA SKLÁDKU	T 1,8170
		18 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2 1 040,000
		32 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,5KG/M2	M2 29,500
		50 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2 63,750
SO 191	MĚNĚPRÁCE	6 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN 492,0000
		9 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN 64,0000
		12 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN 604,0000
		15 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN 16,0000
		18 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN 16,0000
		21 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN 604,0000
SO 201	MĚNĚPRÁCE	7 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2 960,000
SO 000	VÍCEPRÁCE	3 POPLATKY ZA SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY	KPL 1,0000
<b>Popis změny :Změnový list obsahuje měněpráce za neralizované položky a vícepráce za skutečné náklady za pomalé jízdy</b>			
<b>Návrh ocenění:</b>			<b>cena celkem</b>
<b>Vícepráce</b>			
	Celkem bez DPH		[redacted]
	DPH 21%		[redacted]
	Celkem vč. DPH		[redacted]
<b>Měněpráce</b>			
	Celkem bez DPH		[redacted]
	DPH 21%		[redacted]
	Celkem vč. DPH		[redacted]
<b>Celkem za ZL</b>			
	Celkem bez DPH		[redacted]
	DPH 21%		[redacted]
	Celkem vč. DPH		[redacted]
<b>Vyjádření:</b>			
<b>Zhotovitel:</b>	[redacted]	datum: 15.11.21	podpis: [redacted]
<b>TDS:</b>	[redacted]	datum: 19.11.21	podpis: [redacted]
<b>Investor:</b>	[redacted]	datum: 24.11.2021	podpis: [redacted]
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet - vícepráce Položkový rozpočet - měněpráce		

OHLA ŽS, a.s. 276  
 Tuřanka 1554/115b  
 CZ - 627 00 Brno  
 IČ: 463 42 796  
 DIČ: CZ46342796

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

**Stavba:** Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích

**Objednatel:** SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

**Projektant:** Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 000 Všeobecné konstrukce a práce			
<b>CENA STAVBY</b>			

**ZL č. 3**  
**Vícepráce**

Stavba : **Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích**  
číslo a název SO: SO 000 **Všeobecné konstrukce a práce**  
číslo a název rozpočt SO 000 **Všeobecné konstrukce a práce**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotko vč	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**0 Všeobecné konstrukce a práce-nová položka**

3			POPLATKY ZA SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY	KPL	1,00		
---	--	--	--	-----	------	--	--

**0 Všeobecné konstrukce a práce-nová položka**

**Celkem:**



**REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ**

**Stavba:** Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích

**Objednatel:** SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

**Projektant:** Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

<b>OBJEKT</b>	<b>ZÁKLADNÍ CENA</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>CENA CELKEM</b>
SO 000 Všeobecné konstrukce a práce			
SO 101 Rekonstrukce komunikace III/146 km 6.164-6.357			
SO 191 Dopravně inženýrská opatření			
SO 201 Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích			
<b>CENA STAVBY</b>			

**ZL č. 3**  
**Méněpráce**

Stavba : **Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích**  
 číslo a název SO: SO 000 **Všeobecné konstrukce a práce**  
 číslo a název rozpočtu: SO 000 **Všeobecné konstrukce a práce**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	01450		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000		
2	027212R		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL. DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF. TRATI	KPL	1,000		
13	02960.1		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000		
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
<b>Celkem</b>							

**ZL č. 3**  
**Měněpráce**

Stavba : **Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích**  
 číslo a název SO: SO 101 **Rekonstrukce komunikace II/146 km 6,164-6,357**  
 číslo a název rozpočt SO 101 **Rekonstrukce komunikace II/146 km 6,164-6,357**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
3	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,817		
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
<b>1 Zemní práce</b>							
18	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 040,000		
<b>1 Zemní práce</b>							
<b>5 Komunikace</b>							
32	572753		DVOUVRSTVÝ NÁTÉR Z EMULZE DO 2,5KG/M2	M2	29,500		
<b>5 Komunikace</b>							
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
50	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	63,750		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
<b>Celkem</b>							

**ZL č. 3**  
Méněpráce

Stavba : **Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích**  
 číslo a název SO: SO 191 **Dopravné inženýrská opatření**  
 číslo a název rozpočt SO 191 **Dopravné inženýrská opatření**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
6	914329		DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	492,0000		
9	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	64,0000		
12	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	604,0000		
15	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	16,0000		
18	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	16,0000		
21	916729		UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	604,0000		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
<b>Celkem</b>							

**ZL č. 3**  
**Měňpráce**

Stavba : **Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřežovicích**  
 číslo a název SO: **201 Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřežovic**  
 číslo a název rozpočt: **201 Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřežovic**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Zemní práce</b>							
7	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	960,0000		
<b>3.1 Zemní práce</b>							
<b>Celkem</b>							