

## DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č. ZZSPK-1901/2021

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

### OBJEDNATEL

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zastoupený:  
bankovní spojení:  
(dále jen „objednatel“)

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Klatovská tř. 2960/200i, Plzeň, 301 00  
45333009  
CZ45333009  
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel

a

### ZHOTOVITEL

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zapsaný ve veřejném rejstříku:  
zastoupený:  
bankovní spojení:  
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:  
(dále jen „zhotovitel“)

S&H stavební a obchodní firma spol. s r.o.  
K Vejvodáku 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5  
46883037  
CZ46883037  
Spisová značka: C107482 uvedená u  
Městského soudu v Praze  
Ing. Zdeňkem Horejšem  
Fio banka č.ú. [REDACTED]  
Ing. Václav Kališ - obor pozemní stavby

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### dodatek č.1

ke smlouvě o dílo „Novostavba výjezdové základny Plzeň-Doubravka“ ze dne 21.06.2021

#### I. Předmět dodatku č. 1 smlouvy – změna díla

- 1.1.** Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o tyto méněpráce:
- a) nerealizování prefabrikovaných konstrukcí
  - b) nerealizování standardního vyspravení asfaltů
- 1.2.** Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které budou provedeny v místě plnění:
- a) realizace monolitické konstrukce a Spirolly
  - b) realizace nestandardního vyspravení asfaltů
  - c) provedení chráničky v komunikaci
  - d) frézování asfaltů tloušťky 30 cm
  - e) změna zpevněných ploch
  - f) instalace výjezdové signalizace na všech garážích
  - g) provedení dešťové kanalizace
  - h) provedení nosné konstrukce shrnovací příčky
  - i) vyztužení základových pasů

- 1.3.** Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu položkového rozpočtu prací, který byl objednateli sdělen a předán zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č.1. Smluvní strany dále dohodly, že změny v provedení výše uvedených prací nemá vliv na harmonogram realizace díla uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 21.6.2021.

## **II. Změna ceny za provedení díla**

- 2.1.** Smluvní strany se dohodly, že cena za méněpráce specifikované v čl. 1.1. tohoto dodatku činí bez DPH:
- nerealizování prefabrikovaných konstrukcí dle bodu 1.1. písm. a) ve výši 2.879.953,40 Kč
  - nerealizování standardního vyspravení asfaltů dle bodu 1.1. písm. b) ve výši 14.204,74 Kč
- 2.2.** Smluvní strany se dohodly, že cena za vícepráce specifikované v čl. 1.2. tohoto dodatku činí bez DPH:
- realizace monolitické konstrukce a Spirolly dle bodu 1.2. písm. a) ve výši 4.394.210,41 Kč
  - provedení nosné konstrukce shrnovací příčky dle bodu 1.2. písm. h) ve výši 42.586,78 Kč
  - vyztužení základových pasů dle bodu 1.2. písm. i) ve výši 96.262,48 Kč
  - realizace nestandardního vyspravení asfaltů dle bodu 1.2. písm. b) ve výši 3.210,84 Kč
  - provedení chráničky v komunikaci dle bodu 1.2. písm. c) ve výši 69.831,00 Kč
  - frézování asfaltů tloušťky 30 cm dle bodu 1.2. písm. d) ve výši 67.716,10 Kč
  - změna zpevněných ploch dle bodu 1.2. písm. e) ve výši 230.775,08 Kč
  - provedení dešťové kanalizace dle bodu 1.2. písm. g) ve výši 39.000,00 Kč
  - instalace výjezdové signalizace na všech garážích dle bodu 1.2. písm. f) ve výši 210.000,00 Kč
- 2.3.** Jednotlivé výpočty částek méněprací a víceprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4.** Méněpráce celkem tvoří snížení o částku ve výši 2.894.158,14 Kč bez DPH, vícepráce celkem tvoří navýšení o částku ve výši 5.153.592,69 Kč bez DPH. Dojde tedy k navýšení ceny díla o 2.259.434,55 Kč bez DPH. Kumulativně činí změny v ceně díla 8.047.750,83 Kč bez DPH.

Tyto změny v provedení díla a jejich výše jsou v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku. Důvodem změny jsou nepředvídatelné okolnosti vyplývající

- z důsledků pandemie COVID-19, tj. nedostupnosti výrobních kapacit v místě a čase a neakceptovatelné prudké zdražení prefabrikovaných konstrukcí spojené s výrazným prodloužením termínů dodání (ad čl. 1.2 písm. a, h, i),
  - reakce na nestandardní provedení původních asfaltových ploch a jejich nahrazení materiálem s vyšší odolností (ad čl. 1.2 písm. b, c, d, e, g),
  - opomenutím projektanta u garážových vrat, kdy je pro provoz vozidel IZS vyžadována nadstandardní signalizace (ad čl. 1.2 písm. f).
- 2.5.** Původní cena za dílo, která činila 39.299.569,55 Kč bez DPH, se tedy zvýší na částku 41.559.004,10 Kč bez DPH (slovy Čtyřicetjedna\_miliónů pětsetpadesátdevět\_tisíc čtyři\_koruny deset\_haléřů).

- 2.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivé vícepráce nejdříve po odsouhlasení jejich bezchybného provedení zástupcem technického dozoru objednatele.

### III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 3.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

### IV. Přílohy


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Objednatel

Zhotovitel

V Plzni, dne .....

V ..... dne .....



.....  
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička



.....  
Ing. Zdeněk Horejš