

Změnový list č.1. ze dne 10.11.2021 – textová část k položkovému rozpočtu „ Novostavba ZZSPK Plzeň Doubravka“

Vypracoval: MP technik spol. s.r.o.

M. Polák – TDI

Přílohy: položkový rozpočet

Oddíl SO 01 -SO 02

Na základě celosvětově narušených obchodně – dodavatelských vztahů bylo rozhodnuto o změně konstrukčního systému objektu. Původně plánovaná Prefa konstrukce byla staticky přepočítána a navržena jako monolitická. Tímto se objekt stal kvalitativně lepším, ale dražším, ale také v místě a čase dostupným. Projekt nemohl toto předpokládat. Rozdílová část- nárůst je kalkulován na částku 1.514.257,- bez DPH. Použita aktuální cenová úroveň URSA.

Oddíl SO 07

Projektová dokumentace předpokládala, skladbu zpevněných ploch v zámkové dlažbě a asfaltu. Tento poměr použitých materiálů byl změněn dle upřesněných představ investora a drobně navýšen. Rozdíl v ceně je 230.775,- bez DPH. Použity jednotkové ceny z rozpočtu.

Oddíl SO 08

Projektová dokumentace obsahuje signalizační systém na ulici Hřbitovní- omezení dopravy semaforů. Bylo opomenuta signalizace na garážových vratech. Lze brát jako chybu projektanta, avšak je nutné doplnit. Byla předložena cenová nabídka na dodávku garážových semaforů, prověřena u konkurence a stanovena na 210.000,- bez DPH.

Závěr: Výše uvedené práce považuji za nutné provést a zachovat tak vysokou úroveň prováděného díla. Konečný termín provedení zakázky zhotovitel dodrží. Cenová hladina prací odpovídá URSA nebo byla prověřena dotazem u dodavatelů či internetu.

V Holýšově 10.11.2021

