

Dodatek č.1 SMLOUVY

Tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) upravuje Smlouvu

D8 Rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 pravá strana – podrobný GTP

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006907

Číslo smlouvy zhotovitele: 21010138001-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO, DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390, [CZ65993390](#)

příspěvková organizace

a

2. Společnost I.G.T.Průzkum

vedoucí (správce) společnosti

INSET s.r.o. se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha

03579727

CZ03579727

112-společnost s ručním omezeným

a

GEODRILL s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

(společník I.G.T.Průzkum)

K Bukovinám 169/45, Kniničky, 635 00 Brno

46994971

CZ46994971

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8836

a

TERRESTA a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové

07516932

CZ07516932

zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
(společník I.G.T.Průzkum)

u Krajského soudu Hradci Králové, oddíl B, vložka 3631

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č.1 Smlouvy

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- dodatkem č.1 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 16.12.2020 uzavřené dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ze dne 20.9.2021 se Společníci společnosti s názvem „I.G.T.Průzkum“ (Společnost) dohodli na změně Správce společnosti pro dílčí veřejnou zakázku s názvem „D8 Rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 pravá strana - podrobný GTP“, kterým bude Společník 2, společnost GEODRILL s.r.o., IČ: 46994971, se sídlem K Bukovinám 169/45, Kníničky, 635 00 Brno;
- ve smlouvě nejsou jednotně uvedeny počátky pro zahájení plnění jednotlivých etap – zahájení realizace je počítáno od výzvy objednatele, odevzdání konceptu je však počítáno již od nabytí účinnosti smlouvy, což má negativní dopad na konečný termín smlouvy;

dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění Správce společnosti a upravují se lhůty pro plnění, uvedené v čl. I. odst.1. a čl. III. odst.1 Smlouvy.

I.

Změna Smlouvy

1) Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na změně Správce společnosti I.G.T. Průzkum. Pozici Správce společnosti pro dílčí veřejnou zakázku s názvem „D8 Rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 pravá strana - podrobný GTP“ bude vykonávat Společník 2, společnost GEODRILL s.r.o., IČ: 46994971, se sídlem K Bukovinám 169/45, Kníničky, 635 00 Brno.

Ve věcech technických je odpovědnou osobou

K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti v souvislosti s realizací dílčí veřejné zakázky s názvem „**D8 Rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 pravá strana - podrobný GTP**“ bude Správce používat svůj běžný účet č. _____ vedený u _____ („Účet Zakázky“). Správce bude mít postavení majitele účtu.

2) Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na změně odst. 1. **čl. I. Předmět smlouvy**, který nově zní takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen "plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

popis části, etapy, dílejšího plnění	Množství	lhůty plnění
Podrobný GTP - koncept	1 x v tištěné verzi a 1 x digitálně v uzavřené formě (PDF) a zároveň v otevřené editovatelné formě (DOC, XLS, DWG, DGN).	Do 4 měsíců od výzvy objednatele
Podrobný GTP - čistopis	6 x v tištěné verzi a 6 x digitálně v uzavřené formě (PDF) a zároveň v otevřené editovatelné formě (DOC, XLS, DWG, DGN).	do 1 měsíce od schválení konceptu objednatelem

3) Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na změně odst. 1 **čl. III. Doba a místo plnění**, který nově zní takto:

III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: zahájení na výzvu objednatele

předpokládaný termín dokončení prací: ukončení je nejpozději do 30.04.2022

specifikace případných etap: koncept PGTP do 4 měsíců od výzvy objednatele

čistopis PGTP do 1 měsíce od schválení konceptu objednatele

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v původním znění
- Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Podepsáno elektronicky

.....

GEODRILL s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.18
09:51:52 +01'00'

.....