



KUMSP00RJRK

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

00151

poř. číslo

2020

rok

14/4

zkr. čís.

DODATEK č. 7
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00151/2020/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 736 61 Třinec
zastoupena: Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

(dále jen „zhotovitel“)


II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2020 Smlouvu o dílo, ev. č. 00151/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace, část Lískovecká“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2020, dodatku č. 2 ze dne 11. 8. 2020, dodatku č. 3 ze dne 13. 11. 2020, dodatku č. 4 ze dne 8. 4. 2021, dodatku č. 5 ze dne 20. 4. 2021 a dodatku č. 6 ze dne 25. 6. 2021.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - 3.1 Doplnění revizních dvířek (Změna č. 94)

Provedení revizních dvířek pro ventily zdravotnické, požární uzávěry a ucpávky, které byly v projektové dokumentaci opomenuty.
Hodnota víceprací činí 62.931,65 Kč bez DPH.
 - 3.2 Doplnění nátěru na zastropení (Změna č. 96)

Nacenení chybějící povrchové úpravy (nátěr) ocelové konstrukce zastropení místnosti č. 124 a 125.

CU. 4/21



- Hodnota víceprací činí 5.271,55 Kč bez DPH.
- 3.3 Nadpraží z překližky (Změna č. 97)
Úprava nadpraží okenních otvorů tak, aby nebyly viditelné kotevní prvky.
Hodnota víceprací činí 119.770,00 Kč bez DPH.
- 3.4 Doplnění spárování silikonem - stěna a podlaha (Změna č. 98)
Vyplnění spáry mezi podlahou s dlažbou a stěnou s obklady silikonem.
Hodnota víceprací činí 19.124,59 Kč bez DPH.
- 3.5 Úprava dveří dle požadavku školy (Změna č. 99)
Úprava dveří do m. č. 124 a 127 (učebny) z důvodu snížení pronikání hluku ze sousedních dílen.
Hodnota víceprací činí 13.636,40 Kč bez DPH.
- 3.6 Demontáž a zpětná montáž otopných těles (Změna č. 100)
Demontáž a zpětná montáž některých otopných těles za účelem provedení nátěru.
Hodnota víceprací činí 10.873,00 Kč bez DPH.
- 3.7 Změna datového rozvaděče za větší (Změna č. 101)
Dodání větší rozvodnice a doplnění potřebných pasivních prvků rozvaděče.
Hodnota víceprací činí 58.978,44 Kč bez DPH.
- 3.8 Změna zpevněných ploch (Změna č. 102)
Změna ploch komunikací, kdy část chodníku ze zámkové dlažby u hlavního vstupu a u bočního vstupu do dílny bude nahrazena asfaltovou komunikací z důvodu usnadnění navážení materiálu. Dále byla dohodnuta úprava tvaru příjezdové asfaltové komunikace tak, aby byl plynulejší sjezd k budově dílen a s tím související neprovádění 1 parkovacího místa. V projektové dokumentaci je předepsáno osazení dopravní značky vyhrazeného parkoviště s označením vozidla přepravující postiženou osobu (označení IP 12 + O 1). Ve výkazu výměr jsou však pro tuto značku vykázány 2 sloupky. Jeden se tedy nebude provádět. Dále je předmětem změny neprovádění části okapového chodníku v místě zpevněné plochy pro filtry vzduchotechniky technologie.
Hodnota víceprací činí 19.911,11 Kč bez DPH.
- 3.9 Náhradní výsadba (Změna č. 103)
Provedení přípravy pro náhradní výsadbu.
Hodnota víceprací činí 36.181,95 Kč bez DPH.
- 3.10 Úprava kotvení schodiště (Změna č. 104)
Úprava kotvení venkovního únikového schodiště pro minimalizaci tepelných mostů a svedení dešťové vody.
Hodnota víceprací činí 9.680,81 Kč bez DPH.
- 3.11 Oprava omítek a zedivky okolo VZT prostupů (Změna č. 105)
Přizpůsobení některých prostupů ve zdivu pro potrubí VZT instalovaným komponentům (provedení dozdívek a zapravení vzniklých otvorů).

- Hodnota víceprací činí 28.818,60 Kč bez DPH.
- 3.12 Doplnění výměry průvlaků (Změna č. 106)
Doplnění chybějící výměry pro povrchovou úpravu, tj. nástřík silikonovou omítkou bez zrna.
Hodnota víceprací činí 85.431,19 Kč bez DPH.
- 3.13 Doplnění LPS - hromosvod (Změna č. 107)
Doplnění hromosvodu s ohledem na instalované prvky vzduchotechniky technologie.
Hodnota víceprací činí 33.265,40 Kč bez DPH.
- 3.14 Kolize svítidel s VZT (Změna č. 108)
Úprava umístění svítidel a elektroinstalace.
Hodnota víceprací činí 38.743,97 Kč bez DPH.
- 3.15 Dveřní telefony (Změna č. 109)
Změna typu projektem navrhovaných dveřních telefonů.
Hodnota víceprací činí 72.175,40 Kč bez DPH.
- 3.16 Doplnění množství elektro dle skutečnosti (Změna č. 110)
Doplnění chybějící kabeláže pro napojení nouzového osvětlení pro točivé stroje na centrální bateriový systém.
Hodnota víceprací činí 25.921,00 Kč bez DPH.
- 3.17 Úprava prvku Z/11 (Změna č. 111)
Změna prosklení dělicí stěny Z/11 z izolačního dvojskla na jednoduché sklo.
Hodnota víceprací činí 3.417,29 Kč bez DPH.
- 3.18 Změna použitého materiálu elektro (Změna č. 112)
Změna způsobu uchycení kabeláže nouzového osvětlení pro točivé stroje.
Hodnota víceprací činí 57.036,99 Kč bez DPH.
- 3.19 Úprava bucharu (Změna č. 113)
Provedení povrchové úpravy základu pro buchar a oplechování u podlahy.
Hodnota víceprací činí 8.611,62 Kč bez DPH.
4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
- 4.1 Ve výkazu výměr byla uvedena větší výměra terénních úprav, než je skutečnost. Z tohoto důvodu budou odečteny přebytečné výměry. (Změna č. 95).
Hodnota méněprací činí -119.664,05 Kč bez DPH.
- 4.2 Z důvodu změny popsané v odst. 3.7 tohoto článku dodatku nebude proveden projektem navrhovaný rozvaděč (Změna č. 101).
Hodnota méněprací činí -3.364,38 Kč bez DPH.
- 4.3 Z důvodu změny popsané v odst. 3.8 nebudou provedeny části chodníků, okapového chodníku, parkovacího místa a sloupku (Změna č. 102).

Hodnota méněprací činí -19.309,90 Kč bez DPH.

- 4.4 Nebude provedena původní náhradní výsadba (Změna č. 103).

Hodnota méněprací činí -37.506,14 Kč bez DPH.

- 4.5 Z důvodu změny popsané v odst. 3.13 tohoto článku dodatku nebude provedena nevyhovující jímací tyč (Změna č. 107).

Hodnota méněprací činí -2.101,88 Kč bez DPH.

- 4.6 Z důvodu změny popsané v odst. 3.15 tohoto článku dodatku nebude provedena instalace projektem navrhovaných telefonů (Změna č. 109).

Hodnota méněprací činí -52.202,80 Kč bez DPH.

- 4.7 Z důvodu změny popsané v odst. 3.17 tohoto článku dodatku nebude provedeno zasklení izolačním dvojsklem (Změna č. 111).

Hodnota méněprací činí -7.376,88 Kč bez DPH.

- 4.8 Z důvodu změny popsané v odst. 3.18 tohoto článku dodatku nebudou provedeny ocelové chráničky (Změna č. 112).

Hodnota méněprací činí -82.957,99 Kč bez DPH.

- 4.9 Z důvodu změny popsané v odst. 3.19 tohoto článku dodatku nebude provedeno zalití drážek asfaltem (Změna č. 113).

Hodnota méněprací činí -484,22 Kč bez DPH.

5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
- Cena víceprací** činí 709.780,96 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 149.053,99 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 858.834,95 Kč.
- Cena méněprací** činí -324.968,24 Kč bez DPH, DPH 21 % činí -68.243,33 Kč, cena méněprací včetně DPH činí -393.211,57 Kč.
- S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	88.054.714,17 Kč	18.491.489,98 Kč	106.546.204,15 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“

5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Handwritten initials

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 29/1975 ze dne 15. 11. 2021.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace stavebních prací pro vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet stavby

25. 11. 2021

V Ostravě dne

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje



V Třinci dne 16. 11. 2021

za zhotovitele
Ing. Danie
předseda pře

IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891 04

Příloha č. 1

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-538-19 Dílny SOŠ FM Lískovecká			
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			79 390,40
PSV			179 322,17
MON			109 886,35
Vedlejší náklady			5 963,53
Ostatní náklady			10 250,27
Celkem			384 812,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		384 812,72 CZK
Základní DPH	21 %		80 810,67 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			465 623,39 CZK
<p>v _____ dne <u>16. 11. 2021</u></p> <p> _____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p>			



Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891 04

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
11	Změnové listy	0,00	384 812,72	80 810,66	465 623,38
ZL 100	ZL 100 VP demontáž a zpětná montáž otopných těles	0,00	10 873,00	2 283,33	13 156,33
ZL 101	ZL 101 Změna datového rozvaděče za větší	0,00	58 978,44	12 385,47	71 363,91
ZL 101a	ZL 101a Změna datového rozvaděče za větší	0,00	-3 364,38	-706,52	-4 070,90
ZL 102	ZL 102 - Změna zpevněných ploch	0,00	19 911,11	4 181,33	24 092,44
ZL 102a	ZL 102a Změna zpevněných ploch	0,00	-19 309,90	-4 055,08	-23 364,98
ZL 103	ZL 103 Náhradní výsadba	0,00	36 181,95	7 598,21	43 780,16
ZL 103a	ZL 103a Náhradní výsadba	0,00	-37 506,14	-7 876,29	-45 382,43
ZL 104	ZL 104 Úprava kotvení schodiště	0,00	9 680,81	2 032,97	11 713,78
ZL 105	ZL 105 Oprava omítek a zazdívký okolo VZT prostupů	0,00	28 818,60	6 051,91	34 870,51
ZL 106	ZL 106 Doplnění výměry průvlaků	0,00	85 431,19	17 940,55	103 371,74
ZL 107	ZL 107 Doplnění LPS	0,00	33 265,40	6 985,73	40 251,13
ZL 107a	ZL 107a Doplnění LPS	0,00	-2 101,88	-441,39	-2 543,27
ZL 108	ZL 108 EI VZT kolize svítidla	0,00	38 743,97	8 136,23	46 880,20
ZL 109	ZL 109 Dveří telefony	0,00	-52 202,80	-10 962,59	-63 165,39
ZL 109a	ZL 109a Dveřní telefony	0,00	72 175,40	15 156,83	87 332,23
ZL 110	ZL 110 Doplnění množství elektro dle skutečnosti	0,00	25 921,00	5 443,41	31 364,41
ZL 111	ZL 111 Úprava prvku Z/11	0,00	3 417,29	717,63	4 134,92
ZL 111a	ZL 111a Úprava prvku Z/11	0,00	-7 376,88	-1 549,14	-8 926,02
ZL 112	ZL 112 Změna použitého materiálu elektro	0,00	-82 957,99	-17 421,18	-100 379,17
ZL 112a	ZL 112a Změna použitého materiálu elektro	0,00	57 036,99	11 977,77	69 014,76
ZL 113	ZL 113 Úprava bucharu	0,00	8 611,62	1 808,44	10 420,06
ZL 113a	ZL 113a Úprava bucharu	0,00	-484,22	-101,69	-585,91
ZL 94	ZL 94 Doplnění revizních dvířek	0,00	62 931,65	13 215,65	76 147,30
ZL 95	ZL 95 Odpočet neprováděných terénních úprav	0,00	-119 664,05	-25 129,45	-144 793,50
ZL 96	ZL 96 Doplnění nátěru na zastropení	0,00	5 271,55	1 107,03	6 378,58
ZL 97	ZL 97 Nadpraží z překližky	0,00	119 770,00	25 151,70	144 921,70
ZL 98	ZL 98 Doplnění spárování silikonem - stěna a podlaha	0,00	19 124,59	4 016,16	23 140,75
ZL 99	ZL 99 Úprava dveří dle požadavku školy	0,00	13 636,40	2 863,64	16 500,04
Celkem za stavbu		0,00	384 812,72	80 810,66	465 623,38

Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY				
Kód:	FM02			
Stavba:	Vybudování dílen pro praktické vyučování _ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o.,_ulice Lískovecká, 22 07 19			
KSO:		CC-02:		
Místo:	Frýdek-Místek	Datum:	22. 7. 2019	
Zadavatel:			IČ:	
	Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava		DIČ:	
Uchazeč:			IC:	28618891
	Beskydská stavební, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:			IČ:	
	Mátl a Kyšák s r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:			IC:	
			DIČ:	
Poznámka:				
Cena bez DPH				88 054 714,17
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	88 054 714,17	18 491 489,98
		15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				106 546 204,15
Projektant		Zpracovatel		
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:	
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:	
Objednavatel		Uchazeč		
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:	
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:	

IPS Třinec, a.s.
 Frýdecká 225
 739 61 Třinec
 IČ 28618891 04

Handwritten signature

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	FM02	Datum:	22. 7. 2019
Stavba:	Vybudování dílen pro praktické vyučování _ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o._ulice Lískovecká, 22 07 19	Projektant:	Mátl a Kyšák s r.o.
Místo:	Frýdek-Místek	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Moravskoslezský kraj,26 října 117,702 18 Ostrava		
Uchazeč:	Beskydská stavební, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 179 989,24	99 437 786,98
002	SO 01 - OBJEKT	68 568 018,82	82 967 302,77
01	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	39 551 048,10	47 856 765,78
02	D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	13 473 701,81	16 303 179,19
03	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	15 543 270,91	18 807 357,80
201	D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	3 317 350,00	4 013 993,50
202	D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ	2 545 883,90	3 080 519,52
203	D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	7 467 077,88	9 035 164,23
204	D.1.4.4 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	1 390 028,21	1 681 934,13
205	D.1.4.5 - ODVĚTRÁNÍ	202 717,70	245 288,42
206	D.1.4.6 - PLYNOINSTALACE	117 097,10	141 687,49
207	D.1.4.7 - MĚŘENÍ A REGULACE	503 116,12	608 770,51
004	SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	3 664 023,24	4 433 468,12
005	D.2.1 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	802 137,62	970 586,52
006	D.2.2 - PŘÍPOJKA STUDENÉ PITNÉ VODY	736 884,97	891 630,81
01	PŘÍPOJKA STUDENÉ PITNÉ VODY	297 797,18	360 334,59
02	PŘÍVOD STUDENÉ PITNÉ VODY	439 087,79	531 296,23
007	D.2.3 - PŘÍPOJKA NTL ZEMNÍHO PLYNU	425 443,82	514 787,02
008	D.2.4 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	4 459 523,30	5 396 023,19
009	PŘÍPOJKA NN,VČETNĚ TRAFOSTANICE	2 709 969,17	3 279 062,70
010	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	813 988,30	984 925,84
Dodatek č.1		638 977,69	773 163,00
ZL 1	Kořeny, obrubníky a beton	125 725,90	152 128,34
2	VP nová plynovodní přípojka	185 739,41	224 744,69
2a	MP nová plynovodní přípojka	-43 499,19	-52 634,02
3	Násypy a hutnění	466 242,02	564 152,84
3a	Násypy a hutnění - méněpráce	-468 723,50	-567 155,44
4	Navýšení pilot	159 370,19	192 837,93
4a	Navýšení pilot - méněpráce	-34 557,60	-41 814,70
5	Časosběrné video	248 680,46	300 903,36
Dodatek č.2		-233 188,73	-282 158,37
ZL 6	Změna klempířských prvků	-569 475,20	-689 064,99
6a	Změna klempířských prvků	569 270,64	688 817,47
7	Změna zrnitosti fasády	399 729,95	483 673,24
7a	Změna zrnitosti fasády	-456 954,08	-552 914,44
8	Změna povrchů podlah	215 765,71	261 076,51
8a	Změna povrchů podlah	-596 178,66	-721 376,18
9	Záměna drátkobeton	2 056 279,08	2 488 097,69
9a	Záměna drátkobeton	-2 252 097,62	-2 725 038,12
10	Změna oken dle nových parametrů	-730 643,48	-884 078,61
10a	Změna oken dle nových parametrů	949 835,92	1 149 301,46
11	Změna vnitřních omítek	1 671 035,26	2 021 952,66
11a	Změna vnitřních omítek	-1 674 141,28	-2 025 710,95
12	Navýšení základu pro buchar	35 090,87	42 459,95
13	Zrušení asfaltového nátěru	-140 937,86	-170 534,81
14	Bourání betonu ve výkopu	240 562,51	291 080,64
15	Příprava pro technologii	49 669,51	60 100,11

DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Lískovecká

lll. 64

Dodatek č.3		1 246 686,79	1 508 491,02
ZL 16	Otopná tělesa PD vs. Rozpočet	19 032,70	23 029,57
16a	Otopná tělesa PD vs. Rozpočet	-5 891,30	-7 128,47
17	Doplnění střechy	185 094,68	223 964,56
18	Zastropení místnosti	114 585,77	138 648,78
18a	Zastropení místnosti	-41 347,60	-50 030,60
19	Zápuštná montáž	24 493,09	29 636,64
20	Zvýšení podloží pod komunikace	807 989,24	977 666,98
21	EI Přečerpávací stanice	23 473,40	28 402,81
22	Doplnění VZT technologie	24 389,00	29 510,69
23	Odpočet a dopočet zemních prací+změna vedení potrubí	221 165,34	267 610,06
23a	Odpočet a dopočet zemních prací+změna vedení potrubí	-265 397,77	-321 131,30
24	Změna stojící výlevky za závěstnou	21 128,00	25 564,88
24a	Změna stojící výlevky za závěstnou	-10 664,40	-12 903,92
25	Změna trasy plynovodu	94 097,96	113 858,53
26	Zařizovací předměty PD vs. Rozpočet	18 410,20	22 276,34
27	Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy	90 478,20	109 478,62
27a	Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy	-90 478,20	-109 478,62
28	Změna skladby a izolace podlahy	60 328,36	72 997,32
28a	Změna skladby a izolace podlahy	-44 199,88	-53 481,85
Dodatek č.4		623 493,75	754 427,44
29	Doplnění ukončení střechy	124 008,10	150 049,80
29a	Doplnění ukončení střechy	-22 791,08	-27 577,21
30	Změna výdejního okna	23 954,00	28 984,34
30a	Změna výdejního okna	-25 444,00	-30 787,24
31	Změna omítek na stropě	52 021,20	62 945,65
31a	Změna omítek na stropě	-43 474,86	-52 604,58
32	Signalizace WC	32 990,31	39 918,28
33	Změna olejových nátěrů	304 532,50	368 484,33
33a	Změna olejových nátěrů	-365 750,00	-442 557,50
34	Doplnění chrániček	6 888,50	8 335,09
35	Evakuační rozhlas	775 757,88	938 667,03
35a	Evakuační rozhlas	-239 198,80	-289 430,55
Dodatek č.5		1 297 258,41	1 569 682,66
36	Doplnění potrubí UT	115 195,20	139 386,19
37	Uzemnění regálů	2 756,04	3 334,81
38	Změna potěrů za anhydrit	421 299,14	509 771,96
38a	Změna potěrů za anhydrit	-398 718,15	-482 448,96
39	Přípojka NN	65 602,07	79 378,50
40	Odpočet 3F zásuvek, 230V sporákových zásuvek pro bojlery	-46 946,09	-56 804,77
41	Přívodní kabeláž pro Mar v m.č.121	41 813,62	50 594,48
42	Doplnění odvětrání	80 509,05	97 415,95
42a	Doplnění odvětrání	-37 306,70	-45 141,11
43	Kabeláž - přístupový systém	50 900,34	61 589,41
44	Doplnění kabeláže pro 2x topení Sahara m.č.121	36 664,46	44 364,00
45	Kabelové chráničky pro hlavní přívod k rozvaděčům	90 377,47	109 356,74
46	Požární úprava RS1.1 RS1.2	70 427,57	85 217,36
47	Omítka pod obklady	214 941,78	260 079,55
48	Podlahové krabice v učebnách 2.NP	15 345,16	18 567,64
49	Doplnění kuchyněk m.č.203 a 207 o zásuvky 230V	12 167,09	14 722,18
50	Doplnění svítidel - venkovní plochy	41 969,25	50 782,79
51	Doplnění napájení a ovládaní elektrických oken	39 675,88	48 007,81
52	Změna SDK	236 567,50	286 246,68
52a	Změna SDK	-71 562,70	-86 590,87
53	Změna svítidel a vypínačů za EX provedení m.č.140 a 120	67 218,46	81 334,34
53a	Změna svítidel a vypínačů za EX provedení m.č.140 a 120	-6 810,53	-8 240,74
54	Ukončení průmyslové podlahy	28 885,24	34 951,14
55	Omítka na stropy v dílnách	1 070 134,02	1 294 862,16
55a	Omítka na stropy v dílnách	-1 124 723,44	-1 360 915,36
56	Povrchová úprava žlabu pro technologii	14 954,14	18 094,51
57	Změna zám. Kcí	74 187,66	89 767,07
57a	Změna zám. Kcí	-11 901,08	-14 400,31
58	Doplnění svítidel NO	18 545,58	22 440,15
59	Změna sprchovišť	47 985,65	58 062,64
60	Armování přechodů mezi zdívkou a prefou	17 964,76	21 737,36

61	Příprava pro PZTS pro technologii	6 532,70	7 904,57
62	Filtr pro dešťovou šachtu DN 200	-200 633,60	-242 766,66
63	Logo kraje	23 598,00	28 553,58
64	Dopočet a odpočet požárních prostupů	90 870,00	109 952,70
64a	Dopočet a odpočet požárních prostupů	-5 110,80	-6 184,07
65	Změna rohože	6 582,56	7 964,90
65a	Změna rohože	-5 919,99	-7 163,19
66	Chránička pro technologii	6 681,76	8 084,93
67	Napájení DT2 Rack	5 773,77	6 986,26
68	Změna přívodních kabelů z HR pro technologii	309 329,25	374 288,39
68a	Změna přívodních kabelů z HR pro technologii	-118 563,68	-143 462,05
Dodatek č.6		1 916 684,30	2 319 187,99
69	Chybějící kabeláž světelných okruhů	221 209,32	267 663,28
70	Doplněním dveří do vrat	18 464,00	22 341,44
71	Doplnění datových zásuvek veřiny a kabeláž	179 135,67	216 754,16
72	Podzemní hydrant	57 466,31	69 534,24
73	Změna krem. Dlažby za teraco dlažbu	158 811,81	192 162,29
73a	Změna krem. Dlažby za teraco dlažbu	-71 022,52	-85 937,25
74	Svahování násypu	226 083,00	273 560,43
75	Doplnění kabeláže pro 15ks NO	36 097,02	43 677,39
76	Doplnění obvodových dilataci u mazanin	22 451,17	27 165,92
77	Úprava přístupového systému na systém Z-Ware	81 396,28	98 491,92
78	Kabelové chráničky nouzového osvětlení pro točivé stroje	506 586,12	612 969,21
79	Úprava VZT varianta I	17 627,52	21 329,30
79a	Úprava VZT varianta I	-6 721,60	-8 133,14
80	Havarijní jímka	7 589,55	9 183,36
81	Jeřábová dráha	14 413,00	17 439,73
81a	Jeřábová dráha	-102 779,03	-124 362,63
82	Pénosklo do podlah	26 910,20	32 561,34
82a	Pénosklo do podlah	-11 120,13	-13 455,36
83	Přípojka NN - doplnění	154 993,35	187 541,95
84	Doplnění komponentů do floorboxů	7 411,68	8 968,13
85	Doplnění OK pro otvory technologie	19 452,58	23 537,62
86	Doplnění 15ks NO pro točivé stroje	78 065,30	94 459,01
87	Doplnění 3F zásuvek 400V pro vrata	1 810,08	2 190,20
88	Snižování plochy obkladů za umyvadly	-40 895,48	-49 483,53
88a	Snižování plochy obkladů za umyvadly	22 374,40	27 073,02
89	Prosklení dveří	-32 779,70	-39 663,44
89a	Prosklení dveří	65 847,00	79 674,87
90	Změna ukončení přívodu NTL plynu	86 824,52	105 057,67
90a	Změna ukončení přívodu NTL plynu	-10 394,71	-12 577,60
91	Příprava pro vrata	10 018,14	12 121,95
92	Ostění KZS	155 560,20	188 227,84
93	Ukončení průmyslové podlahy II	15 797,25	19 114,67
Dodatek č. 7		384 812,72	465 623,38
94	Doplnění revizních dvířek	62 931,65	76 147,30
95	Odpočet neprovedených terénních úprav	-119 664,05	-144 793,50
96	Doplnění nátěru na zastropení	5 271,55	6 378,58
97	Nadpraží z překližky	119 770,00	144 921,70
98	Doplnění spárování silikonem - stěna a podlaha	19 124,59	23 140,75
99	Úprava dveří dle požadavku školy	13 636,40	16 500,04
100	VP demontáž a zpětná montáž otopných těles	10 873,00	13 156,33
101	Změna datového rozvaděče za větší	58 978,44	71 363,91
101a	Změna datového rozvaděče za větší	-3 364,38	-4 070,90
102	Změna zpevněných ploch	19 911,11	24 092,44
102a	Změna zpevněných ploch	-19 309,90	-23 364,98
103	Náhradní výsadba	36 181,95	43 780,16
103a	Náhradní výsadba	-37 506,14	-45 382,43
104	Úprava kotvení schodiště	9 680,81	11 713,78
105	Oprava omítek a zazdivky okolo VZT prostupů	28 818,60	34 870,51
106	Doplnění výměry průvlaků	85 431,19	103 371,74
107	Doplnění LPS	33 265,40	40 251,13
107a	Doplnění LPS	-2 101,88	-2 543,27
108	EI VZT kolize svítidel	38 743,97	46 880,20
109	Dveřní telefony	-52 202,80	-63 165,39
109a	Dveřní telefony	72 175,40	87 332,23
110	Doplnění množství elektro dle skutečnosti	25 921,00	31 364,41
111	Úprava prvku Z/11	3 417,29	4 134,92
111a	Úprava prvku Z/11	-7 376,88	-8 926,02
112	Změna použitého materiálu	-82 957,99	-100 379,17
112a	Změna použitého materiálu	57 036,99	69 014,76
113	Úprava bucharu	8 611,62	10 420,06
113a	Úprava bucharu	-484,22	-585,91