

## DODATEK Č. 3. SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: **000434 00 19**

Číslo dodatku smlouvy Objednatele: **000434 03 19**

Číslo smlouvy Zhotovitele: **NA20190085**

Smluvní strany:

### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **společníci společnosti „Společnost Osvětlení tunelů Kačerov-Háje HOCHTIEF CZ – BREMA“:**

#### **BREMA, spol. s r.o.**

se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice  
zastoupená: Ing. Petrem Faltusem a Martinem Matouškem, jednatelem společnosti  
IČ: 442 64 321  
DIČ: CZ44264321, plátce DPH  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 5010016279/5500  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 5484  
(dále jen „**vedoucí společník**“) a

#### **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva  
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva  
IČ: 466 78 468  
DIČ: CZ46678468, plátce DPH  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6229  
(dále jen „**druhý společník**“)

(vedoucí společník a druhý společník společně dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany nebo každý samostatně jen „Strana“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na základě vzájemného konsensu a v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), na dále uvedených změnách smlouvy o dílo **Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje**, jejíž součástí je **„Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje“ a – „Modernizace silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje“** shora označeného čísla, kterou mezi sebou uzavřely dne 14. 6. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 2. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 11. 11. 2020 (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

### Dodatek č. 3. ke Smlouvě o dílo

- 1) Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo je změna Díla v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ spočívající v úpravě rozvaděčů RU220 včetně dopadů do ASDŘ-E a s tím související navýšení Ceny Díla o 7 435 915,80 Kč bez DPH se současnou změnou určení termínu pro zhotovení Díla, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 - „Návrh na změnu stavby č.2“.
- 2) Zároveň dochází v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ k doplnění ovládání a monitorování pomocného a nouzového tunelového osvětlení pomocí lokálního řídicího systému LŘS a s tím související navýšení Ceny Díla o 31 170 248,77 Kč bez DPH se současnou změnou určení termínu pro zhotovení Díla, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 3 - „Návrh na změnu stavby č. 3“. K dané změně dochází z toho důvodu, že by nově instalovaná svítidla bez DALI předřadníků musela být demontována a nahrazena svítidly s DALI předřadníky vč. úprav osazených držáků svítidel, doplnění/osazení rozbočných krabic pro zapojení kabelů pro DALI řízení a provedení samostatných kabelových tras pro optické kabely spojených s LŘS. Do nově instalovaných RS a RU rozvaděčů by muselo být posléze dodatečně doobrojeno HW a SW zařízení pro LŘS. Zároveň by zadavatel zásahem do instalovaného zařízení s velkou pravděpodobností přišel o poskytovanou záruku v délce 60 měsíců a současně mohl porušit dobu udržitelnosti projektu dle operačního programu EU.
- 3) Výše uvedenými změnami dochází k navýšení Ceny Díla z 253 846 609,10 Kč bez DPH na celkových 292 452 773,67 Kč bez DPH.
- 4) Smluvní strany se dohodly na úpravě znění v bodě 6.1 Smlouvy o dílo, a to tak, že se text:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí částku ve výši **253 846 609,10,- Kč bez DPH**, z toho na součást plnění Modernizace silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje připadá částka ve výši **70 258 552,23,- Kč bez DPH** a na součást plnění Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje připadá částka ve výši **183 588 056,87,- Kč bez DPH**. Cena Díla je podrobně rozčleněna ve výkazu výměr, který je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“) a v příloze č.1 Dodatku č.2 k této Smlouvě - „Návrh na změnu stavby č.1“, přičemž Zhotovitel Objednateli zaručuje úplnost uvedeného rozpočtu. Cena Díla je stanovena jako konečná, závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.“*

nahrazuje textem novým:

---

*„Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí částku ve výši **292 452 773,67,- Kč bez DPH**, z toho na součást plnění Modernizace silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje připadá částka ve výši **70 258 552,23,- Kč bez DPH** a na součást plnění Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje připadá částka ve výši **222 194 221,44,- Kč bez DPH**. Cena Díla je podrobně rozčleněna ve výkazu výměr, který je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“), v příloze č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě – „Návrh na změnu stavby č.1“ a v příloze č. 1 Dodatku č.3 k této Smlouvě - „Návrh na změnu stavby č. 2“ a v příloze č. 2 Dodatku č. 3 k této Smlouvě - „Návrh na změnu stavby č. 3“, přičemž Zhotovitel Objednateli zaručuje úplnost uvedeného rozpočtu. Cena Díla je stanovena jako konečná, závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.“*

- 5) Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dále dohodly na změně Harmonogramu plnění a to tak, že původní Harmonogram, který je přílohou č. 1 Dodatku č.1 k této Smlouvě se v plném rozsahu nahrazuje novým Harmonogramem, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 3 k této Smlouvě.

- 6) Smluvní strany se dohodly na úpravě znění v bodě 4.4 Smlouvy o dílo, a to tak, že se text:

*„Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v souladu s harmonogramem plnění, který je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě (dále jen „**Harmonogram**“). Zhotovení Díla je rozděleno do samostatných etap. Harmonogram předpokládá zahájení další etapy vždy po skončení předchozí. Etapy se vzájemně nepřekrývají. Každá etapa může být nezávisle po zajištění potřebných revizí, zkoušek (vč. uvedení do zkušebního provozu) a předání příslušných dokladů (např. protokoly o technické prohlídce a zkoušce, průkazy způsobilosti atd.) uvedena do provozu samostatně.“*

nahrazuje textem novým:

*„Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v souladu s harmonogramem plnění, který je uveden v Příloze č. 3 Dodatku č. 3 k této Smlouvě (dále jen „**Harmonogram**“). Zhotovení Díla je rozděleno do samostatných etap. Harmonogram předpokládá zahájení další etapy vždy po skončení předchozí. Etapy se vzájemně nepřekrývají. Každá etapa může být nezávisle po zajištění potřebných revizí, zkoušek (vč. uvedení do zkušebního provozu) a předání příslušných dokladů (např. protokoly o technické prohlídce a zkoušce, průkazy způsobilosti atd.) uvedena do provozu samostatně.“*

- 7) V ostatním zůstává Smlouva o dílo nezměněna.
- 8) Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 9) Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po jednom (1) vyhotovení a Zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo přečetly, že s jeho obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není uzavírán v tísní a nápadně nevýhodných podmínek k němu připojují svoje podpisy.**

Příloha č. 1: Návrh na změnu stavby č. 2

Příloha č.2: Návrh na změnu stavby č. 3

Příloha č. 3: Harmonogram

**Objednatel**

V Praze, dne: 25.11.2021

.....  
**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva

**Zhotovitel**

V Modleticích, dne:

**Za BREMA, spol. s r.o.:**

.....  
**BREMA, spol. s r.o.**

Ing. Petr Faltus  
Jednatel

.....  
**BREMA, spol. s r.o.**

Martin Matoušek  
Jednatel

V Praze, dne:

**Za HOCHTIEF CZ a. s.**

.....  
**HOCHTIEF CZ a. s.**

Ing. Tomáš Koranda  
předseda představenstva

.....  
**HOCHTIEF CZ a.s.**

David Alonso Rodríguez  
člen představenstva