

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/D/0077

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zástupce Objednatele pro věci technické:

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

00281964

CZ00281964

Komerční banka a.s.

22824641/0100

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz

Tel.: 541 422 373, 606 705 879,

Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz

Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název:

Sídlo:

Zapsán:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zástupce Zhotovitele pro věci technické:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Krajský soud v Hradci Králové

Oddíl B, vložka 430

42196868

CZ42196868

Česká spořitelna a.s.

1080015329/0800

██████████ místopředseda představenstva, dle plné
moci

██████████ vedoucí provozu

Tel.: ██████████

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2021/D/0077 ze dne 08. 07. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 08. 2021 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny:

Článek 2 Smlouvy Předmět a rozsah díla se ruší odst. 2.1 a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést a Objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto Smlouvou, dílo s názvem: II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v ulici Legionářská v Kuřimi, konkrétně obnova přilehlého dopravního prostoru (chodníky, parkovací

pruhy, místní komunikace, vjezdy a zeleň) komunikace II/386 ulice Legionářská v km 0,023 - 0,863 po rekonstrukci povrchu a pokládce inženýrských sítí v daném úseku. Dílo bude provedeno v následujících etapách:

I. etapa (křižovatka s ul. Havlíčkova)	km 0,023 – 0,414
II. etapa	km 0,414 – 0,863

Článek 2 Smlouvy Předmět a rozsah díla se doplňuje o odstavec 2.13 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve změnových listech č. 1 - 4, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Jedná se především:

- výkaz výměr uvažoval s odvezením rozebraných dlažeb na skládku investora, v položkách rozebírání dlažeb však bylo obsaženo pouze strojní rozebírání. Nově je nutné doplnění položek nutných pro ruční rozebrání, očištění a paletování vybrané dlažby;
- změna formátu dlažby;
- po odstranění dlažeb bylo zjištěno, že konstrukční vrstvy pod chodníky jsou nedostačující nebo úplně chybí, proto je třeba zesílení konstrukčních vrstev.

Článek 3 Smlouvy Termíny a místo plnění se ruší odst. 3.1 a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

Termín zahájení provádění Díla: ihned po předání staveniště

Termín provádění Díla:

I. etapa	od předání staveniště do 30. 11. 2021
II. etapa	od 01. 03. 2022 do 31. 05.2022

Článek 4 Cena díla se ruší odst. 4.2 a nově zní takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy a v ostatních ustanoveních, která činí:

Původní cena dle SoD bez DPH	7.876.922,65 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
<u>Cena Dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>1.724.429,41 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	9.601.352,06 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>2.016.283,93 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	11.617.635,99 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 výše citované Smlouvy se stávají ZL č. 1 - 4, které obsahují položkový rozpočet víceprací i méněprací.

**Článek 2
Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.

- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 26 konané dne 13. 10. 2021 usnesením č. R/2021/0396.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 2 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 2 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne 29. 10. 2021

V Hradci Králové 29. 10. 2021

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
M – SILNICE a.s.
[redacted] [redacted] [redacted]
místopředseda představenstva

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	„II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 - 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964			
Zhotovitel:	M - silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	IKA Brno, s.r.o., Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČ 47910453			
Název ZL:	Ruční rozebírání dlažby			
Popis změny:				
<p>Na základě SOD ze dne 8.7.2021 čl. 4, bod 4.6, 4.6 a 4.7 předkládáme tento ZL - výkaz výměr uvažoval s odvezením rozebraných dlažeb na skládku investora, v položkách rozebírání dlažeb však bylo obsaženo pouze strojní rozebírání. ZL zahrnuje položky nutné pro ruční rozebrání, očištění a paletování vybrané dlažby.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zapis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		68 062,40	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-10 980,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		57 082,40	
	Výše DPH	sazba: 21%	11 987,30	
	náklady na změnu vč. DPH		69 069,70	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel:		podpis	
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	„II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 - 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964		
Zhotovitel:	M - silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	IKA Brno, s.r.o., Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČ 47910453		
Název ZL:	Nesoulad PD a výkazu výměr		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 8.7.2021 čl. 4, bod 4.6, 4.6 a 4.7 předkládáme tento ZL - ve výkresové části PD je uvedena dlažba formátu 20x20, která odpovídá záměru objednatele. Výkaz výměr PD však obsahuje položky pro dlažbu 20x10, které jsou i obsahen nabídkového rozpočtu a smlouvy o dílo. Objednatel požaduje dodání dlažeb dle výkresové dokumentace.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 708 492,43
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1 027 198,14
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		681 294,30
	Výše DPH sazba: 21%		143 071,80
	náklady na změnu vč. DPH		824 366,10
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termín	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 - 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964		
Zhotovitel:	M - silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	IKA Brno, s.r.o., Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČ 47910453		
Název ZL:	Opěrná stěna		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 8.7.2021 čl. 4, bod 4.6, 4.6 a 4.7 předkládáme tento ZL - po rozebrání dlažeb a odstranění starých konstrukčních vrstev chodníku před č.p. 211 byl zjištěn nevyhovující stav a výška konce opěrné stěny. Stěnu nebylo možné sanovat, bylo nutné provést odstranění její části a dobetonování v celém profilu.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	61 807,13	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	61 807,13	
	Výše DPH sazba:	21%	12 979,50
	náklady na změnu vč. DPH	74 786,63	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 - 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964			
Zhotovitel:	M - silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	IKA Brno, s.r.o., Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČ 47910453			
Název ZL:	Zesílení konstrukčních vrstev			
Popis změny:				
<p>Na základě SOD ze dne 8.7.2021 čl. 4, bod 4.6, 4.6 a 4.7 předkládáme tento ZL - PD uvažovala v některých částech pouze s předlážděním chodníků bez provedení nových konstrukčních vrstev, jinde s odkopávkami a zhotovením vrstvy ŠD tl. 15 cm. Po vyhodnocení stavu starých konstrukčních vrstev a podloží a zjištění přesné polohy stávajících inženýrských sítí byl investor nucen rozhodnout o provedení vrstvy ŠD v tl. 25 cm celoplošně, aby předešel případnému poškození nových chodníků při provádění zimní údržby tejší mechanizací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 063 288,75	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-139 043,17	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		924 245,58	
	Výše DPH	sazba: 21%	194 091,57	
	náklady na změnu vč. DPH		1 118 337,15	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			