

PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

k zápisu o odevzání a převzetí díla ze dne 29.9.2021

Kupní smlouva: 2021/OIVZ/023 2021/OIVZ/025	podepsána ze dne: 27.7.2021 25.3.2021 účinná od 15.7.2021 29.3.2021
Předmět díla: "Předškolní zařízení Tusarova" - Realizace a změna užívání NP na DS/MŠ	
ZHOTOVITEL: KONSIT a.s Půlkruhová 786/20 160 00 Praha 6 IČO: 18630197 DIČ: CZ18630197 [redacted]	
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38 170 00 Praha 7 IČ: 00063754	
Projektant: ARW pb, s.r.o. - [redacted] [redacted]	Autorský dozor : dtto
Důvody k nedodržení lhůt: Viz příloha č. 1	
Ode dne ukončení přejímacího řízení běží záruka 36 měsíců tj. 3 roky od předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků tj. do 13/10/2024 [redacted]	
Další ujednání : /	
Soupis připomínek, vad a nedodělků při odevzdání a převzetí: dle Přílohy č. 1	
Termín odstranění připomínek, vad a nedodělků: dle Přílohy č. 1 SKUTEČNĚ ODSTRANĚNO 13/10/2021	
Datum ukončení přejímacího řízení: 13/10/2021	
Zástupce Zhotovitele: Konsit a.s. [redacted]	
Zástupce Objednatele: MČ P7 - [redacted]	
TDI: [redacted]	
Počet stránek: 1	Počet příloh: 1A4

ke dni 13.10.2021

Číslo místnosti	Název místnosti	nedodělky, vady ke dni 29.9.2021	odstraněno dne 13.10.2021	bude odstraněno do
1.1	zádveří	doplnit oboustranný pás vyčistit šikminy styku profilů odstranit zakrývací pásku opravit akrylátování u dveří	ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE	
1.2	šatna	vyčistit spoje AL dveří demontovat hlavici nefunkční radiátor ÚT	ANO/NE ANO/NE ANO/NE	
1.3	chodba			
1.4	úklidová místnost	krytky podlahy doplnit oprava nátěru zárubně	ANO/NE ANO/NE ANO/NE	
1.5	umývárna učitelé	vyčistit umyvadla	ANO/NE	
1.6	WC učitelé			
1.7	chodba			
1.8	umývárna děti	začistit horní hranu obkladu styk opravit zárubeň-obklad opravit malbu zárubně vysilikonovat obklad u dveří doúmístit nerez koše	ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE	
1.9	WC děti	vymalovat okolo umyvadla provést transparentní silikon ua WC mís děti uchytit lépe wc tlačítka	ANO/NE ANO/NE ANO/NE	
1.10	gastro kuchyně	opravit nátěr zárubně začistit horní hranu obkladu opravit spárovačku na podlaze nefunkční radiátor ÚT	ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE	

Seznam odstranění vad a nedodělků
na akci "Předškolní zařízení Tusarova" – Realizace a změna užívání NP na DS/MŠ


ke dni 13.10.2021

Číslo místnosti	Název místnosti	nedodělky, vady ke dni 29.9.2021	odstraněno dne 13.10.2021	bude odstraněno do
1.11	spaní/herna	opravit položení koberce (chlup stejným směrem)	ANO/NE	
		nefunkční WIFI	ANO/NE	
1.12	předsíň u kuchyně	začistit horní hrany obkladu	ANO/NE	
1.13	zadvěří vchod	upevnit dávkovač	ANO/NE	
	hlavní vstup do MŠ z chodby	zavičkovat a zaslepit kabel	ANO/NE	
	Ostatní	opravit nátěra ocel zárubní	ANO/NE	
		předělat styk zárubní u podlahy	ANO/NE	
		nalepit ceduli únikových cest	ANO/NE	
		kontrola všech radiátorů a vyvážení systému ÚT	ANO/NE	
		předání roztříděných a popsaných klíčů	ANO/NE	

Další ujednání:

Datum:

13/10/2021



Datum:

13. 10. 2021

