

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod  
sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený  
bankovní účet

společnost zastoupená:

[REDACTED]

STAREZ – SPORT, a.s.

kontaktní osoby ve věcech  
technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

V+W ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČO: 25596977

DIČ: CZ25596977

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp. zn. C 36998

bankovní spojení:

7970329001/5500

zastoupená

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

## I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 2. 11. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je oprava elektroinstalace Městského plaveckého stadionu Lužánky (MPSL) na základě revizní zprávy (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné práce analogicky ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Při vybourání rozvaděče R40 byl zjištěn přívodní kabel v nevyhovujícím technickém stavu. Dále při demontáži rozvaděče byly zjištěny nevyhovující napájecí kabely dvou zásuvkových skříní. Zhotovitel provede v rámci původní zakázky opravu zjištěného havarijního stavu.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII, odst. 6 smlouvy dohodly na provedení změn.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:  
*„a dodatkem č. 1“.*
2. Věta článku III. odst. 1. smlouvy (Doba plnění) se mění takto:  
*„Realizace bude dokončena do 10. 12. 2021.“*
3. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto:  
*„Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí 771 824,5 Kč bez DPH.“*
4. V ustanovení čl. XV odst. 11 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:  
*„Příloha č. 1: rozpočet ve znění dodatku č. 1“*

## III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne 26. 11. 2021

V Brně dne 26. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

████████████████████  
STAREZ-SPORT, a. s.

████████████████████  
V+W ELEKTRO s.r.o.