

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 60/2021

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) společností **VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.**, IČ: 25911368, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2600, zastoupenou Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 26. 7. 2021 uzavřena smlouva o dílo č. 60/2021 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce umělého trávníku tréninkového hřiště Městského stadionu Ostrava“ (dále též jako „**Dílo**“); dne 14.9.2021 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy; dne 26.10. 2021 byl uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy;
- (B) dodatkem č. 2 se Strany dohodly na prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodu změn v rozsahu Díla; vzhledem ke skutečnosti, že: (i) Objednatel požadovaná změna ovládnání závlahy oproti projektové dokumentaci si vyžádala delší dobu pro její provedení, oproti původnímu předpokladu Stran; (ii) Zhotovitel na základě dohody Stran prováděl nad rámec rozsahu Díla dle Smlouvy bezúplatně lokální vyčištění atletické dráhy a štěrbinových žlabů atletické dráhy; úpravu terénu brány s předláždění částí chodníku za vjezdovou bránou; lokální výměnu obrub; zakrytí 3 ks poklopů šachet akumulčních nádrží umělým trávníkem; to vše s vlivem na termín dokončení realizace Díla; dohodly se Strany na prodloužení termínu dokončení realizace Díla;
- (C) vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel v průběhu realizace Díla poškodil asfaltovou plochu v místě parkoviště (vrypy), dohodly se Strany na tom, že Zhotovitel uhradí způsobenou škodu v penězích, a to ve výši 30 000,- Kč;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že v čl. IV. Doba plnění Smlouvy ve znění pozdějších dodatků č. 1 a č. 2 se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:
1. Realizace Díla bude dokončena do 16. 11. 2021.
- 1.2 Strany podpisem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy stvrzují, že Zhotovitel ke dni 16. 11. 2021 realizaci Díla dokončil a Dílo předal.

- 1.3 Strany podpisem tohoto dodatku č. 3 stvrzují, že v průběhu realizace Díla Zhotovitel poškodil při nakládání materiálu parkoviště vrypy. Strany se dohodly, že újma (škoda) nebude nahrazována uvedením do předešlého stavu, ale bude hrazena v penězích. Strany se proto dohodly na náhradě za způsobenou újmu (poškození parkoviště) tak, že Zhotovitel uhradí Objednateli jako náhradu za poškození parkoviště částku 30 000,- Kč. Pro větší právní jistotu Stran se Objednatel případného nároku na náhradu újmy za poškození parkoviště převyšující částku 30 000,- Kč vzdává.
- 1.4 Strany podpisem tohoto dodatku č. 3 vzájemně započítávají pohledávku Objednatele představující náhradu újmy (škody) blíže specifikované v čl. 1.3 tohoto dodatku č. 3 Smlouvy ve výši 30 000,- Kč vůči pohledávce Zhotovitele představující zbylou část ceny Díla vyúčtovanou fakturou č. 201211687 znějící na částku 9 169 512,93 Kč bez DPH. K úhradě na fakturu č. 201211687 po provedeném vzájemném zápočtu tak zbývá **9 139 512,93 Kč bez DPH.**
- 1.5 Strany se dále dohodly, že Zhotovitel do 31. 5. 2022 provede na své náklady dosetí trávníku v místě, kde nedojde k řádnému zatravnění a následně provede první seč trávníku. Jedná se o práce nad rámec Díla dle Smlouvy a nejedná se o vadu či nedodělek Díla.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 3, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží po jednom stejnopise.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Ostravě dne

V Plzni dne

.....
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D.
předseda představenstva

.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek
jednatel

V Ostravě dne

.....
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva