

Dodatek č. 5
ke Smlouvě č. SML/0196/18 (objednatele)
č. 2018-3-03(zhotovitele)

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
stavebních povolení a výkon autorského dozoru
na stavbu**

„SO 201 MOST EV. Č. 489-003 LUKOV“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<u>XXXXXXXXXX</u>

a

Zhotovitel:	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Adresa:	Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava
Provozovna:	Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zápis v obchodním rejstříku:	OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
IČ:	27764613
DIČ:	CZ27764613
Zastoupen:	Ing. Pavel Kurečka, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínu plnění závazků

Odůvodnění dodatku č. 5:

Stavební objekt SO 201 – Most ev.č. 489-003 Lukov je součástí stavby cyklostezky, jejímž investorem je obec Lukov a hlavním projektantem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hlavní projektant zajišťuje přeložky inženýrských sítí a smluvní vztahy s vlastníky dotčených pozemků. Vzhledem ke komplikovaným jednáním s problematickými vlastníky dotčených pozemků cyklostezky došlo k prodlení v zajišťování inženýrské činnosti hlavním projektantem a stále nelze projektovou dokumentaci mostu ev.č. 489-003 v rozsahu PDPS/RDS finálně dokončit.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. c), bod 2., a 3. ve znění dodatku č. 4 SoD

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

1. Termín dílčího plnění závazku na zhotovení PD

- c) předání **1 paré DUSP** potvrzené stavebním úřadem, předání **4 paré DUSP/PDPS/RDS** vč. dokladové části, jednoho oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu), a plánu BOZP:

31.12.2022

2. Termín plnění závazku příkazní činnosti:

- a) předání kopie žádosti o společné povolení

31.12.2022

3. Termín plnění závazku o výkonu AD:

Předpokládaná doba plnění závazku je 1.4.2024 – 30.11.2025.

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 25.11.2021

V Ostravě dne 23.11.2021

.....

.....