

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo (SOD),

**uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele 273/VŠ/2021**

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:
Správa účelových zařízení VŠE
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3
řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o.
se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
zastoupená: Františkem Niklem, jednatelem

IC: 45799431
DIČ: CZ45799431
Číslo datové schránky: wsbgd4g

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: František Nikl

II. Změny smlouvy:

1. S ohledem na potřebu provedení víceprací a méněprací (čl. VII SOD), jejichž specifikace a podrobné zdůvodnění je v přílohách č.1 a č.2 tohoto dodatku se mění čl. V. smlouvy – cena takto:

Celková cena díla činí: 5 999 855,95 bez DPH

(slovy: pětmiliónůdevětsetdevadesátdevěttisícosmsetpadesátsedm korun českých, devadesátpěthaléřů)

Daň s přidané hodnoty z této ceny činí: 1 259 969,75 Kč

(slovy: jedenmilióndvěstěpadesátdevěttisícdevětsetsedmdesát korun českých, sedmnácthaléřů)

Cena díla se tedy snižuje o požadované méněpráce ve výši 595 555.00 Kč bez DPH a současně navyšuje o požadované vícepráce o 807 644.62 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII. Změnový list projektu je přílohou č.3 tohoto dodatku.


III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.2 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.2 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby MŠMT k závěrečnému vyhodnocení akce.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Specifikace prací a dodávek
2. Odůvodnění změn
3. Změnový list projektu

V Praze dne:



Příloha č. 1

Specifikace prací a dodávek

Příloha č. 2

Odůvodnění změn

Odůvodnění změn:

- Po odstranění SDK podhledů byla provedena úprava konceptu odtahu VZT a délky, které bylo přizpůsobeno prostorovým možnostem a byly instalovány 4 ventilátory místo 2 centrálních jednotek
- Při stanovení úprav VZT zařízení s tímto souvisí i stavební práce v podobě rozsahu požárních ucpávek a dalších přípomocí
- Při bouracích a demontážních prací bylo zjištěno, že stávající elektroinstalace je v nedostatečných kapacitách a neodpovídá současným normám, což má za následek vyšší materiálovou spotřebu i pracnost provedení nových instalací, Zároveň byly zjištěny poškozené dobřhové relé ventilátorů a neodpovídající stávající svítidla v předsíních
- Po odkrytí stavebních konstrukcí bylo zjištěno, že je nutno provést drobné úpravy v trasách potrubí a přípravy pro vodoměry.
- Po zjištění dostatečného prostoru ve skladbě podlahy bude provedena záměna sprchových koutů s vaničkou za sprchové kouty s odtokovou vpustí a vyspádované bezbarierové dlažby

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01/2021

Zhotovitel:	Konstruktis Praha, spol. s r.o., IČ: 45799431
Změnový list vystavil:	Vysoká škola ekonomická v Praze, IČ: 61384399
Datum:	29.09.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny: OZ01: Úprava zařízení VZT

Po odstranění SDK podhledů byla provedena úprava konceptu odvodu VZT a díky prostorovým možnostem bylo přizpůsobeno a byly instalovány 4 ventilátory místo 2 centrálních jednotek

Popis a zdůvodnění změny: OZ02: Úprava rozsahu stavebních prací z důvodu VZT potrubí

Při stanovení úprav VZT zařízení s tímto souvisí i stavební práce v podobě rozsahu požárních ucpávek a dalších přípomocí

Popis a zdůvodnění změny: OZ03: Úprava rozsahu elektroinstalace



Při bouracích a demontážních pracích bylo zjištěno, že stávající elektroinstalace je v nedostatečných kapacitách a neodpovídá současným normám, což má za následek vyšší materiálovou spotřebu i pracnost provedení nových instalací, Zároveň byly zjištěny poškozené dobohové relé ventilátorů a neodpovídající stávající svítidla v předsíních

Popis a zdůvodnění změny: OZ04: Úprava rozvodů zdravotnické a sprchové kouty

Po odkrytí stavebních konstrukcí bylo zjištěno, že je nutno provést drobné úpravy v trasách potrubí a přípravy pro vodoměry. Po zjištění dostatečného prostoru ve skladbě podlahy bude provedena záměna sprchových koutů s vaničkou za sprchové kouty s odtokovou vpustí a vyspádované bezbarierové dlažby.

Počet připojených listů specifikací:	položkově rozpočty	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
595 555,00		807 644,62
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
212 089,62		

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

