



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1

k SoD č. S947/2021/005 ze dne 7. 4. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technik stavebních investic – technický dozor stavebníka (TDS), tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technik vodního hospodářství – autorizovaný technický dozor stavebníka (TDS), tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Forest constructions, s.r.o.

se sídlem Břetislavova 305/3, Liberec XIII – Nové Pavlovice, 460 01 Liberec

IČO: 286 08 381

DIČ: CZ28608381

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42630

zastoupená: Ing. Jiřím Ježkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED], autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

č. účtu: 286114416/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k SoD č. S947/2021/005 ze dne 7. 4. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2021 Smlouvu o dílo č. S947/2021/005, jejímž předmětem je obnova návštěvnické infrastruktury v Arboretu Bukovina – LS Jablonec n. N. (dále též „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. Projektovaný materiál na mlatové chodníky – pískovec fr. 0/63 mm s posypem fr. 0/4 mm není v době stavebních prací na trhu k dispozici. Z tohoto důvodu je nutná změna s využitím materiálu – kamenivo (žula) fr. 0/63 mm s posypem fr. 0/4 mm. Dále dojde k doplnění 2 stupňů z pískovcových bloků (1. vyrovnaní výškového rozdílu nově osazené dřevěné lávky a mlatového chodníku trasy C a 2. funkční i estetické ukončení mlatového chodníku v KÚ trasy A). Výše uvedené změny byly odsouhlaseny objednatelem, autorským a technickým dozorem stavby a zástupcem CHKO zápisem ve stavebním deníku. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 dodatku.

II.

Předmět dodatku

Z důvodu dílčích změn oproti původnímu rozpočtu

Arboretum Bukovina – obnova návštěvnické infrastruktury	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	1 082 284,88,-Kč bez DPH	259 098,-Kč bez DPH	260 920,50,-Kč bez DPH	1 084 107,38,-Kč bez DPH

si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV., odst. 1 smlouvy, který zní nově takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 084 107,38 Kč bez DPH**, slovy jeden milion osmdesát čtyři tisíce jedno sto sedm korun českých třicet osm haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.*

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jiří Ježek
jednatel
Forest Constructions, s.r.o.