



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Věc: Návrh na Variaci

Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 27 dle Pod-čl. 13.3
SO/PS – PS – 01 – Plovoucí molo

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **GARNETS – BETING – Správce stavby, ■■■**

Datum: 02.04.2021

NÁVRH NA VARIACI: Č.27 – INFORMČNÍ CEDULE, ZÁCHRANNÉ KRUHY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

na základě Vámi zaslání Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na
ocenění Variace č. 27:

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:

-Dodávka a montáž cedulí (Evidenční číslo plovoucího zařízení, označení únosnosti
plovoucího mola, označení odběrných sloupků – nálepka, cedule k záchranným
kruhům).

-Dodávka a montáž záchranných kruhů na plovoucí molo

-Dodávka osvětlovače záchranného kruhu

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu
s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení

- bez časového nároku

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace

- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 203 579,00 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace

S pozdravem

.....
■■■■■■■■■■
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí
nad Moravou“

.....
Převzal: ■■■■■■■■■■
Správce stavby „Rekreační přístav Veselí
nad Moravou“

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“)

adresát

Správce stavby
Sdružení „Garnets – Beting“
(vedoucí sdružení):
 Garnets Consulting a.s.
 Čs. legií 445/4
 415 01 Teplice - Trnovany

Objednatel:
 Ředitelství vodních cest ČR
 Nábřeží L. Svobody 1222/12
 110 15 Praha 1



IDS – inženýrské a dopravní stavby
Olomouc, a.s.

_____ manažer projektu
 Albertova 229/21
 779 00 Olomouc – Nová Ulice

<i>váš dopis značky / ze dne</i>	<i>naše značka</i>	<i>vyřizuje</i>	<i>místo odeslání / dne</i>
- / -	SpS/VU/P27/2021	_____ _____ _____	Praha / 2. 4. 2021

Smlouva: Smlouva o dílo – „**Rekreační přístav Veselí nad Moravou**“ – mezi Objednatelem (ŘVC ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019.

Dílo: **Rekreační přístav Veselí nad Moravou**

Věc: **Pokyn Správce stavby č. 27 k provedení Variace podle Pod-čí. 13.3 Smluvních podmínek SoD**

Vážený pane inženýre,

Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn:

a) Popis navrhované práce

Dodávka a montáž cedulí (Evidenční číslo plovacího zařízení, označení únosnosti plovacího mola, označení odběrných sloupků – nálepka, cedule k záchranným kruhům). Dodávka a montáž záchranných kruhů na plovací molo. Dodávka osvětlovače záchranného kruhu.

b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu

Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.

c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace

Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci stavby k odsouhlasení.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

S pozdravem

 vedoucí týmu Správce stavby
 za Sdružení „Garnets – Beting“

ROZPIS OCENĚNÍ POLOŽEK KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 27

Stavba:

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Objekt:

PS 01 - Plovoucí molo

Soupis:

PS 01 - Plovoucí molo

Místo:

Datum:

02.04.2021

Zadavatel:

ŘVC ČR

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

IDS - Olomouc a.s.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Typ kontraktu	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

203 579,00

D	OST	Ostatní							
1	K	OST-44	Cedule - Evidenční číslo plovoucího zařízení - Plovoucí molo - DIBOND, montáž a dodávka	kus	1,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
2	K	OST-45	Cedule - Evidenční číslo plovoucího zařízení - výložníky - NEREZ, GRAVÍROVÁNÍ, montáž a dodávka	kus	5,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
3	K	OST-46	Cedule -Maximální počet osob na mole, montáž a dodávka	kus	2,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
4	K	OST-47	Cedule - označení odběrného sloupku, montáž a dodávka	kus	12,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
5	K	OST-48	Záchranné světlo k záchrannému kruhu	kus	1,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
6	K	R_01.10	Záchranný kruh včetně plastového boxu a uchýtek - dodávka a montáž	kpl	3,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
7	K	OST-49	Cedule - stojan na záchranný kruh - Plovoucí molo, Pevná hrana - DIBOND, přední a zadní část, montáž a dodávka	kus	5,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
vv			SO 03 – Molo – pevná hrana, PS 01 - Plovoucí molo						

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
1	OST-044	Cedule - Evidenční číslo plovoucího zařízení - Plovoucí molo - DIBOND, montáž a dodávka	KUS	1,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	4 250,00	Jednotková cena položky v Kč	4 250,00	
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Cedule - Evidenční číslo plovoucího zařízení - DIBOND				
		nabídka: KPR	kus	1,0000		
		nýt - černý	kus	6,0000		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		dělník - nýtování (1,3 hod)	Nh	1,3000		
		THP	Nh	0,2500		
		Mzdy celkem				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	0,00		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				4 249,09

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
2	OST-045	Cedule - Evidenční číslo plovacího zařízení - NEREZ, GRAVÍROVÁNÍ, montáž a dodávka	KUS	5,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	23 750,00	Jednotková cena položky v Kč	4 750,00	
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Cedule - Evidenční číslo plovacího zařízení - NEREZ, GRAVÍROVÁNÍ nabídka: GRAPO	kus	5,0000		
		vruty	kus	30,0000		
		vrtač - opotřebení	kpl	1,0000		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		dělník (1 os x 6 hod x 1 dny)	Nh	6,0000		
		THP	Nh	0,2500		
		Mzdy celkem				
		pronájem AKU vrtačka	den	1,00		
		doprava - cedule	km	192,0000		
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	2 032,50		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				23 745,65

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
3	OST-046	Cedule - Maximální počet osob na mole, montáž a dodávka	KUS	2,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	9 500,00	Jednotková cena položky v Kč		
Způsob ocenění		Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.				
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Cedule - Maximální počet - DIBOND				
		nabídka: KPR	kus	2,0000		
		nýt - černý	kus	12,0000		
		vrták	kpl	1,0000		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		dělník - nýtování (2 os x 2,5 hod)	Nh	5,0000		
		THP	Nh	1,2500		
		Mzdy celkem				
		pronájem AKU vrtačka	den	0,50		
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	0,00		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				9 498,56

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
4	OST-047	Cedule - Označení odběrného sloupku, montáž a dodávka	KUS	12,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	1 380,00	Jednotková cena položky v Kč		
				115,00		
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Cedule - Označení OS - nálepka A4 nabídka: KPR	kus	12,0000		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		THP	Nh	0,1500		
		Mzdy celkem				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	67,50		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				1 364,47

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
5	OST-048	Záchranné světlo k záchrannému kruhu	KUS	1,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	1 104,00	Jednotková cena položky v Kč	1 104,00	
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Záchranné světlo k záchrannému kruhu				
		nabídka: KPR	kus	1,0000		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		THP	Nh	0,1300		
		Mzdy celkem				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	58,50		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				1 098,54

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
7	OST-49	Cedule - stojan na záchranný kruh - Plovoucí molo, Pevná hrana - DIBOND, přední a zadní část, montáž a dodávka	KUS	5,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	107 345,00	Jednotková cena položky v Kč		
Způsob ocenění		Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.				
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Cedule - Záchrana tonoucího - přední a zadní část - DIBOND				
		nabídka: KPR	kus	5,0000		
		grafika: KPR	kpl	1,0000		
		nýt (černé + bílé)	kus	160,0000		
		vrták	kus	2,0000		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		dělník - nýtování (3 os x 11 hod x 2,25 dny)	Nh	74,2500		
		THP	Nh	10,0000		
		Mzdy celkem				
		Pronájem - vrtačka	den	2,5000		
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	0,00		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				107 337,83

Změnový list č. 27/2021

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou
S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Číslo projektu 562 553 0005
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 01 - Plovoucí molo
Název ZBV: Variace č. 27 - INFORMČNÍ CEDULE, ZÁCHRANNÉ KRUHY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

PS 01

Pořadové číslo ZBV:

27

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
Zhotovitel: SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, IČO: 45538093)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek
Návrh na Variace č. 27 - INFORMČNÍ CEDULE, ZÁCHRANNÉ KRUHY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Na základě požadavku zástupce Investora a zástupce ČS Lloyd bylo provedeno doplnění informačních cedulí a záchranných kruhů s příslušenstvím.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	203 579,00 Kč	203 579,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

- a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací a z důvodu návaznosti dílčích činností.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření: AD nemá námitek.				
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
číslo smlouvy : S/RVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	15.11.2021	
týká se bodu :	246 330,59 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno	██████████	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	██████████	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis
				Číslo paré: