

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 9. 7. 2021 níže uvedené smluvní strany

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva  
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva  
ve věcech běžného plnění smlouvy:  
Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000226

a

**Zhotovitel:** Skanska a.s.  
se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8  
IČO: 26271303  
DIČ: CZ26271303  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 10. 12. 2001 v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 15904  
zastoupen [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
ve věcech běžného plnění smlouvy: [REDAKCE]  
ve věcech technických:  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
číslo smlouvy zhotovitele: 760405 27477 5

## II. Preambule

- Objednatel a zhotovitel spolu dne 9. 7. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 1100 – 21000226 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v úpravě zastávky MHD Výletní a navazujícího prostoru, ve statutárním městě Brně, a to v rámci a dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Ulice Návrší Svobody – úprava zastávky MHD Výletní“ (dále jen „dílo“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení díla. Realizace stavebních prací na díle musí být koordinovaná s dalšími stavbami. Při realizaci s dílem koordinované stavby „Brno, Návrší Svobody – drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ však došlo k nepředvídatelným skutečnostem, které způsobily zpoždění termínu dokončení této stavby. Na tuto s dílem koordinovanou stavbu, jejíž dokončení se nyní předpokládá v prosinci 2021, navazuje realizace dalších staveb včetně realizace díla. Uvedená změna tak vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- 3) Na základě výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení díla. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III. Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 1100 - 21000226 ze dne 9. 7. 2021 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 3 a 4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

*„(3) Ukončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 31. 7. 2022.*

*(4) Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části: do 31. 8. 2022.“*

- 2) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli aktualizovaný Harmonogram, a to nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele k zahájení prací.

### IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech; vždy jeden pro každou smluvní stranu. Uzavírá-li se však tento dodatek č. 1 elektronicky, poslední podepisující strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu elektronický uzavřený originál druhé smluvní straně.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

V Brně dne:

V Brně dne:

   
Datum: 2021.11.29

.....  
Ing. Petr Kratochvíl  
předseda představenstva

   
Datum: 2021.11.29

.....  
Mgr. Filip Leder  
místopředseda představenstva

