

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0157/U2000/20/RS  
č. 0158/U2100/20/RS  
(objednatele)  
č. SO20V0114 (zhotovitele)  
ze dne 20.7.2020  
**na provedení stavebních prací**

**„ÚČOV– rekonstrukce zaslepovací hrany a zídky DN 5-8“**

**a**

**„ÚČOV– rekonstrukce středových odtokových žlabů DN 1-8“**

**Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112  
se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290  
zastoupená: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Česká voda – Czech Water, a.s.**, IČ: 25035070, DIČ: CZ25035070  
se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115  
zastoupená  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

### **Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou méněpráce, dodatečné stavební činnosti a změna ceny díla. Na základě prohlídky stavby byl zjištěn staticky nevyhovující (havarijní) stav stávajících železobetonových pilířů a ze stavebně-technického průzkumu vyplynula nutnost odstranění pilířů v havarijním stavu a jejich nahrazení za nerez. ocelové nosníky. U dosazovací nádrže č. 8 bylo přistoupeno k náhradě materiálu. Z důvodu netěsnosti a havarijnímu stavu musí být rovněž kompletně nahrazeno i svodové potrubí.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

### **Článek I.**

- 1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.2, který zní:  
„2.1.2 zhotovitel neprovede tyto dodatečné stavební práce  
u DN8:**

- nebude proveden nerezový žlab s pilovou hranou
- nebude provedena úprava žlabu a napojení 16ks potrubí odtoku DN300

2. Ustanovení čl. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.3, který zní:  
 „2.1.3 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

u DN8:

- žlab z černého plechu s pilovou hranou,
- úprava žlabu a napojení 16ks potrubí odtoku DN300,
- demontáž svodového potrubí DN300,
- svodové potrubí DN300 z černé oceli, kotvící prvky pro uchycení žlabu,

u DN3:

- ošetření hlav sloupů,
- náhrada vadných sloupů.

3. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který se nově doplňuje takto:

„5.1.2 Cena díla dle ust. čl. 2.1.2 a 2.1.3 činí bez DPH **1 115 194,00 Kč**“

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a č. 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	30 218 413,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 223 042,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1 115 194,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>331 333 607,00 Kč</b>
DPH 21 %	

Akce	číslo akce		bez DPH
<b>ÚČOV– rekonstrukce zaslepovací hrany a zídky DN 5-8</b>	1/2/U20/00	SoD	6 683 527,00 Kč
		dodatek č. 1	-
		dodatek č. 2	-
celkem vč. dodatků 1a 2			<b>6 683 527,00 Kč</b>
<b>ÚČOV– rekonstrukce středových odtokových žlabů DN 1-8</b>	1/2/U21/00	SoD	22 311 844,00 Kč
		dodatek č. 1	1 223 042,00 Kč
		dodatek č. 2	1 115 194,00 Kč
celkem vč. dodatku 1 a 2			<b>24 650 080,00 Kč</b>
<b>Celkem za obě akce</b>			<b>31 333 067,00 Kč</b>

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

### **Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

### **Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce.
2. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dodatečných stavebních činností

Za Objednatele  
v Praze dne

Za Zhotovitele  
v Praze dne

---

---

---

---