

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006919

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21GB10020

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0003

Název související veřejné zakázky: „D5 Modernizace kabelové trasy a připojení na D5, zajištění TDS“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. BUNG CZ, s.r.o.

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 27454576

DIČ: CZ27454576

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp.zn. C113589

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy Objednatele 02PT-006919, č. smlouvy Poskytovatele 21BG10020, ze dne 24. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby poskytování služeb dle Smlouvy, a proto uzavírají dle ustanovení 16.5 Smlouvy tento Dodatek.

- 1.3. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je pokyn č. 38 vydaný Správcem stavby „Modernizace kabelové trasy a připojení na D5“, kterým vyzval zhotovitele předmětné stavby k realizaci prací obsažených v návrhu Variace ze dne 30.03.2021. Zhotovitel v rámci zmíněného návrhu Variace řešícího připojení portálů elektronického mytí a informačních portálů, předložil popis plánovaných technologií, popis jednotlivých prací včetně odhadovaných nákladů zahrnujících rovněž náklady na DIO. S ohledem na tento předpokládaný rozsah prací je zcela nemožné tyto práce realizovat během Doby pro dokončení Díla a Doby pro uvedení do provozu tak, jak je definuje Smlouva o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, ve znění uzavřených dodatků. Smluvní strany se tedy dohodly na prodloužení doby poskytování služeb v návaznosti na prodloužení Doby pro dokončení Díla a Doby pro uvedení do provozu.

Článek 2.

Předmět Dodatku

- 2.1. Z důvodů uvedených výše se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení 3.2 článku III. Doba a místo plnění Smlouvy následovně:

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31. 8. 2022, nebo do vyčerpání finančních prostředků, podle toho, která varianta nastane dříve.

- 2.2. Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Doby poskytování Služeb nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 3.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Praze dne
29. 10. 2021

V Praze dne 30. 10. 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

BUNG CZ, s.r.o.