

DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-005050

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20PC12

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Název související veřejné zakázky:

I/27 Vysoká Libyně – DUSP/PDPS + AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Prime-com s.r.o.

se sídlem: Toužimská 1688/16, 323 00 Plzeň
IČO: 07772769
DIČ: CZ07772769
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 37337
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb následovně:

Zdůvodnění dodatku:

Dne 3.11.2021 se konalo jednání zástupců ŘSD ČR, obce Vysoká Libyně, VaK a.s. a Policie ČR s projektantem – viz. Příloha č.1 - Záznam z jednání, na kterém bylo rozhodnuto o zvětšení rozsahu prací o SO 341 – Přeložka vodovodu a zároveň snížení rozsahu prací o SO 431 – Přeložka sdělovacího vedení – viz. Příloha č. 2 - Cenová kalkulace. Vzhledem k celkovému zvětšení rozsahu prací se navyšuje Cena za poskytování služeb a upravuje Lhůta plnění.

Čl. 5. **Lhůta plnění** se upravuje:

Původní termíny:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do 30. 09.2021 od účinnosti smlouvy.
 - 5.1.2. Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději do 30. 11. 2021.
 - 5.1.3. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: nejpozději do 30. 11. 2021.
 - 5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – PDPS – koncept: Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
 - 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – PDPS – čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od schválení konceptu čistopisu Objednatelem.
 - 5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Nové upravené termíny:

- 5.1.2. Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději do **31. 08. 2022.**
- 5.1.3. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: nejpozději do **31. 08. 2022.**

Čl. 6. **Cena za poskytování služeb** se upravuje:

Původní cena: 958.860,00 Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č.1: **40.000,00 Kč bez DPH**

Nová upravená cena: **998.860,00 Kč bez DPH**

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.29
12:13:54 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 29.11.2021 15:48:53 +01:00