



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK č. 7

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU

Název zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3007/2019**

ISPROFOND: 5713520010

a

Společnost NEDAŘÍ 2019

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

Vedoucí účastník společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: **47115921**, DIČ: **CZ47115921**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B 1809**

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva**

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Druhý účastník společnosti: AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

IČO: **48029483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,

spisová značka **C 14616**

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Společnost NEDAŘÍ 2019, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **73/19-OZ/SOD**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“, která nabyla účinnosti dne 22. 8. 2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 11 (dále jen „ZL č. 11“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| Změnový list | Navýšení nákladů | Snížení nákladů | Celková změna |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 11 | 12.832.663,20 Kč | 0 | 12.832.663,20 Kč |

Cena díla dle dodatku č. 6 **2 135 216 933,22 Kč**

Změna ceny díla dle dodatku č. 7.....**12 832 663,20 Kč**

Nová Cena díla bez DPH..... 2 148 049 596,42 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 148 049 596,42 Kč**

slovy: **dvěmiliardystočtyřicetosmmiliónůčtyřicetdevěttisícpětsetdevadesátšest korun českých čtyřicetdva haléřů**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 7.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 7, která nahrazuje příslušnou tabulku Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 6 obsaženou v Příloze č. 1 Dodatku č. 6.
- 3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 11 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že tento a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29.11.2021

V Praze dne 15.11.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

15.11.2021

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

16.11.2021

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny

– změna dle dodatku č. 7

| stavba: | | Původní rozpočet | Rozpočet dod. č. 6 | Vícepráce ZL 11 | Méněpráce ZL 11 | Rozpočet dod. č. 7 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice | | 2 090 305 277,00 | 2 135 216 933,22 | 12 832 663,20 | - | 2 148 049 596,42 |
| Cena díla za projektovou dokumentaci stavby | | 105 848 180,00 | 105 771 047,00 | | | 105 771 047,00 |
| DSP | Projektová dokumentace pro stavební povolení | 33 013 578,00 | 33 013 578,00 | | | 33 013 578,00 |
| PDP | Projektová dokumentace pro provádění stavby | 72 834 602,20 | 72 757 469,00 | | | 72 757 469,00 |
| Cena díla za autorský dozor | | jednotková cena | | | | |
| Cena díla za zhotovení stavby | | 1 984 457 097,00 | 2 029 445 886,22 | | | 2 042 278 549,42 |
| Číslo objektu | Název objektu | Cena objektu [Kč] | | | | |
| D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení | | | | | |
| PS 01-28-01 | žst. Nedakonice, úprava SZZ | 10 400 829,00 | 11 627 870,40 | | | 11 627 870,40 |
| PS 03-28-01 | žst. Staré Město u U.H., úprava SZZ | 77 868 614,00 | 77 868 614,00 | | | 77 868 614,00 |
| PS 05-28-01 | žst. Huštěnovice, úprava SZZ | 27 349 413,00 | 27 630 573,00 | | | 27 630 573,00 |
| PS 07-28-01 | žst. Napajedla, úprava SZZ | 35 700 879,00 | 35 700 879,00 | | | 35 700 879,00 |
| PS 09-28-01 | žst. Otrokovice, úprava SZZ | 58 243 188,00 | 69 173 183,00 | | | 69 173 183,00 |
| PS 11-28-01 | žst. Tlumačov, úprava SZZ | 26 442 693,00 | 26 512 983,00 | | | 26 512 983,00 |
| PS 13-28-01 | žst. Hulín, úprava SZZ | 82 426 061,00 | 82 847 801,00 | | | 82 847 801,00 |
| PS 15-28-01 | žst. Říkovice, úprava SZZ | 39 539 413,00 | 39 679 993,00 | | | 39 679 993,00 |
| PS 02-28-01 | t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava TZZ | 15 315 448,00 | 15 385 738,00 | | | 15 385 738,00 |
| PS 04-28-01 | t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, úprava TZZ | 15 730 239,00 | 15 800 529,00 | | | 15 800 529,00 |
| PS 06-28-01 | t.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava TZZ | 21 839 242,00 | 21 979 822,00 | | | 21 979 822,00 |
| PS 08-28-01 | t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava TZZ | 19 143 907,00 | 19 214 197,00 | | | 19 214 197,00 |
| PS 10-28-01 | t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava TZZ | 20 803 940,00 | 20 944 520,00 | | | 20 944 520,00 |
| PS 12-28-01 | t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava TZZ | 24 109 585,00 | 24 109 585,00 | | | 24 109 585,00 |
| PS 14-28-01 | t.ú. Hulín - Říkovice, úprava TZZ | 23 580 662,00 | 23 580 662,00 | | | 23 580 662,00 |
| PS 20-28-01 | t.ú. Staré Město u U.H. - Uherské Hradiště, úprava TZZ | 1 669 090,00 | 1 669 090,00 | | | 1 669 090,00 |
| PS 40-28-01 | t.ú. Třebětice - Hulín, úprava TZZ | 2 258 500,00 | 2 258 500,00 | | | 2 258 500,00 |
| PS 50-28-01 | t.ú. Hulín - Kroměříž, úprava TZZ | 1 614 309,00 | 1 614 309,00 | | | 1 614 309,00 |
| PS 52-28-01 | T.ú. Kroměříž - Zborovice, rekonstrukce PZS v km 5,816 | 7 723 949,00 | 7 723 949,00 | | | 7 723 949,00 |
| D.2 | Železniční sdělovací zařízení | | | | | |
| PS 01-14-01 | žst. Nedakonice, úprava a doplnění MK | 2 013 360,00 | 2 013 360,00 | | | 2 013 360,00 |
| PS 02-14-01 | t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., TK | 7 380 441,00 | 7 380 441,00 | | | 7 380 441,00 |
| PS 03-14-01 | žst. Staré Město u U.H., úprava a doplnění MK | 6 284 800,00 | 6 284 800,00 | | | 6 284 800,00 |
| PS 04-14-01 | t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, TK | 4 799 642,00 | 4 799 642,00 | | | 4 799 642,00 |
| PS 05-14-01 | žst. Huštěnovice, úprava a doplnění MK | 2 405 301,00 | 2 405 301,00 | | | 2 405 301,00 |
| PS 06-14-01 | t.ú. Huštěnovice - Napajedla, TK | 6 481 233,00 | 6 481 233,00 | | | 6 481 233,00 |
| PS 07-14-01 | žst. Napajedla, úprava a doplnění MK | 3 486 315,00 | 3 486 315,00 | | | 3 486 315,00 |
| PS 08-14-01 | t.ú. Napajedla - Otrokovice, TK | 5 883 473,00 | 5 883 473,00 | | | 5 883 473,00 |
| PS 09-14-01 | žst. Otrokovice, úprava a doplnění MK | 6 504 691,00 | 6 504 691,00 | 636 435,00 | | 7 141 126,00 |
| PS 10-14-01 | t.ú. Otrokovice - Tlumačov, TK | 6 485 989,00 | 6 485 989,00 | | | 6 485 989,00 |
| PS 11-14-01 | žst. Tlumačov, úprava a doplnění MK | 2 932 700,00 | 2 932 700,00 | | | 2 932 700,00 |
| PS 12-14-01 | t.ú. Tlumačov - Hulín, TK | 7 774 169,00 | 7 774 169,00 | | | 7 774 169,00 |
| PS 13-14-01 | žst. Hulín, úprava a doplnění MK | 10 253 000,00 | 10 253 000,00 | | | 10 253 000,00 |
| PS 14-14-01 | t.ú. Hulín - Říkovice, TK | 7 845 364,00 | 7 845 364,00 | | | 7 845 364,00 |
| PS 15-14-01 | žst. Říkovice, úprava a doplnění MK | 3 367 439,00 | 3 367 439,00 | | | 3 367 439,00 |
| PS 20-14-01 | t.ú. Staré Město u U.H. - Uherské Hradiště, úprava sděl. kabelů | 3 227 302,00 | 3 227 302,00 | | | 3 227 302,00 |
| PS 30-14-01 | t.ú. Otrokovice - Zlín - U mlýna, úprava sděl. kabelů | 439 232,00 | 439 232,00 | | | 439 232,00 |
| PS 40-14-01 | t.ú. Hulín - Třebětice, úprava sděl. kabelů | 3 076 077,00 | 3 076 077,00 | | | 3 076 077,00 |
| PS 50-14-01 | t.ú. Hulín - Kroměříž, úprava sděl. kabelů | 3 139 886,00 | 3 139 886,00 | | | 3 139 886,00 |
| PS 90-14-01 | Nedakonice - Říkovice, úprava a doplnění přenosového systému | 13 430 618,00 | 18 702 133,40 | | | 18 702 133,40 |
| PS 90-14-02 | Nedakonice - Říkovice, úprava a doplnění dálkové optické kabelové sítě | 19 876 019,00 | 21 483 207,90 | | | 21 483 207,90 |
| PS 90-14-03 | Nedakonice - Říkovice, přesměrování provozu z DK | 349 847,00 | 349 847,00 | | | 349 847,00 |
| PS 90-14-04 | Nedakonice - Říkovice, demontáž DK | 498 507,00 | 498 507,00 | | | 498 507,00 |
| PS 09-14-02 | TNS Otrokovice, EZS | 380 131,00 | 380 131,00 | | | 380 131,00 |
| PS 09-14-03 | TNS Otrokovice, LDP | 831 671,00 | 831 671,00 | | | 831 671,00 |
| PS 15-14-02 | TNS Říkovice, EZS | 346 024,00 | 346 024,00 | | | 346 024,00 |
| PS 15-14-03 | TNS Říkovice, LDP | 792 930,00 | 792 930,00 | | | 792 930,00 |
| PS 09-14-04 | TNS Otrokovice, kamerový systém | 2 282 648,00 | 2 282 648,00 | | | 2 282 648,00 |
| PS 09-14-05 | TNS Otrokovice, sdělovací zařízení | 102 350,00 | 102 350,00 | | | 102 350,00 |
| PS 15-14-04 | TNS Říkovice, kamerový systém | 1 975 893,00 | 1 975 893,00 | | | 1 975 893,00 |
| PS 15-14-05 | TNS Říkovice, sdělovací zařízení | 104 048,00 | 104 048,00 | | | 104 048,00 |
| PS 90-14-05 | t.ú. Nedakonice - Říkovice, DDTS ZDC | 1 044 613,00 | 1 044 613,00 | | | 1 044 613,00 |

| D.3 | | Silnoproudá technologie včetně DŘT | | | | |
|----------------|-------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|
| PS | 01-05-01 | TNS Nedakonice, úprava zařízení DŘT, SKŘ a MRS | 523 236,00 | 1 236 686,00 | | 1 236 686,00 |
| PS | 01-05-02 | Žst.Nedakonice, úprava zařízení DŘT | 1 867 788,00 | 1 867 788,00 | | 1 867 788,00 |
| PS | 09-05-01 | TNS Otrokovice, zařízení DŘT, SKŘ a MRS | 8 446 041,00 | 8 446 041,00 | 480 700,00 | 8 926 741,00 |
| PS | 09-05-02 | Žst. Otrokovice, úprava zařízení DŘT | 438 815,00 | 438 815,00 | | 438 815,00 |
| PS | 15-05-01 | TNS Říkovice, zařízení DŘT, SKŘ a MRS | 8 506 655,00 | 8 506 655,00 | | 8 506 655,00 |
| PS | 15-05-02 | Žst.Říkovice, úprava zařízení DŘT | 437 495,00 | 437 495,00 | | 437 495,00 |
| PS | 17-05-01 | ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému | 3 431 995,00 | 3 618 335,00 | 257 320,00 | 3 875 655,00 |
| PS | 09-09-02 | TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory | 39 802 988,00 | 39 802 988,00 | | 39 802 988,00 |
| PS | 09-09-03 | TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SZDC | 10 119 343,00 | 10 119 343,00 | | 10 119 343,00 |
| PS | 09-09-04 | TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKŘ - E.ON | - | 5 131 226,00 | | 5 131 226,00 |
| PS | 15-09-01 | TNS Říkovice, rozvodna 110kV, technologie | 15 997 752,00 | 15 997 752,00 | | 15 997 752,00 |
| PS | 15-09-02 | TNS Říkovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory | 3 356 323,00 | 3 356 323,00 | | 3 356 323,00 |
| PS | 15-09-03 | TNS Říkovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SZDC | 6 374 849,00 | 6 374 849,00 | | 6 374 849,00 |
| PS | 01-09-01 | TNS Nedakonice, demontáž technologie 3kV DC | 346 459,00 | 7 429 513,30 | | 7 429 513,30 |
| PS | 01-09-02 | TNS Nedakonice, vazba ochran | 1 399 912,00 | 6 947 607,32 | | 6 947 607,32 |
| PS | 09-09-05 | TNS Otrokovice, technologie balancérů | 276 532 022,00 | 276 532 022,00 | | 276 532 022,00 |
| PS | 09-09-08 | TNS Otrokovice, rozvodna 25kV | 48 256 740,00 | 48 256 740,00 | | 48 256 740,00 |
| PS | 09-09-09 | TNS Otrokovice, rozvodna 25kV - SKŘ | 9 595 670,00 | 9 595 670,00 | | 9 595 670,00 |
| PS | 09-09-10 | TNS Otrokovice, rozvodna 22kV | 27 311 042,00 | 27 311 042,00 | | 27 311 042,00 |
| PS | 09-09-11 | TNS Otrokovice, vlastní spotřeba | 5 061 968,00 | 5 061 968,00 | | 5 061 968,00 |
| PS | 09-09-12 | TNS Otrokovice, měření spotřeby | 1 208 269,00 | 1 208 269,00 | | 1 208 269,00 |
| PS | 09-09-13 | TNS Otrokovice, registrační měření - BLACKBOX | 2 020 005,00 | 2 020 005,00 | | 2 020 005,00 |
| PS | 09-09-14 | TNS Otrokovice, nasazení převozně TNS | 20 111 859,00 | 20 111 859,00 | | 20 111 859,00 |
| PS | 09-09-15 | TNS Otrokovice, kiosková TS 22/0,4kV | 8 529 579,00 | 8 529 579,00 | | 8 529 579,00 |
| PS | 09-09-16 | TNS Otrokovice, provozní budova - klimatizace | 2 800 164,00 | 2 800 164,00 | | 2 800 164,00 |
| PS | 09-09-17 | TNS Otrokovice, vazba ochran | 1 332 824,00 | 1 332 824,00 | | 1 332 824,00 |
| PS | 09-09-18 | TNS Otrokovice, ochrana napájecího systému E.ON | 9 010 149,00 | 9 010 149,00 | | 9 010 149,00 |
| PS | 15-09-05 | TNS Říkovice, technologie balancérů | 138 583 667,00 | 138 583 667,00 | | 138 583 667,00 |
| PS | 15-09-08 | TNS Říkovice, rozvodna 25kV | 44 390 081,00 | 44 390 081,00 | | 44 390 081,00 |
| PS | 15-09-09 | TNS Říkovice, rozvodna 25kV - SKŘ | 3 804 555,00 | 3 804 555,00 | | 3 804 555,00 |
| PS | 15-09-10 | TNS Říkovice, rozvodna 22kV | 15 956 610,00 | 15 956 610,00 | | 15 956 610,00 |
| PS | 15-09-11 | TNS Říkovice, eliminace hoření LIS | 803 352,00 | 803 352,00 | | 803 352,00 |
| PS | 15-09-12 | TNS Říkovice, vlastní spotřeba | 5 655 946,00 | 5 655 946,00 | | 5 655 946,00 |
| PS | 15-09-13 | TNS Říkovice, měření spotřeby | 2 352 674,00 | 2 352 674,00 | | 2 352 674,00 |
| PS | 15-09-14 | TNS Říkovice, registrační měření -BLACKBOX | 2 345 095,00 | 2 345 095,00 | | 2 345 095,00 |
| PS | 15-09-15 | TNS Říkovice, provozní budova - klimatizace | 597 642,00 | 597 642,00 | | 597 642,00 |
| PS | 15-09-16 | TNS Říkovice, vazba ochran | 1 399 912,00 | 1 399 912,00 | | 1 399 912,00 |
| PS | 15-09-17 | TNS Říkovice, ochrana napájecího systému ČEZ | 6 302 309,00 | 6 302 309,00 | | 6 302 309,00 |
| PS | 07-13-01 | Žst. Napajedla, TS 25/0,46kV pro napájení EOV | 2 326 690,00 | 2 326 690,00 | | 2 326 690,00 |
| PS | 09-08-01 | TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz | 15 481 236,00 | 15 481 236,00 | | 15 481 236,00 |
| PS | 09-08-02 | TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - rozpojovací skříně 6kV | 1 563 349,00 | 1 563 349,00 | 672 196,00 | 2 235 545,00 |
| PS | 09-08-03 | TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - provizorní NTS | 4 908 617,00 | 4 908 617,00 | | 4 908 617,00 |
| PS | 15-08-01 | TNS Říkovice, rozvodna 6kV, 50Hz | 3 978 198,00 | 3 978 198,00 | | 3 978 198,00 |
| PS | 15-08-02 | TNS Říkovice, rozpojovací skříně 6kV, 50Hz | 673 430,00 | 673 430,00 | | 673 430,00 |
| E.1.1.1 | | Železniční svršek | | | | |
| SO | 01-17-01 | žst. Nedakonice, úprava LIS | 1 894 699,00 | 1 894 699,00 | | 1 894 699,00 |
| SO | 09-17-01 | TNS Otrokovice, úprava vlečky | 601 973,00 | 601 973,00 | | 601 973,00 |
| SO | 10-17-01 | t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava LIS | 2 571 377,00 | 2 571 377,00 | | 2 571 377,00 |
| SO | 14-17-01 | t.ú. Hulín - Říkovice, úprava LIS | 1 072 941,00 | 1 072 941,00 | | 1 072 941,00 |
| SO | 15-17-01 | TNS Říkovice, úprava vlečky | 9 543 867,00 | 9 543 867,00 | | 9 543 867,00 |
| E.1.4 | | Mosty, propustky, zdi | | | | |
| SO | 90-19-01 | Nedakonice - Říkovice, přechody kabelů přes mostní objekty | 4 222 471,00 | 4 222 471,00 | | 4 222 471,00 |
| E.1.5 | | Ostatní inženýrské objekty | | | | |
| SO | SO 90-14-06 | Ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů před vlivy TV | - | - | | - |
| SO | 90-00-01 | Nedakonice - Říkovice, vegetační úpravy | 3 129 779,00 | 3 129 779,00 | | 3 129 779,00 |
| E.1.6 | | Potrubiň vedení | | | | |
| SO | 09-22-01 | TNS Otrokovice, rozvod vody v areálu | 186 222,00 | 186 222,00 | | 186 222,00 |
| SO | 09-27-01 | TNS Otrokovice, kanalizace | 4 303 672,00 | 4 303 672,00 | | 4 303 672,00 |
| SO | 15-22-01 | TNS Říkovice, rozvod vody v areálu | 1 194 201,00 | 1 194 201,00 | | 1 194 201,00 |
| SO | 15-27-01 | TNS Říkovice, kanalizace | 2 712 126,00 | 2 712 126,00 | | 2 712 126,00 |
| E.1.8 | | Pozemní komunikace | | | | |
| SO | 09-18-01 | TNS Otrokovice, zpevněné plochy | 9 191 942,00 | 9 191 942,00 | | 9 191 942,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| SO | 09-18-02 | TNS Otrokovice, HTÚ | 3 386 561,00 | 3 386 561,00 | | 3 386 561,00 |
| SO | 15-18-01 | TNS Říkovice, zpevněné plochy | 8 444 942,00 | 8 444 942,00 | | 8 444 942,00 |
| SO | 15-18-02 | TNS Říkovice, příjezdová komunikace | 2 672 066,00 | 2 672 066,00 | | 2 672 066,00 |
| SO | 15-18-03 | TNS Říkovice, HTÚ | 4 876 413,00 | 4 876 413,00 | | 4 876 413,00 |
| E.3.1 | | Trakční vedení | | | | |
| SO | 01-01-01 | Žst. Nedakonice, úprava trakčního vedení | 11 610 387,00 | 15 068 426,00 | | 15 068 426,00 |
| SO | 01-01-03 | Žst. Nedakonice, úprava napájecího vedení | 2 732 312,00 | 2 795 457,50 | | 2 795 457,50 |
| SO | 02-01-01 | t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava trakčního vedení | 15 468 934,00 | 15 468 934,00 | | 15 468 934,00 |
| SO | 03-01-01 | žst. Staré Město u U.H., úprava trakčního vedení | 27 198 406,00 | 27 198 406,00 | | 27 198 406,00 |
| SO | 04-01-01 | t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, úprava trakčního vedení | 13 023 146,00 | 13 023 146,00 | | 13 023 146,00 |
| SO | 05-01-01 | žst. Huštěnovice, úprava trakčního vedení | 7 436 595,00 | 7 436 595,00 | | 7 436 595,00 |
| SO | 06-01-01 | t.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava trakčního vedení | 18 053 064,00 | 18 053 064,00 | | 18 053 064,00 |
| SO | 07-01-01 | žst. Napajedla, úprava trakčního vedení | 11 094 138,00 | 11 094 138,00 | | 11 094 138,00 |
| SO | 07-01-03 | žst. Napajedla, úprava připojení MVV na TV | 2 753 174,00 | 2 753 174,00 | | 2 753 174,00 |
| SO | 07-01-04 | žst. Napajedla, úprava trakčního vedení vlečky Fatra a.s. | 1 038 005,00 | 1 038 005,00 | | 1 038 005,00 |
| SO | 08-01-01 | t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava trakčního vedení | 15 586 506,00 | 15 586 506,00 | | 15 586 506,00 |
| SO | 09-01-01 | žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení | 22 039 071,00 | 22 039 071,00 | | 22 039 071,00 |
| SO | 09-01-03 | žst. Otrokovice, napájecí vedení | 12 186 067,00 | 12 186 067,00 | | 12 186 067,00 |
| SO | 09-01-04 | žst. Otrokovice, zpětné vedení | 486 448,00 | 486 448,00 | | 486 448,00 |
| SO | 09-01-05 | žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení vlečky TOMA | 1 126 880,00 | 1 300 015,40 | | 1 300 015,40 |
| SO | 09-01-07 | žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení vlečky Barum | 988 788,00 | 988 788,00 | | 988 788,00 |
| SO | 10-01-01 | t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava trakčního vedení | 15 586 506,00 | 15 586 506,00 | | 15 586 506,00 |
| SO | 10-01-03 | t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava ZOK | 1 897 784,00 | 1 897 784,00 | | 1 897 784,00 |
| SO | 11-01-01 | žst. Tlumačov, úprava trakčního vedení | 14 201 313,00 | 14 201 313,00 | | 14 201 313,00 |
| SO | 11-01-03 | žst. Tlumačov, úprava trakčního vedení vlečky Metalšrot | 823 979,00 | 823 979,00 | | 823 979,00 |
| SO | 12-01-01 | t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava trakčního vedení | 18 380 936,00 | 18 380 936,00 | | 18 380 936,00 |
| SO | 12-01-03 | t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava ZOK | 2 204 703,00 | 2 204 703,00 | | 2 204 703,00 |
| SO | 13-01-01 | žst. Hulín, úprava trakčního vedení | 21 886 883,00 | 21 886 883,00 | | 21 886 883,00 |
| SO | 13-01-03 | žst. Hulín, úprava ZOK | 1 281 318,00 | 1 281 318,00 | | 1 281 318,00 |
| SO | 14-01-01 | t.ú. Hulín - Říkovice, úprava trakčního vedení | 20 259 998,00 | 20 259 998,00 | | 20 259 998,00 |
| SO | 15-01-01 | žst. Říkovice, úprava trakčního vedení | 10 916 886,00 | 10 916 886,00 | | 10 916 886,00 |
| SO | 15-01-03 | žst. Říkovice, napájecí vedení | 9 454 839,00 | 9 454 839,00 | | 9 454 839,00 |
| SO | 15-01-04 | žst. Říkovice, zpětné vedení | 3 837 420,00 | 3 837 420,00 | | 3 837 420,00 |
| E.3.2 | | Napájecí stanice (měrnírna, trakční transformovna) – stavební část | | | | |
| SO | 07-15-01 | Žst. Napajedla, úprava EOV, domek pro trafostanici TREV01, stavební část | 531 598,00 | 531 598,00 | | 531 598,00 |
| SO | 09-15-01 | TNS Otrokovice, demolice | 10 440 681,00 | 10 440 681,00 | | 10 440 681,00 |
| SO | 09-15-02 | TNS Otrokovice, technologická budova | 38 471 336,00 | 38 471 336,00 | | 38 471 336,00 |
| SO | 09-15-03 | TNS Otrokovice, TR 27/7,5kV - stavební část | 17 625 982,00 | 17 625 982,00 | | 17 625 982,00 |
| SO | 09-15-04 | TNS Otrokovice, kabelovod | 597 194,00 | 597 194,00 | | 597 194,00 |
| SO | 09-15-05 | TNS Otrokovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení | 3 621 503,00 | 3 621 503,00 | | 3 621 503,00 |
| SO | 09-15-06 | TNS Otrokovice, garáž | 716 435,00 | 716 435,00 | | 716 435,00 |
| SO | 09-15-07 | TNS Otrokovice, objekt vlastní spotřeby | 917 057,00 | 917 057,00 | | 917 057,00 |
| SO | 09-15-08 | TNS Otrokovice, objekt polarizační drenáže | 248 915,00 | 248 915,00 | | 248 915,00 |
| SO | 09-15-09 | TNS Otrokovice, zpevněná plocha PTM a PNTS | 433 480,00 | 433 480,00 | | 433 480,00 |
| SO | 09-33-01 | TNS Otrokovice, oplocení | 1 079 668,00 | 1 079 668,00 | | 1 079 668,00 |
| SO | 15-15-01 | TNS Říkovice, demolice | 8 742 681,00 | 8 742 681,00 | | 8 742 681,00 |
| SO | 15-15-02 | TNS Říkovice, technologická budova | 24 470 844,00 | 24 470 844,00 | | 24 470 844,00 |
| SO | 15-15-03 | TNS Říkovice, R110kV - stavební část | 2 455 529,00 | 2 455 529,00 | | 2 455 529,00 |
| SO | 15-15-04 | TNS Říkovice, TR 110/27kV - stavební část | 17 288 312,00 | 17 288 312,00 | | 17 288 312,00 |
| SO | 15-15-05 | TNS Říkovice, TR 27/13,9kV - stavební část | 4 194 321,00 | 4 194 321,00 | | 4 194 321,00 |
| SO | 15-15-06 | TNS Říkovice, kabelovod | 2 804 154,00 | 2 804 154,00 | | 2 804 154,00 |
| SO | 15-15-07 | TNS Říkovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení | 2 708 878,00 | 2 708 878,00 | | 2 708 878,00 |
| SO | 15-33-01 | TNS Říkovice, oplocení | 974 416,00 | 974 416,00 | | 974 416,00 |
| E.3.4 | | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) | | | | |
| SO | 07-06-02 | Žst. Napajedla, úprava EOV | 2 660 157,00 | 2 660 157,00 | | 2 660 157,00 |
| E.3.6 | | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | | | | |
| SO | 01-06-01 | Žst. Nedakonice, úprava rozvodů nn a osvětlení | 137 436,00 | 137 436,00 | | 137 436,00 |
| SO | 01-06-02 | Žst. Nedakonice, DOÚO | 1 014 057,00 | 3 205 217,00 | | 3 205 217,00 |
| SO | 03-06-01 | Žst. Staré Město, úprava rozvodů nn a osvětlení | 202 397,00 | 202 397,00 | | 202 397,00 |
| SO | 05-06-01 | Žst. Huštěnovice, úprava rozvodů nn a osvětlení | 2 052 771,00 | 2 052 771,00 | | 2 052 771,00 |
| SO | 07-06-01 | Žst. Napajedla, úprava rozvodů nn a osvětlení | 196 984,00 | 196 984,00 | | 196 984,00 |
| SO | 09-06-01 | Žst. Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení | 599 753,00 | 599 753,00 | | 599 753,00 |
| SO | 09-12-01 | TNS Otrokovice, kabelové rozvody vn | 11 144 389,00 | 11 144 389,00 | | 11 144 389,00 |
| SO | 09-04-01 | TNS Otrokovice, přeložka kabelů 6kV | 2 284 516,00 | 2 284 516,00 | 316 196,40 | 2 600 712,40 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| SO | 09-06-02 | TNS Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS | 6 386 272,00 | 6 386 272,00 | | 6 386 272,00 |
| SO | 09-06-03 | TNS Otrokovice, DOÚO | 9 691 367,00 | 9 691 367,00 | 10 469 815,80 | 20 161 182,80 |
| SO | 09-06-04 | TNS Otrokovice, občasná návěst "Stáhněte sběrač" | 4 735 489,00 | 4 735 489,00 | | 4 735 489,00 |
| SO | 11-06-01 | Žst. Tlumačov, úprava rozvodů nn a osvětlení | 196 984,00 | 196 984,00 | | 196 984,00 |
| SO | 13-06-01 | Žst. Hulín, úprava rozvodů nn a osvětlení | 227 364,00 | 227 364,00 | | 227 364,00 |
| SO | 15-12-01 | TNS Říkovice, kabelové rozvody vn | 6 892 372,00 | 6 892 372,00 | | 6 892 372,00 |
| SO | 15-04-01 | TNS Říkovice, přeložka kabelů 6kV | 900 794,00 | 900 794,00 | | 900 794,00 |
| SO | 15-06-02 | TNS Říkovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS | 4 015 678,00 | 4 015 678,00 | | 4 015 678,00 |
| SO | 15-06-03 | TNS Říkovice, DOÚO | 6 839 191,00 | 6 839 191,00 | | 6 839 191,00 |
| SO | 15-06-04 | Žst. Říkovice, úprava rozvodů nn | 1 245 088,00 | 1 245 088,00 | | 1 245 088,00 |
| E.3.7 | | Ukolejnění kovových konstrukcí | | | | |
| SO | 01-01-02 | Žst. Nedakonice, úprava ukolejnění a zpětné cesty | 692 141,00 | 692 141,00 | | 692 141,00 |
| SO | 02-01-02 | t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava ukolejnění | 2 047 725,00 | 2 047 725,00 | | 2 047 725,00 |
| SO | 03-01-02 | žst. Staré Město u U.H., úprava ukolejnění | 1 580 827,00 | 1 580 827,00 | | 1 580 827,00 |
| SO | 04-01-02 | t.ú. Staré Město u U.H. - Huštinovice, úprava ukolejnění | 1 720 687,00 | 1 720 687,00 | | 1 720 687,00 |
| SO | 05-01-02 | žst. Huštinovice, úprava ukolejnění | 489 503,00 | 489 503,00 | | 489 503,00 |
| SO | 06-01-02 | t.ú. Huštinovice - Napajedla, úprava ukolejnění | 2 370 234,00 | 2 370 234,00 | | 2 370 234,00 |
| SO | 07-01-02 | žst. Napajedla, úprava ukolejnění | 645 547,00 | 645 547,00 | | 645 547,00 |
| SO | 07-01-05 | žst. Napajedla, úprava ukolejnění vlečky Fatra a.s. | 127 046,00 | 127 046,00 | | 127 046,00 |
| SO | 08-01-02 | t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava ukolejnění | 2 059 849,00 | 2 059 849,00 | | 2 059 849,00 |
| SO | 09-01-02 | žst. Otrokovice, úprava ukolejnění a zpětné cesty | 1 904 742,00 | 1 904 742,00 | | 1 904 742,00 |
| SO | 09-01-06 | žst. Otrokovice, úprava ukolejnění vlečky TOMA | 317 663,00 | 317 663,00 | | 317 663,00 |
| SO | 09-01-08 | žst. Otrokovice, úprava ukolejnění vlečky BARUM | 264 324,00 | 264 324,00 | | 264 324,00 |
| SO | 10-01-02 | t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava ukolejnění | 2 072 791,00 | 2 072 791,00 | | 2 072 791,00 |
| SO | 11-01-02 | žst. Tlumačov, úprava ukolejnění | 822 880,00 | 822 880,00 | | 822 880,00 |
| SO | 11-01-04 | žst. Tlumačov, úprava ukolejnění vlečky Metalšrot | 293 920,00 | 293 920,00 | | 293 920,00 |
| SO | 12-01-02 | t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava ukolejnění | 2 388 124,00 | 2 388 124,00 | | 2 388 124,00 |
| SO | 13-01-02 | žst. Hulín, úprava ukolejnění | 2 343 826,00 | 2 343 826,00 | | 2 343 826,00 |
| SO | 14-01-02 | t.ú. Hulín - Říkovice, úprava ukolejnění | 2 379 797,00 | 2 379 797,00 | | 2 379 797,00 |
| SO | 15-01-02 | žst. Říkovice, úprava ukolejnění | 686 352,00 | 686 352,00 | | 686 352,00 |
| E.3.8 | | Vnější uzemnění | | | | |
| SO | 09-06-05 | TNS Otrokovice, vnější uzemnění | 2 643 857,00 | 2 643 857,00 | | 2 643 857,00 |
| SO | 15-06-05 | TNS Říkovice, vnější uzemnění | 1 367 431,00 | 1 367 431,00 | | 1 367 431,00 |
| SO | 07-06-03 | Žst. Napajedla, uzemnění TS 25/0,46kV | 433 074,00 | 433 074,00 | | 433 074,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2092548

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9755c80c-e76e-4125-a0fb-44842279f9fe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2021 10:51:03



944fe74a-15cb-4ea6-9742-09b89b3c0d2b