



MHMPXPHFY2KK

**Stejnopis č. 1**

## **D o d a t e k č. 2**

**ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41929 Domov pro seniory Krč II;  
etapa 0002 – Areálová infrastruktura  
číslo objednatele: DIL/21/04/006944/2020**

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

### **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP  
dále jen jako „**Objednatel**“

*pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS):*  
**STAVOKONTROL s.r.o.**

se sídlem: Kazimírova 1004/7, 149 00 Praha 9  
IČO: 26758334  
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

### **KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o.**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
pod sp. zn. C 96895  
se sídlem: Na Škrobech 246, Jinočany, PSČ 252 25  
IČO: 27109160  
DIČ: CZ27109160  
Registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha 5  
číslo účtu: 187473229/0300  
zastoupené: Janem Slavíkem, jednatelem společnosti  
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

(dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41929 Domov pro seniory Krč II; etapa 0002 – Areálová infrastruktura  
Dále jen jako „**Dodatek**“

## I. Preambule

1. Předmětem dodávky je prodloužení stávající stoky jednotné kanalizace pro potřeby odkanalizování novostavby Domova pro seniory Krč II v ulici Sulická.
2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9.12.2020 Smlouvu o dílo k provedení stavby č. 41929 Domov pro seniory Krč II; etapa 0002 – Areálová infrastruktura, číslo smlouvy DIL/21/04/006944/2020, jejíž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6.10.2021 Dodatek č. 1, kterým se mění termín předání dokončeného Díla do 30.11.2021.
4. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku č. 2 provádějí úpravu Smlouvy o dílo, a to v dále stanoveném rozsahu.

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění předmětu Smlouvy o dílo se zásadním způsobem změnilы podmínky pro realizaci Díla, přičemž tyto byly způsobeny geologickou situací v trase výkopu. Stavba se nalézá v eratému paleozoika – ordoviku. V dané trase se nalézají pevné jílovité břidlice. Z toho důvodu nelze dokončit Dílo za původně dohodnutou cenu, tj. 6 481 025,96 Kč vč. DPH.
2. Smluvní strany se dohodly na změně vymezené v oznámení změny č. OZ 01 (FO 1), které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### **Mění se část IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, čl. 6.1.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s odkazem na ustanovení článku 1 části II. tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 6.1., a to následovně:

Původní cena:

Základní cena díla bez DPH	5 356 219,80 Kč
DPH	1 124 806,16 Kč
Cena díla vč. DPH	6 481 025,96 Kč

Nová cena:

Základní cena díla bez DPH	5 992 143,18 Kč
DPH	1 258 350,07 Kč
Cena díla vč. DPH	7 250 493,25 Kč

Navýšení ceny Díla z důvodu ztížených geologických podmínek činí 635 923,38 Kč bez DPH, tedy 769 467,29 Kč vč. DPH.

3. V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstává Smlouva o dílo nezměněna.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování informací, povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě vč. Dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1603 ze dne 21.6.2021 – k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru magistrátu hl. m. Prahy.

**Přílohy:**

- Příloha č.1: Oznámení změny (F01)
- Příloha č.2: Návrh ohodnocení změny (F01)
- Příloha č.3: Potvrzení změny (PoZ 01)
- Příloha č.4: Rekapitulace stavby a kalkulace ceny Dodatku č.2
- Příloha č.5: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů

V Praze dne:

V Praze dne: 30 -11- 2021

Za Objednatele:

30/11/21

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Kalina, MBA  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

Jan Slavík  
jednatel společnosti  
KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o.