

Evidenční číslo Zhotovitele:

2161402

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ)

k veřejné zakázce: „Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou“

OBJEDNATEL:

Město Lipník nad Bečvou

Sídlo:

náměstí T. G. Masaryka 89/11,

751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupený:

Ing. Miloslavem Píkrým, starostou

IČO:

00301493

DIČ:

CZ00301493

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Sídlo:

Vápenice 17/2970

796 01 Prostějov

Zastoupený:

Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

IČO:

46972021

DIČ:

CZ46972021

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7336

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

I.

1. Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o přípojku NN dle ROZPOČTU, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. I. a mění se dle odsouhlaseného změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. II

II.

2. Článek II. Doba plnění, odst. 2.2 Dohodnutá doba plnění se mění takto:

- 2.1. zahájení provádění díla
01.04.2017
- 2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek
nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
tj. do dne: 16.03.2018
- 2.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),
nejpozději do 365 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy
tj. do dne: 31.03.2018
- 2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,
nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
tj. do dne: 15.04.2018

III.

3. Článek II. Doba plnění odst. 2.3. Harmonogram plnění se mění v bodě 2.3.1. takto:

- 2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla rozšířený o další práce a dodávky dle odstavce 1.1. tohoto dodatku, s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 2.2.4. tohoto dodatku je uveden v **příloze č. III.** tohoto dodatku. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění díla uvedené v PROJEKTU.

IV.

4. Článek IV. Cena díla se v souvislosti s doplněním a změnou předmětu plnění dle článku I. tohoto dodatku navyšuje o 20.246,- Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
69 011 958,- Kč
- 4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 69 011 958,- Kč činí částku:
14 492 511,- Kč
- 4.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % ze základu 69 011 958,- Kč činí částku:
0,- Kč

4.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

83 504 469,- Kč

(slovy: osmdesát tři miliony pět set čtyři tisíce čtyři sta šedesát devět Kč)

U provedených stavebních prací zařazených dle klasifikace CZ-CPA do skupin 41 až 43 provede odvod DPH objednatel. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat cenu bez DPH s uvedením výše sazby DPH a s upozorněním, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel (dle § 28 odst. 2 písm. a) až k) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů).

V.

Článek XX. Závěrečná ustanovení se doplňuje takto:

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| příloha číslo I. | ROZPOČET přípojky NN |
| příloha číslo II. | ZMĚNOVÝ LIST č. 1 |
| příloha číslo III. | HARMONOGRAM PLNĚNÍ |

VI.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č.1334/2017 – RM 43 ze dne 27.3.2017.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

V Lipníku nad Bečvou dne : 28.3.2017

Za objednatele:

Ing. Miloslav Přikryl – starosta, v.r.

Za zhotovitele :

Ing. Bc. Josef Velešík – jednatel, v.r.

PŘÍLOHA ČÍSLO I. DODATKU Č. 1
ROZPOČET – Přípojka NN

PŘÍLOHA ČÍSLO II. DODATKU Č. 1
ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – Změna rozměrů vazníků

PŘÍLOHA ČÍSLO III. DODATKU Č. 1
HARMONOGRAM PLNĚNÍ
