

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 5. 10. 2021 níže uvedené smluvní strany

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžných  
[REDAKCE]  
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000408

a

**Zhotovitel:** **DIRS Brno s.r.o.**  
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
IČO: 26255618  
DIČ: CZ26255618  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zapsán dne 20. 7. 2001 S v Brně, oddíl C, vložka 40526  
**zastoupen** Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti  
ve věcech běžného plnění smlouvy: Pavel Lysek, jednatel společnosti  
ve věcech technických: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer

## II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 5. 10. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1100 – 21000408, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v opravě chodníků na ulici Osiková v Brně – Jundrově v koordinaci s rekonstrukcí veřejného osvětlení, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ulice Osiková – oprava chodníků“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení díla. Z důvodu nutnosti vyřízení zvláštního užívání komunikace vč. přechodného dopravního značení se termín zahájení stavby posunul na konec října roku 2021. Dokončení stavebních prací ve lhůtě sjednané ve smlouvě by tak spadalo do zimního období. Avšak vzhledem ke stanovisku koordinátora výkopových prací je nutné přerušit provádění díla v zimním období, tedy od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022. Výkopové práce bude možné znovu zahájit od 1. 3. 2022. Původní termín pro dokončení stavebních prací tak není možné splnit, a proto se smluvní strany dohodly na jeho prodloužení.

**Čl. III.**  
**Změna smlouvy o dílo**

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 1100 – 21000408 ze dne 5. 10. 2021 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 3 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*„(3) Dokončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 16. 5. 2022.“*

- 2) Smluvní strany sjednávají, že příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**Čl. IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram prací

Za Objednatele:

V Brně dne: 29. 11. 2021

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Za Zhotovitele:

V Brně dne: 15. 11. 2021

.....  
Pavel Lysek  
jednatel společnosti

