



TSKRP005KKTB

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na akci:

„Karlická X Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/053/2

číslo smlouvy zhotovitele: 2024038

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

2. Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B, 12069

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 8109481/0100 / 1017022454/5500 / 4717922/0800

zastoupen: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Petrou Ryplovou, členem představenstva

Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně.

e-mail pro účely fakturace: pochmanova@silnicegroup.comkolarova@silnicegroup.com**II.****Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/5900/053 (č. smlouvy objednatele) a č. 2024038 (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 23.09.2020 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Vícepráce spočívají především v nutnosti provést záporové pažení v rámci provádění výkopových prací na SO 201 – opěrné stěny, a to z důvodu zastižení odlišných základových poměrů oproti uskutečněným průzkumům a rešerším, a dále pak i z důvodu požadavku příslušného dotčeného orgánu na zachování obousměrného provozu na komunikaci v ul. Pod Klapicí. Z důvodu zajištění jak plynulého, tak především bezpečného provozu a tím zamezení sesuvu stávající komunikace při přetížení dopravy nákladními vozy a zvýšeným provozem autobusy MHD, bylo následně nutné i navýšení rozsahu záporového pažení. Vícepráce taktéž spočívají v nutnosti zřízení staveništní komunikace pro potřeby prací ve dně koryta Radotínského potoka, což bylo vyvoláno požadavkem příslušné dotčené MČ Praha 16 na dodatečném

zachování obousměrného provozu na komunikaci, která měla být původně využita pro plánované přístupy. Tím došlo i ke znehodnocení dotčeného svahu potoka a přilehlého chodníku, který je nutné z důvodu obnovení bezpečnosti chodců nově vybudovat.

Dále bylo nutné provedení víceprací – odstranění svodidel a silničního zábradlí, které byly v kolizi se záporovým pažením, stejně tak jako nutná změna zásypového materiálu a doplnění tahové textilie, čímž byl zajištěn zásyp „armovanou“ zeminou z důvodu dvou různých úrovní dna potoka a jejich hloubky.

Tato nutná změna zasahuje i do SO 103 zatrubnění, kde bylo taktéž nutné provést změnu zásypového materiálu a zároveň i úpravu konstrukčních vrstev – spřažené desky – na stropní desce nového zatrubnění, a to pro nezbytné zajištění efektivnějšího odvodnění vozovky, a tím i následného bezpečnějšího provozu.

Na základě aktuálních platných norem při zpracování a odsouhlasení RDS správci sítí – společností UPC Česká republika, s.r.o. a T-MOBILE Czech Republic a.s. – vznikly vícepráce spočívající v nutnosti úpravy trasy kabelů a doplnění o technické prvky.

Dále bylo nutno pro práce v korytě potoka učinit opatření v podobě hráze, úpravě dimenze potrubí i odtěžení zářezu pro jeho umístění, což vykazalo vícepráce spočívající v nutnosti zabezpečit zvýšený průtok potoka v době realizace díla, který je větší než v běžném ročním období.

Méněpráce spočívají v odpočtu původně zamýšleného provedení zemních prací a konstrukcí na sendvičovém násypu jak v rámci SO 201 – opěrná zeď, tak i v rámci SO 103 – zatrubnění potoka.

Soupis změnových listů dle Dodatku je uveden v jeho příloze č. 2.

2. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak je níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	69.835.647,92 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	77.243.384,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	12.447.488,50 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 994.904,08 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	88.695.968,92 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Přehled změn stavby
 - b) Příloha č. 2 – Změnový list č. 8 – 20
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

za Objednatele:

Ing. Josef Digitálně podepsal
Richtr Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.11.30
12:53:26 +01'00'

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

za Zhotovitele:

Ing. Karel Digitálně podepsal Ing.
Rypl Karel Rypl
Datum: 2021.11.24
13:33:46 +01'00'

.....
SILNICE GROUP a.s.

Digitálně podepsal
Filip Hájek Filip Hájek
Datum: 2021.11.30
13:41:13 +01'00'

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Milan
Zach

Digitálně podepsal
Milan Zach
Datum: 2021.11.30
10:40:00 +01'00'

Petr
Kalous

Digitálně podepsal
Petr Kalous
Datum: 2021.11.30
08:55:46 +01'00'

Název akce: Karlická X Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

číslo změny	předmět změny	odpočty Kč bez DPH
1	kácení dřevin	
2	úpravy DIO	
3	nános v korytě	
4	kamenná dlažba v korytě	-298 061,28
5	likvidace štětovnic	
6	záporová stěna	
7	převedení vody	-1 564 760,50
celkem dle Dodatku č. 1		-1 862 821,78
8	odstranění zábradlí a svodidel	
9	armovaný zásyp propustku	-375 922,82
10	spřažená deska	
11	čela propustku	
12	armovaný zásyp opěrné zdi	-618 981,26
13	změna přeložky UPC	
14	změna přeložky T-MOBILE	
15	zápory B	
16	zatrubnění toku III. etapa	
17	zemní práce pro převod vody	
18	zvýšení počtu zápor	
19	staveništní komunikace	
20	oprava chodníku	
celkem dle Dodatku č. 2		-994 904,08