

Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-3108/2020/JCE, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 303/00069850/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: J23/20, ISPROFOND: 5213510017, uzavřené dne 8. 9. 2020 (dále jen "Smlouva")

Název zakázky: „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3108/2020/JCE**

ISPROFOND: 5213510017

a

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 21

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupený

Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace

se sídlem: Zámek 1, Roztoky, PSČ 252 63

IČO: 00069850

DIČ: CZ00069850

zastoupeným **PhDr. Zitou Suchánkovou**, ředitelkou organizace

číslo smlouvy: XXXXXXXXXX

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

(společně jako „**Objednatel**“)

a

„Roztoky u Prahy – Sdružení firem Raeder & Falge spol. s r.o. a REKULTIVACE Ústí, s.r.o.“

Vedoucí zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

IČO: 28714989, DIČ: CZ28714989

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 28279

zastoupená: **Mgr. Martinou Červinskou**, jednatelkou společnosti

a

Zhotovitel:

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25041738, DIČ: CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364

zastoupena: **Ing. Milošem Šnoblem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **J23/20**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava Smluvní ceny Díla na základě schválených Změnových listů č. 01, 02 a 03. (dále také jako „ZL“).

a) **Úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným Změnovým listem stavby č. 01**

U ZL č. 01 jsou navržené změny u SO 12-12 „Provizorní přístupy“ podrobně popsány v tomto ZL č. 01, kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), přičemž se jedná o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH.**

b) **Úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným Změnovým listem stavby č. 02**

U ZL č. 02 jsou navržené změny u SO 12-13 „Změna konstrukce nástupiště“; SO 12-13 „Změna konstrukce nástupiště – dlažba a pažení“ a SO 20-21 „Chybějící položky demolice ve VV“ podrobně popsány v tomto ZL č. 02, kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ, přičemž se jedná o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH** a **méněpráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH.**

c) **Úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným Změnovým listem stavby č. 03**

U ZL č. 03 se jedná o změnu u všech SO spočívající v zatřídění odpadů na odpady s příměsí nebezpečných látek na celou stavbu (všechny stavební objekty a provozní soubory), podrobně popsány v tomto ZL č. 03, kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž **vícepráce** ze ZL č. 03 činí [REDAKCE] **Kč bez DPH** a **méněpráce** činí [REDAKCE] **Kč bez DPH.**

Celkem vícepráce ze ZL č. 01, 02 a 03 činí **83 256 219,72 Kč bez DPH** a méněpráce ze ZL č. 02 a 03 činí **9 496 910,03 Kč bez DPH**.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Dále se Smluvní strany dohodly, že tento Dodatek č. 3 bude ad hoc uzavřen v listinné podobě písemné formy. Vyjma tohoto Dodatku č. 3 budou nadále veškeré smluvní dokumenty uzavírány elektronické podobě písemné formy.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Změna ceny díla

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Cena díla dle Smlouvy bez dodatků:	203 828 670,51 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZL č. 1:	████████████████████
Cena víceprací dle ZL č. 2:	████████████████████
Cena méněprací dle ZL č. 2:	████████████████████
Cena víceprací dle ZL č. 3:	████████████████████
Cena méněprací dle ZL č. 3:	████████████████████
Cena díla ve znění Dodatku č. 3 (ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3):	277 587 980,20 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré finanční závazky plynoucí z tohoto Dodatku č. 3 jdou za Objednatelem č. 1. Objednatel č. 2 se nebude na finanční stránce nijak podílet.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3

6. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v osmi (8) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento dodatek č. 3 byl podle § 59 odst. 1 písm. 1) zákona č. 129/2010 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválena usnesením Rady Středočeského kraje 04.8-44/2021/RK ze dne 25.11.2021, čímž jsou splněny podmínky § 23 cit. zákona.

V Praze dne 30.11.2021
Za Objednatele č. 1:

V Lovosicích dne 19.11.2021
Za Vedoucího zhotovitele:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Mgr. Martina Červinská,
jednatelka společnosti
Raeder & Falge s.r.o.

V Pardubicích dne 30.11.2021
Za Objednatele č. 2:

V Ústí nad Labem dne 19.11.2021
Za Zhotovitele:

.....
PhDr. Zita Suchánková,
ředitelka organizace
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

.....
Ing. Miloš Šnobl,
obchodní ředitel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS)

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zajištění bezbariérového přístupu v ŽST Roztoky u Prahy
 Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
 Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha
 Zhotovitel: Raeder & Falge, s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
 REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
 Místo: Železniční stanice Roztoky u Prahy

Zpracoval: Vetengl
 Datum: 19.10.2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZAN	HZS	VRN	KČ
20/178	Zajištění bezbariérového přístupu v ŽST Roztoky u Prahy									
01	D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)									
PS 10-10	Staniční zabezpečovací zařízení									
021	D.1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně									
PS 20-10	Úpravy místní a dálkové kabelizace SZDC									
022	D.1.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující,									
PS 20-11	Rozhlasové zařízení									
PS 20-12	Kamerový systém									
PS 20-13	Informační systém pro cestující									
PS 20-14	Jiná sdělovací zařízení									
03	D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu									
PS 30-10	Úprava v rozvodně nn									
04	D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy									
PS 40-10	Výtahy na nástupiště									
05	D.2.1.1 Železniční svršek a spodek									
SO 11-10	Železniční svršek									
SO 11-11	Železniční spodek									
06	D.2.1.2 Nástupiště									
SO 12-11	Vnější nástupiště č. 1									
SO 12-12	Jednostranné nástupiště č. 2									
SO 12-13	Ostrovní nástupiště č. 3									
07	D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi									
SO 14-10	Železniční most v km 421.827 (podchod pro cestující)									
SO 14-10.1	Železniční most v km 421.827 - opěrná zeď									
SO 14-10.2	Železniční most v km 421.827 - prosklené výtahové šachty									
SO 14-10.3	Železniční most v km 421.827 - skleněné zábradlí									
08	D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské									
SO 15-10	Přeložky inženýrských sítí									
09	D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)									
SO 16-10	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU									
10	D.2.1.8 Pozemní komunikace									
SO 18-10	Přístupový chodník									
11	D.2.2.1 Pozemní stavební objekty									
SO 20-12	Zpevněná plocha									
SO 20-13	Stavební úpravy toalet ve VB									

12	D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupíštích										
SO 20-21	Zastřešení nástupíště										
13	D.2.2.4 Orientační systém										
SO 20-10	Orientační systém										
14	D.2.2.5 Demolice										
SO 20-14	Demolice										
15	D.2.3.1 Trakční vedení										
SO 31-10	Upravy TV										
16	D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - PO)										
SO 34-10	EO										
17	D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů										
SO 36-10	Rozvody vn,nn										
SO 36-11	Osvětlení podchodu										
SO 36-12	Osvětlení nástupíště										
SO 36-13	Osvětlení přístupového chodníku										
18	D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí										
SO 37-10	Ukolejnění kovových konstrukcí										
19	Všeobecný objekt										
SO 98-98	Všeobecný objekt										
ZL č. 1	Změna č. 1_SO-12-12										
ZL č. 2	Změna č. 1 a 2 - Demontáž zastřešení, změna konstrukce nástupíště										
ZL č. 3	Změna č. 1 - Změna zařazení odpadů										
Celkem		277 587 980,20	0,00	58 050 897,26	335 638 877,46	0,00	58 050 897,26	0,00	0,00	0,00	