

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PU-003811/20

číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2021-001

na realizaci veřejné zakázky
„06059 - I/46 KOBEŘICE, MOST EV.Č. 46-078“

uzavřený níže uvedeného dne mezi smluvními stranami (dále jen „Dodatek“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí provoz. úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí oddělení údržby
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: M – SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO, DIČ: 42196868, CZ42196868
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předseda představenstva
a.s.
[REDACTED], místopředseda
představenstva a.s.
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí OTO OZ MORAVA
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] výrobní náměstek OZ
MORAVA
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 05.02.2021 Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 16PU-003811/20, č. smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2021-001, jejímž předmětem je závazek zhotovitele spočívající v rekonstrukci mostu ev. č. 46-078, který se nachází na silnici I/46 v obci Kobeřice v km 130,53 provozního staničení (dále jen „Smlouva“),

I. Předmět dodatku

1.1. V průběhu realizace díla došlo k nepříznivým klimatickým podmínkám spočívající ve výskytu povodní na předmětné stavbě, a dále k nepředvídatelným geotechnickým podmínkám při realizaci hlavní komunikace, na základě kterých bylo nutné provést sanaci podloží. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na dokončení díla v požadovaném termínu.

1.2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujícím:

Smluvní strany tímto Dodatkem mění znění Přílohy s tabulkou odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky Smlouvy v rozsahu Doby pro uvedení do provozu, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	240 kalendářních dnů

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

Nové znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	279 kalendářních dnů

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývajících. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření objednatel.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

26. 10. 2021
V Ostravě dne

22. 10. 2021
V Pardubicích dne

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
ředitel Správy Ostrava

.....
M – SILNICE a.s.

.....
předseda představenstva

.....
M – SILNICE a.s.

.....
místopředseda představenstva