



## Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

Název a evidenční číslo Stavby: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV ISPROFOND: 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>SO 109.1/1; 109.2, 809/2; 999/1</b>	Pořadové číslo ZBV: <b>7./005A</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Variace č. 8 – Ochrana historické stoky u SO 109.1</b> <b>Demolice ocel. a bet. kcí v SO 109.2,809</b> <b>Výzisk – SO 999</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

### Přílohy Změnového listu:

- Příloha č. 1 - Zápisy ve stavebním deníku – 4x
- Příloha č. 2 – Zápis z projednání ze dne 12.5.2021 – 1x
- Příloha č. 3 – Změna soupisu množství – 3x
- Příloha č. 4 – Ocenění Variace č. 4 – 2x
- Příloha č. 5 – Individuální kalkulace nových položek – 1x
- Příloha č. 5a – Nabídky – samostatná příloha – 2x
- Příloha č. 6 – Fotodokumentace – 5x
- Příloha č. 7 – Přehled změn stavby – 1x
- Příloha č. 8 – Plná moc [redacted] – samostatná příloha

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (+ v elektronické verzi)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

### Zajištění historické stoky u SO 109.1

V souvislosti s nutnou demolicí havarijního objektu Chlorovny v majetku MHMP a správě Továrna (zápis o narušení statiky ve SD ze dne 7.5.21) bylo nutné přepracovat realizační dokumentaci opěrných zdí SO 109.2 (tj. výšková změna založení opěrné zdi o cca 2,0 m hlouběji).

Z důvodu statické ochrany historické kanalizační stoky procházející pod stávajícím náspem polní dráhy (stoka je Národní kulturní památka „Čistírna odpadních vod v Praze Bubenčí“) při provádění stavebních prací a provádění zpětných obsypů a zásypů, bylo nutné stoku provizorně staticky zajistit.

K zajištění stoky zhotovitel předložil návrh projektové dokumentace (vydřevění v úseku délky cca 20 m).

### Demolice ocel. a bet. kcí v SO 109.2,809

Pod demolovaným vozovkovým souvrstvím násypového tělesa polní dráhy SO 109.2, 809 byly nalezeny části původního kolejového svršku (kolejnice). Vlastník a Správce SČOV se vyjádřili, že o odstraněný svršek zájem nemají. Vytěžený materiál bude odvezen do šrotu. Podél kolejového svršku bylo nalezeno také lemování kamennými obrubníky osazenými do betonových patek, které je potřeba odstranit. Dále bylo v násypovém tělese SO 109.2,809 na levé straně ve staničení km 0,132 nalezeno ocelové schodiště, které bude odvezeno do šrotu. (zápis ve SD 23. 4. 21). Výzisk bude vyúčtován na SO 999.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,-</b>	<b>875 075,84</b>	<b>875 075,84</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>není</b>	<b>není</b>

Charakter změny  
(nehodící škrtněte)

<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input checked="" type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

- potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti spočívají v úpravě realizační dokumentace a ochraně historické stoky z důvodu havarijního stavu sousedícího objektu Chlorovny a v nalezení konstrukcí v tělese násypu polní dráhy, které zadávací dokumentace nepředpokládala.
- změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – jedná se o ochranu historické stoky a odstranění starých konstrukcí v demolovaném násypu polní dráhy
- celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku,

**nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.**

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  
**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**

- by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

- není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

- potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- nemění celkovou povahu zakázky
- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje souhlas se  
Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

Jméno [REDACTED]

Datum

Podpis



# Ředitelství vodních cest ČR

Vyjádření:			
<b>Garant smlouvy objednatele</b>	Jméno: [REDACTED]	Datum	Podpis
<b>Supervize</b>	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx	Datum	Podpis
<b>Správce stavby</b>	Jméno: [REDACTED]	Datum	Podpis
Vyjádření:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/051/R/SoD/2020</i>	<i>předpokládaný výdaj</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>	
<i>týká se bodu :</i>	<i>1 058 841,76 Kč vč. DPH</i>	<i>31.12.2021</i>	
<b>Objednatel</b>	Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	Jméno: [REDACTED]	Datum	Podpis
<b>příkazce operace:</b>	Jméno:	Datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	Jméno: [REDACTED]	Datum	Podpis
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Datum	Podpis
<b>Zhotovitel: SMP CZ a.s.</b>	Jméno: [REDACTED]	Datum	Podpis
			Číslo paré:

**smlouvy Objednatele:** S/ŘVC/051/R/SoD/2020  
**Stavba:** „Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005a – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – Zhotovitel stavby“

**Stavební objekt:**

SO 109.1 Levobřežní předpolí – spodní stavby

SO 109.2 Levobřežní předpolí – vrchní stavby

## **Zápis z jednání ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace**

### **Předmět jednání:**

**Variace č. 8 – Ochrana historické stoky v SO 109**

**a) Zajištění historické stoky u SO 109.1,**

**b) demolice ocel. a bet. kcí v SO 109.2,**

**Související korespondence:**

- Zápis ze stavebního deníku ze dne 26.4., 5.5., 7.5.21

**Datum jednání:** 12.05.2021  
**Místo jednání:** ZS – SMP CZ Mosty UČOV

**Účastníci jednání:**

**Správce stavby:** Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál - Správce stavby  
- [REDACTED] vedoucí týmu, INFRAM a.s.  
- [REDACTED] specialista, INFRAM a.s.

**Zhotovitel:** „Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“  
- [REDACTED] vedoucí projektu, SMP CZ a.s.

### **a) Zajištění historické stoky u SO 109.1**

V souvislosti s nutnou demolicí havarijního objektu Chlorovny v majetku MHMP a správě TOVÁRNA (zápis o narušení statiky ve SD ze 7.5.21) bylo nutné přepracovat realizační dokumentaci opěrných zdí SO 109.2 (tj. výšková změna založení opěrné zdi o cca 2,0 m hlouběji)

Z důvodu statické ochrany historické kanalizační stoky procházející pod stávajícím náspem polní dráhy (stoka je Národní kulturní památka „Čistírna odpadních vod v Praze Bubenčí“) při provádění stavebních prací a provádění zpětných obsypů a zásypů, bylo nutné stoku provizorně staticky zajistit.

K zajištění stoky zhotovitel předložil návrh projektové dokumentace (vydřevení v úseku délky cca 20 m)

## b) demolice ocel. a bet. kcí v SO 109.2


Při odtěžování stávajícího vozovkového souvrství a části násypového tělesa polní dráhy byly nalezeny části původního kolejového svršku (kolejnice). Vlastník a Správce SČOV se vyjádřili, že o odstraněný svršek zájem nemají. Vytěžený materiál bude odvezen do šrotu. Podél kolejového svršku bylo nalezeno také lemování betonovými obrubníky osazenými do betonových patek, které je potřeba odstranit.

V násypovém tělese SO 109.1 na levé straně ve staničení km 0,132 bylo nalezeno ocelové schodiště, které bude odvezeno do šrotu.

Správce stavby s předloženým návrhem Variace č. 8 souhlasí a vydává pokyn k jeho provedení a současně žádá zhotovitele o ocenění předloženého návrhu.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č. 8 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za zhotovitele stavby



Za správce stavby



**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 109.1 - LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – SPODNÍ STAVBA

Číslo a název rozpočtu: 109.1 - LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – SPODNÍ STAVBA

**Změna soupisu množství č. ZBV č. 7**

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Nové položky</b>											
40	94818.R	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	0,000	1,000	1,000		0,00			100,00
<b>Celkem</b>								0,00			

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 109.2, 809 - LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA V AREÁLU ÚČOV – km 1,58

Číslo a název rozpočtu: 109.2, 809 - LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA V AREÁLU ÚČOV – km 1,58 **Změna soupisu množství č. ZBV č. 7**

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Nové položky</b>											
37	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	27,432	27,432		0,00			100,00
38	742Z11.	DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE	KUS	0,000	1,000	1,000		0,00			100,00
39	9112A3.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	50,000	50,000		0,00			100,00
40	965154.R	DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M	0,000	131,000	131,000		0,00			100,00
41	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000	11,430	11,430		0,00			100,00
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>			

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 999 - VÝZISK

Číslo a název rozpočtu: 999 - VÝZISK

### Změna soupisu množství č. ZBV č. 7

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01400.R.	VÝKUP OCELI A LITINY	T	-18,645	-22,600	-3,955	████████	████████	████████	████████	21,21
		<b>Celkem</b>						████████	████████	████████	21,21

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



## REKAPITULACE OCENĚNÍ Variace č. 8 - Ochrana historické stoky u SO 109.1, demolice ocel. a bet. kcí v SO 109.2,809, Výzisk SO 999

Stavba: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

Objekt: **SO 109.1** LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – SPODNÍ STAVBA  
**SO 109.2, 809** LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA V AREÁLU ÚČOV – km 1,58  
**SO 999** VÝZISK

Místo: Praha  
 Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR  
 Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

Objekt	Název objektu	Cena navrhovaných Změn kladných bez DPH - vícepráce	Cena navrhovaných Změn záporných bez DPH - méněpráce	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem bez DPH
SO 109.1	LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ - SPODNÍ STAVBA		- Kč	
SO 109.2, 809	LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ - VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA V AREÁLU ÚČOV - km 1,58		- Kč	
SO 999	VÝZISK		- Kč	
	<b>Celkem</b>		- Kč	



**Individuální kalkulace nových položek**  
**Příloha č. 5 k Variaci č. 8 – Ochrana historické stoky u SO 109.1**

Název stavby:		ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BYVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV - KM 1,58		čís.obj.	čís.změny
ISPROFIN č.: 500 551 0004				SO 109.1	7/005A
Objekt:		109.1 - LEVOBRŽNÍ PŘEDPOLÍ - SPODNÍ STAVBA			

č. položky	Název položky	Měrná jednotka	množství	J.C.	Celkem
94818R	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN (prováděno u bývalé chlorovny)	kpl	1,000		

Vypočet:

**Individuální kalkulace**

popis položky	Měrná jednotka	množství	J.C.	Celkem	poznámka
<b>1. Montáž vřdfevy u bývalé chlorovny</b>					
Materiál - fezivo hranoly 140 x 140 mm	m3	2,600			Nabídka
Materiál - fezivo hranoly 160 x 140 mm	m3	1,800			Nabídka
Dovoz Doprava materiál - fezivo - 1x nakládká HR 1'2 hod á L = doprava 1" (2'25km -Kč/km) = připomocě 1" (2' prac.:2hod. ) =	kpl	1,000			SMP-kalkulace
Připravné práce - výroba jednotlivých prvků vřdfevy 2osoby, 1 dny, 10 hodin = 20 hod	hod	20,000			SMP-kalkulace
Montáž vřdfevy 8 os., 7 dní, 10 hod = 350 hod 12. 7. - 18. 7.	hod	560,000			SMP-kalkulace
Projektová dokumentace vřdfevy	kpl	1,000			- nabídka
Spojovací materiál L-přilohky, šrouby, vruty, závitové tyče	kg	7,000			
<b>2. Demontáž vřdfevy u bývalé chlorovny</b>					
Demontáž vřdfevy 7 os., 6 dní, 10 hod. = 420 hod	hod	420,000			SMP-kalkulace
likvidace feziva viz demontáž vřdfevy	kpl	1,000			SMP-kalkulace
Odvoz Doprava materiál - fezivo - 1x nakládká HR 1'2 hod á L = doprava 1" (2'25km -Kč/km) = připomocě 1" (2' prac.:2hod. ) =	kpl	1,000			SMP-kalkulace
<b>Celkem přímé náklady</b>					
<b>3. Přirážka přímých nákladů:</b>					
Přirážka příměného zisku	5,00%			Kč	
Přirážka na výrobní režii	5,00%			Kč	
Přirážka správní režie	5,00%			Kč	
<b>Celkem přirážky</b>				Kč	
<b>Cena celkem</b>				Kč bez DPH	

<b>Změnu navrhl:</b>	Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV
Datum	Podpis
Změnu odsouhlasil:	Podpis

Příloha č. 6 - ZBV č. 7./005B Variace č. 8

Ochrana historické stoky u SO 109, demolice ocel. a bet. kčí v SO 109.2,809

**Fotodokumentace:**













ZZVZ a SŽ	čerpáno ze zákonného limitu	čerpáno ze zákonného limitu	Zbývá ze zákonného limitu
	Kč	%	Kč
§ 100 ZZVZ	0,00	0,00%	x
§ 222 (4) ZZVZ	879 991,50	1,36%	8 809 577,39
§ 222 (5) ZZVZ	0,00	0,00%	32 298 562,96
§ 222 (6) ZZVZ	10 638 010,73	16,47%	21 660 552,23
§ 222 (7) ZZVZ	0,00	0,00%	x
§ 222 (9) ZZVZ	8 962 879,21	13,88%	10 416 258,56