



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 5. 2019



uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na realizaci zakázky s názvem:

„Moderní trendy do výuky jazyků – jazyková učebna“
(dílčí část plnění „Stavební úpravy učebny + zřízení bezbariérového WC“)






I. Smluvní strany

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

sídlem: Petra Bezruče 2000, 438 01 Žatec
zastoupen: Mgr. Zdenka Pejšová, ředitelka
IČO: 60275839
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 
kontaktní osoba: Mgr. Zdenka Pejšová, ředitelka


jako objednatel na straně jedné a

Petr Vachulka

sídlem:  Hora Svaté Kateřiny
zastoupen: --
IČO: 432 43 070
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní osoba: Petr Vachulka


jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny.

Výše uvedená smlouva ze dne 16. 5. '19 se tímto dodatkem **mění a doplňuje** takto:

V.
Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

603 360,38 Kč včetně DPH

(slovy: **šest set tři tisíce tři sta šedesát celé třicet osm korun českých**)

bez DPH: 104 715,44 Kč

(slovy: **jedno sto čtyři tisíce sedm set patnáct celé čtyřicet čtyři korun českých**)

sazba 21 % DPH: 498 644,94 Kč

(slovy: **čtyři sta devadesát osm šest set čtyřicet čtyři celé devadesát čtyři korun českých**)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

	Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH (21%)	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)
cena dle SoD	383 815,01,-	80 601,15,-	464 416,16,-
<i>ZL 01</i>	+ 114 829,93,-	+ 24 114,29,-	+ 138 944,22,-
cena dle dodatku č.1	498 644,94,-	104 715,44,-	603 360,38,-

odůvodnění ZL 01

Reálný stav původních povrchů neodpovídal projektovanému řešení. Bylo tedy nutné přizpůsobit prováděné práce skutečnému stavu. Jedná se zejména o komplexní provedení omítek, opravu a vyrovnávku podlahy a související činnosti.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

- 1) ZL 01, jazyková učebna

V Žatci dne

.....
Mgr. Zdenka Pejšová
ředitelka

.....
Petr Vachulka