

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „Oprava trati v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí“

Číslo veřejné zakázky*: E633-S-3858/2021

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým** :

Zdůvodnění a popis změny:

V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu provedených prací. Změna je níže řešena.

SO 01 Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou km 6,250 – 6,948 TK1

- 1) Při zřizování bezстыkové koleje byla upravena technologie svařování s využitím odtavovacího stykového svařovacího strojem APT1500RL s ohledem na klimatické podmínky. Použitím technologie nedošlo k porušení předpisu S3/2.
- 2) Z důvodu dodržení minimální tloušťky šterkového lože na mostní konstrukci, při použití betonových pražců, byla upravena niveleta koleje, která vyvolala navýšení potřebného šterku.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou km 6,250 – 6,948 TK1 – dle příloženého soupisu		
Celkem	454 525,06,-	455 101,23,-
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací		- 576,18,-
Cena dle SOD	5 629 940,04,-	
Cena díla včetně předchozích Dodatků		
Cena díla po změně dle Dodatku	5 629 363,86,-	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 4§ 222 ZZVZ)		0 %
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZVZ)		0 %
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

1/ Návrh změny vypracoval:

Ing. Přemysl Miloš, Pirell s.r.o.

V Olomouci

Datum: 3.11.2021

Podpis: ...

Ing. Radim Toman, Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, ST Olomouc

V Olomouci

Datum: 03.11.2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Radim Toman

Datum: 03.11.2021

Podpis:

Jméno: Ing. Zdeněk Oulehla st.

Datum: 03.11.2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty ST:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Miroslav Volek

Datum: 03.11.2021

Podpis:

4/ Stanovisko NPI:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Weiss Jan

Datum: 3.11.2021

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav
Ředitel OŘ Olomouc

Datum: 3.11.2021

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Změnový list soupisu prací a dodávek č. 1

Změnový list č. 1 o provedených stavebních pracích

Zadávající organizace:(název)

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Pirell s.r.o.

Husova 690

560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406 DIČ: CZ05938406

pirell

Název stavby :

Místo realizace:

Číslo nabídky zhotovitele:

Číslo zakázky zhotovitele:

Fakturované období (od-do):

Etapa číslo

Oprava trati v úseku Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí


TÚ Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou

Z21-105A

26.9. - 5.10.2021

Změnový list

Objekty - předpokládaným objemem práce v Kč			Fakturace dle skutečně provedené práce				
Číslo položky	název objektu (číslo objektu)	předpokládaná cena položek týkajících se změna bez DPH	provedeno v položkách týkajících se změn celkem	naplněnost smluvní částky v %	méněpráce v položkách	vícepráce nad rámec zadání	
1	SO 01 - Hranice na Moravě Město - Hustopeče nad Bečvou	1 642 516,57	1 641 940,39	100%	455 101,23	454 525,06	
CELKEM		1 642 516,57 Kč	1 641 940,39	100%	455 101,23	454 525,06	
Celková změna: vícepráce minus méněpráce						-576,18 Kč	

ZA ZHOTOVITELE PŘEDAL	ZA OBJEDNATELE PŘEVZAL
Razítko a podpis Datum: 26.10.2021 Jméno: Ing. Přemysl MILOŠ	Razítko a podpis  Správa železnic státní organizace Oblastní ředitelství Nerudova 1, 779 01 IČ: 70994234 D [076]
Datum: 26.10.2021 Jméno: Ing. Radim Toman	Datum: 26.10.2021 Jméno: Ing. Radim Toman

ZMENOVY LIST SOUPISU PRACI A DODAVEK č. 1

Zadávající organizace (název)

Správa železnic, státní organizace

Provádějící organizace:

Pirell s.r.o.
Husova 690
560 02 Česká Třebová
 IČO: 05938406 DIČ: CZ05938406



Název stavby :

Oprava trati v úseku Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí

Název SO:

ZL 1 - SO 01 Hranice na Moravě Město - Hustopeče nad Bečvou

Místo realizace:

TÚ Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou

Číslo nabídky zhotovitele:

Z21-105A

Číslo zakázky zhotovitele:

26.9. - 5.10.2021

Fakturované období (od-do):

Etapa číslo

Změnový list

Fakturované objekty s předpokládaným objemem práce						Provedeno v této etapě		Fakturace		
Číslo položky	název položky	Měrná jednotka	Jednotková cena	Celkový počet jednotek	Celková cena bez DPH	celkový počet provedených jednotek	množství: méněpráce / vícepráce	provedeno celkem v Kč	zbývá provést nenaplněné položky	vícepráce nad rámec zadání
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		468,600						
5955101005	Kamenivo drcené šetrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t		782,562						
5910015010	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60	svar		12,000						
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar		4,000						
5910020910	Svařování kolejnic termitem plný předehřev příplatek typ kolejnic R350HT	svar		4,000						
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar		6,000						
9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		782,563						
9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t		782,563						
9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t		452,171						
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		6,000						
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t		782,563						
CENA CELKEM						1 642 516,57 Kč		1 641 940,39 Kč	455 101,23 Kč	454 525,06 Kč
							Celková změna: vícepráce mínus méněpráce		-576,18 Kč	