



TSKRP005KKTB

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na akci:

„Karlická X Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/053/2

číslo smlouvy zhotovitele: 2024038

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

2. Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn.B, 12069

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 8109481/0100 / 1017022454/5500 / 4717922/0800

zastoupen: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Petrou Ryplovou, členem představenstva

Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně.

e-mail pro účely fakturace:

pochmanova@silnicegroup.comkolarova@silnicegroup.com**II.****Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/5900/053 (č. smlouvy objednatele) a č. 2024038 (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 23.09.2020 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Vícepráce spočívají především v nutnosti provést záporové pažení v rámci provádění výkopových prací na SO 201 – opěrné stěny, a to z důvodu zastižení odlišných základových poměrů oproti uskutečněným průzkumům a rešerším, a dále pak i z důvodu požadavku příslušného dotčeného orgánu na zachování obousměrného provozu na komunikaci v ul. Pod Klapicí. Z důvodu zajištění jak plynulého, tak především bezpečného provozu a tím zamezení sesuvu stávající komunikace při přetížení dopravy nákladními vozy a zvýšeným provozem autobusy MHD, bylo následně nutné i navýšení rozsahu záporového pažení.

Vícepráce taktéž spočívají v nutnosti zřízení staveništní komunikace pro potřeby prací ve dně koryta Radotínského potoka, což bylo vyvoláno požadavkem příslušné dotčené MČ Praha 16 na dodatečném

zachování obousměrného provozu na komunikaci, která měla být původně využita pro plánované přístupy. Tím došlo i ke znehodnocení dotčeného svahu potoka a přilehlého chodníku, který je nutné z důvodu obnovení bezpečnosti chodců nově vybudovat.

Dále bylo nutné provedení víceprací – odstranění svodidel a silničního zábradlí, které byly v kolizi se záporovým pažením, stejně tak jako nutná změna zásypového materiálu a doplnění tahové textilie, čímž byl zajištěn zásyp „armovanou“ zeminou z důvodu dvou různých úrovní dna potoka a jejich hloubky.

Tato nutná změna zasahuje i do SO 103 zatrubnění, kde bylo taktéž nutné provést změnu zásypového materiálu a zároveň i úpravu konstrukčních vrstev – sprážené desky – na stropní desce nového zatrubnění, a to pro nezbytné zajištění efektivnějšího odvodnění vozovky, a tím i následného bezpečnějšího provozu.

Na základě aktuálních platných norem při zpracování a odsouhlasení RDS správci sítí – společností UPC Česká republika, s.r.o. a T-MOBILE Czech Republic a.s. – vznikly vícepráce spočívající v nutnosti úpravy trasy kabelů a doplnění o technické prvky.

Dále bylo nutno pro práce v korytě potoka učinit opatření v podobě hráze, úpravě dimenze potrubí i odtěžení zářezu pro jeho umístění, což vyžadovalo vícepráce spočívající v nutnosti zabezpečit zvýšený průtok potoka v době realizace díla, který je větší než v běžném ročním období.

Méněpráce spočívají v odpočtu původně zamýšleného provedení zemních prací a konstrukcí na sendvičovém násypu jak v rámci SO 201 – opěrná zeď, tak i v rámci SO 103 – zatrubnění potoka.

Soupis změnových listů dle Dodatku je uveden v jeho příloze č. 2.

2. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak je níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	69.835.647,92 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	77.243.384,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	12.447.488,50 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 994.904,08 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	88.695.968,92 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Přehled změn stavby
 - b) Příloha č. 2 – Změnový list č. 8 – 20
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

za Objednatele:

Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.11.30
12:53:26 +01'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

za Zhotovitele:

Ing. Karel Rypl Digitálně podepsal Ing.
Karel Rypl
Datum: 2021.11.24
13:33:46 +01'00'

SILNICE GROUP a.s.

Filip Hájek Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2021.11.30
13:41:13 +01'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Milan Zach
Digitálně podepsal
Milan Zach
Datum: 2021.11.30
13:41:13 +01'00'

Petr Kalous
Digitálně podepsal
Petr Kalous
Datum: 2021.11.30
13:41:13 +01'00'

Název akce: Karlická X Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

číslo změny	předmět změny	odpočty Kč bez DPH
1	kácení dřevin	
2	úpravy DIO	
3	nános v korytě	
4	kamenná dlažba v korytě	-298 061,28
5	likvidace štětovnic	
6	záporová stěna	
7	převedení vody	-1 564 760,50
celkem dle Dodatku č. 1		-1 862 821,78
8	odstranění zábradlí a svodidel	
9	armovaný zásyp propustku	-375 922,82
10	spřažená deska	
11	čela propustku	
12	armovaný zásyp opěrné zdi	-618 981,26
13	změna přeložky UPC	
14	změna přeložky T-MOBILE	
15	zápory B	
16	zatrubnění toku III.etapa	
17	zemní práce pro převod vody	
18	zvýšení počtu zápor	
19	staveništní komunikace	
20	oprava chodníku	
celkem dle Dodatku č. 2		-994 904,08

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 10000018 , Karlická Pod Klapicí, Praha 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 komunikace	101/8	8

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c)

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
[doplnit dle potřeby]	

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o odstranění svodidel a silničního zábradlí. Změna vznikla v důsledku změny technologického postupu výstavby, kdy je nezbytné zajistit stávající využití vozovky záporovým pažením. Jedná se o svodidla, která jsou v kolizi se záporovým pažením a zábradlí, které je v kolizní poloze vůči novým obrubám.

Změna představuje takovou **změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat**, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato změna úzce souvisí se změnou č. 15.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	---	174 643,68	174 643,68

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

Ing. Michaela Baborová

datum

9. 11. 2021

pod

Investiční ředitel TSK hl.m.Prahy

jméno

Milan Zach

datum

10 - 11 - 2021

pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.

Objednatel (člen představenstva)

jméno

RICHTE

datum

11. 11. 2021

Zhotovitel

jméno

Ing. Petr Duchek, MBA

datum

9. 11. 2021

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 10000018 , Karlická x Pod Klapicí, Praha 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 zatrubnění	103/9	9

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření geotechnika B-Projekty Teplice s.r.o.
- (d) Vyjádření geotechnika RNDr. Mikše
- (e) Kalkulace R-položky 8
- (f) Kalkulace R-položky 9
- (g) Výkres zásypu
- (h) Cenová nabídka subdodavatele

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
	[doplnit dle potřeby]

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o změnu zásypového materiálu a doplnění tahové geotextilie do jednotlivých vrstev (vzniká tak zásyp z armované zeminy). Změna je vyvolaná odlišnými základovými poměry oproti uskutečněným průzkumům a rešeršim, a to jak z hlediska hloubky dna původního potoka (ve skutečnosti zastíženy 2 různé úrovně dna potoka), tak z hlediska rozsahu nevhodného materiálu (nevhodný materiál nebyl v rámci provedených průzkumů a rešerše zaznamenán v exponovaném místě).

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z předem provedených průzkumů a podkladů se materiál jevil jako vhodný pro využití do zpětného zásypu v daleko větší míře, tento předpoklad se ale na stavbě nepotvrdil (viz. Vyjádření geotechniků).

Tato vyvolaná změna dále přímo souvisí se změnami č. 11, 12, 15.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-375 922,82	957 814,18	581 891,36

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

Ing. Michaela Baborová

datum 9. 11. 2021

pod

Investiční ředitel TSK hl.m.Prahy

jméno

Milan Zach

datum 10 - 11 - 2021 pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.

Objednatel (člen představenstva)

jméno

RICHÍK

datum 11/11/21

pod

Zhotovitel

jméno

Ing. Petr Duchek, MBA

datum 9. 11. 2021

pod

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 10000018 , Karlická x Pod Klapicí, Praha 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 zatrubnění	103/10	10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Stanovisko PONTEx
- (d) Geotechnická zpráva B-Projekty Teplice a.s.
- (e) Kalkulace R-položek 1, 18,22,23 a 24
- (f) Cenová nabídka subdodavatele
- (g) Výkres spřažené desky

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
	[doplnit dle potřeby]

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna spočívá v úpravě konstrukčních vrstev na stropní desce zatrubnění, kdy byla konstrukce doplněna o spřaženou desku. K úpravě konstrukce došlo na základě skutečně zjištěných poměrů a všech okolních vlivů na staveništi při samotné realizaci. Kvalitní posouzení a vyhodnocení situace proběhlo při místním šetření za účasti investora, zhotovitele, TDS, AD a supervizora. Navržené řešení bylo odsouhlaseno autorským dozorem a provedeno na základě realizační dokumentace stavby. Řešení je efektivnější pro odvodnění vozovky, nutné pro zajištění bezpečnosti provozu a jedná se o doplňující práce.

Změna představuje takovou změnu, která je **dodatečně nezbytná**, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst.5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. K odbornému posouzení a vyhodnocení situace bylo možné dojít až při shledání skutečných poměrů na staveništi.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	--	1 700 310,93	1 700 310,93

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno Ing. Michaela Baborová datum 9.11.2021

podp.

Investiční ředitel TSK hl.m.Prahy

jméno Milan Zach

datum 10-11-2021

podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s tímto Změnovým listem, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.

Objednatel (člen představenstva)

jméno RICHTER

datum 11.11.2021

Zhotovitel

jméno Ing. Petr Duchek, MBA

datum 9.11.2021

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 10000018 , Karlická x Pod Klapicí, Praha 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 zatrubnění	103/11	11

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Výkres čel zatrubnění
- (d) Geotechnická zpráva
- (e) Geologická mapa

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
[doplnit dle potřeby]	

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o technické řešení detailu napojení zpevněné šikmé plochy břehu Radotínského potoka na svislou stěnu zatrubnění. K zajištění dostatečné stability díla v místě napojení zatrubnění dojde vybudováním železobetonových čel.

Změna představuje takovou **změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat**, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato změna úzce souvisí se změnou č.9, 12, 15.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		212 130,51	212 130,51

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	Jméno	Ing. Michaela Baborová	datum	9. 11. 2021
Investiční ředitel TSK hl.m.Prahy	Jméno	Milan Zach	datum	10. 11. 2021
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zho				
Objednatel (člen představenstva)	Jméno	RICHIT R	datum	11/11/21
Zhotovitel	Jméno	Ing. Petr Duchek, MBA	datum	9. 11. 2021

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 10000018 , Karlická x Pod Klapicí, Praha 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201/opěrné stěny	201/12	12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Stanovisko geotechnika RNDr. Mikše
- (d) Geotechnická zpráva B-Projekty Teplice s.r.o.
- (e) Geologická mapa lokality
- (f) Kalkulace položek 7 a 9
- (g) Cenová nabídka subdodavatele
- (h)

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
	[doplnit dle potřeby]

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o změnu zásypového materiálu a doplnění tahové geotextilie do jednotlivých vrstev (vzniká tak zásyp z armované zeminy). Změna je vyvolaná odlišnými základovými poměry oproti uskutečněným průzkumům a rešeršim, a to jak z hlediska hloubky dna původního potoka (ve skutečnosti zastíženy 2 různé úrovně dna potoka), tak z hlediska rozsahu nevhodného materiálu (nevhodný materiál nebyl v rámci provedených průzkumů a rešerše zaznamenán v exponovaném místě).

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst.6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z předem provedených průzkumů a podkladů se materiál jevil jako vhodný pro využití zpětného zásypu v daleko větší míře, tento předpoklad se ale na stavbě nepotvrdil (viz. Vyjádření geotechniků).

Tato vyvolaná změna dále přímo souvisí se změnami č.9, 11 , 15.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-618 981,26	1 822 778,87	1 203 797,61

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

jméno Ing. Michaela Baborová datum 9. 11. 2021

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl.m.Prahy

jméno Milan Zach datum 10. 11. 2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v soupřeposávaných, zdůvodněných, dokladovaných a oceněných v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů

Objednatel (člen představenstva)

jméno RICHTR datum 11/11/21

Zhotovitel

jméno Ing. Petr Duchek, MBA datum 9. 11. 2021

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 1000018 Karlická x Pod Klapíci, Praha 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 405 přeložka kabelů UPC	405/13	13

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Kalkulace nových položek 27-29
- (d) CN subdodavatele EKIS

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
[doplnit dle potřeby]	

Popis a zdůvodnění Změny:

Předložená změna spočívá v úpravě trasy a doplnění technických prvků na základě aktuálního požadavku Správce sítě, který vyvstal v průběhu zpracování RDS.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z předcházejících jednání při zpracování projektové dokumentace nebyly tyto požadavky známy, a tak je projektant nemohl předpokládat.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	---	27 534,90	27 534,90

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

jméno Ing. Michaela Baborová

datum 9.11.2021

podp.

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl.m. Prahy

jméno Milan Zach

datum 10.11.2021

podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s popsáním, zdůvodněním, dokladováním a oceněním v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.

Objednatel (člen představenstva)

jméno RICHTER

datum 11.11.21

Zhotovitel

jméno Ing. Petr Duchek, MBA

datum 9.11.2021

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 1000018 Karlická x Pod Klapicí, Praha 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 406/přeložka kabelů T-MOBILE	406/14	14

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020]:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) CN subdodavatele EKIS
- (d) Kalkulace

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
[doplnit dle potřeby]	

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o doplnění technických prvků na základě aktuálního požadavku Správce sítě, který vyvstal v průběhu zpracování RDS.

Změna představuje takovou **změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat**, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z předcházejících jednání při zpracování projektové dokumentace nebyly tyto požadavky známy, a tak je projektant nemohl předpokládat.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	...	371 008,80	371 008,80

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	Ing. Michaela Baborová	datum	9.11.2021	podp	
Investiční ředitel TSK hl.m.Prahy	jméno	Milan Zach	datum	10-11-2021	podp	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změny jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.						
Objednatel (člen představenstva)	jméno	RICHTER	datum	11/11/21		
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Duchek, MBA	datum	9.11.2021		

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 1000018 Karlická Pod Klápicí, Praha 16

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 opěrné stěny

201/15

15

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření geotechnika RNDr. Mikše
- (d) Geotechnická zpráva B-Projekty Teplice s.r.o.
- (e) Geologická mapa lokality

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

[doplnit dle potřeby]

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna spočívá v nutnosti provedení záporového pažení v rámci provádění výkopových prací na SO 201 opěrná zeď "A" v ulici Pod Klápicí. Změna je vyvolána jak odlišnými základovými poměry oproti uskutečněným průzkumům a rešerším, tak dodatečným požadavkem MČ P16 na zachování obousměrného provozu na komunikaci.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z předchozích projednání v rámci zpracování ZDS nebylo uvažováno se zachováním obousměrného provozu, a to i těžké nákladní dopravy, na komunikaci, které vyplynulo dodatečně při projednání DIO. Během zpracování ZDS bylo uvažováno s jiným postupem výstavby, na který byl zpracován koncept DIO, který nebyl v rámci projednávání rozporován.

Tato vyvolaná změna dále souvisí se změnami č. 8, 9, 11, 12, 18.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		3 455 703,14	3 455 703,14

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

jméno

Ing. Michaela Baborová

datum 9. 11. 2021

p

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl.m.Prahy

jméno

Milan Zach

datum 10. 11. 2021

p

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.

Objednatel (člen představenstva)

jméno

RICHTER

datum 11/11/21

p

Zhotovitel

jméno

Ing. Petr Duchek, MBA

datum 9. 11. 2021

p

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 1000018 Karlická x Pod Klapicí, Praha 16

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VRN vedlejší
náklady

VRN/16

16

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Výkres převedení vody 3.etapa

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

[doplnit dle potřeby]

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o provizorní převedení vody v korytu Radotínského potoka. Změna navazuje na změnu č. 7, kdy bylo použito stejné potrubí DN 600 v rámci I. a II. etapy převedení vody. Při návrhu dimenze a počtu potrubí bylo vycházeno ze zpracovaného Povodňového plánu. S ohledem na vydatné deště v tomto roce se ukázalo navržené potrubí jako nevyhovující, i když původní návrh vyhovoval i s rezervou pro běžné průtoky v předchozích letech. S ohledem na aktuální klimatické podmínky bylo nezbytné pro zajištění převedení vody přistoupit k tomuto opatření, aby nedošlo k ohrožení postupu prací a poškození na díle.

Tato změna zahrnuje přemístění a instalaci potrubí, čerpání vody a přípravné práce pro uložení potrubí dle přílohy Rozpočet k této změně. Na tuto změnu přímo navazuje změna č. 17.

Změna představuje takovou **změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat**, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z předem zpracovaného Povodňového plánu se navržené řešení jevílo jako dostatečné, avšak při aktuálních podmínkách na staveništi se řešení ukázalo jako nevyhovující. Dále dílčí části této změny jsou spjaté s dodatečným požadavkem MČ P16 na zachování obousměrného provozu na komunikaci.

Tato vyvolaná změna přímo souvisí se změnami č. 15, 17, 18, 19, 20.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o doplňující práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		558 017,20	558 017,20

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

jméno

Ing. Michaela Baborová

datum

9. 11. 2021

po

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl.m.Prahy

jméno

Milan Zach

datum

10 - 11 - 2021

po

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s popsáním, zdůvodněním, dokladováním a oceněním v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno	RICHTE	datum	11/11/2
Zhotovitel	jméno	Ing.Petr Duchek, MBA	datum	9.11.2021

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 1000018 Karlická x Pod Klapicí, Praha 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VRN	VRN/17	17

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Požadavek MČ Praha 16 na obousměrný provoz
- (d) Geologická mapa lokality
- (e) Geotechnická zpráva
- (f) Zápis ve stavebním deníku

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
[doplnit dle potřeby]	

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna navazuje na změnu č. 7 a předchází změnu č.16.

Tato změna zahrnuje odtěžení zářezu pro umístění potrubí a přípravu pracovní plochy pro navazující stavební práce v korytě potoka.

Změna představuje takovou **změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat**, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna je spjatá s dodatečným požadavkem MČ P16 na zachování obousměrného provozu na komunikaci.

Tato vyvolaná změna přímo souvisí se změnami č. 15, 16, 19, 20 a nepřímo se změnou č. 18.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o doplňující práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		751 874,00	751 874,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

jméno Ing. Michaela Baborová datum 9.11.2021

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl.m.Prahy

jméno Milan Zach datum 10.-11-2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v soupř. popsaných, zdůvodněných, dokladovaných a oceněných v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel

Objednatel (člen představenstva)

jméno RICHTER datum 11/11/21

Zhotovitel

jméno Ing. Petr Duchek, MBA datum 9.11.2021

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 1000018 Karlická x Pod Klapicí, Praha 16

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 opěrná stěna

201/18

18

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření geotechnika RNDr. Mikše
- (d) Geotechnická zpráva B-Projekty Teplice s.r.o.
- (e) Vyjádření MČ Praha 16
- (f) Geologická mapa lokality

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

[doplnit dle potřeby]

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna spočívá ve zvýšení počtu zápor a kotev při provádění záporového pažení v rámci opěrné zdi „A“, které je řešeno ve změně č. 15. Změna je vyvolána jak odlišnými základovými poměry oproti uskutečněným průzkumům a rešerším, tak dodatečným požadavkem MČ P16 na zachování obousměrného provozu na komunikaci v ul. Pod Klapicí. Opatření je nutné provést pro zajištění stability vozovky z důvodu vysoké dopravní zatíženosti nákladními vozidly a autobusy MHD, s jejichž provozem nebylo dříve uvažováno.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z předchozích projednání v rámci zpracování ZDS nebylo uvažováno se zachováním obousměrného provozu, a to i těžké nákladní dopravy, na komunikaci, které vyplynulo dodatečně při projednání DIO.

Tato vyvolaná změna dále souvisí se změnami č. 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19 a 20.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	****	1 044 595,97	1 044 595,97

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

jméno

Ing. Michaela Baborová

datum

9. 11. 2021

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl.m.Prahy

jméno

Milan Zach

datum

10. 11. 2021

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a

Objednatel (člen představenstva)

jméno

RICHTR

datum

11/11/21

Zhotovitel

jméno

Ing. Petr Duchek, MBA

datum

9. 11. 2021

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 1000018 Karlická x Pod Klapicí, Praha 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201/opěrné stěna	201/19	19

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Geologická mapa lokality
- (d) Geotechnický posudek
- (e) Zápis v SD
- (f) Zamítnutí jednosměrného provozu – MČ Praha 16
- (g)

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
	[doplnit dle potřeby]

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o vybudování staveništní komunikace pro potřeby stavebního provozu ve dně koryta Radotínského potoka podél opěrné zdi „A“. Změna je vyvolána dodatečným požadavkem MČ P16 na zachování obousměrného provozu na komunikaci v prostoru křižovatky. Požadavek vyvolal změnu postupu výstavby, kdy veškeré stavební práce musí probíhat z koryta potoka.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Během zpracování ZDS bylo uvažováno s jiným postupem výstavby, kde bylo uvažováno s pracemi z komunikace (při zachování jednosměrného provozu).

Tato vyvolaná změna dále souvisí se změnami č. 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17 a 18.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		1 046 656,94	1 046 656,94

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

jméno

Ing. Michaela Baborová

datum

9. 11. 2021

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl.m.Prahy

jméno

Milan Zach

datum

10. 11. 2021

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a

Objednatel (člen představenstva)

jméno

RICHTR

datum

11/11/21

Zhotovitel

jméno

Ing. Petr Duchek, MBA

datum

9. 11. 2021

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4),(5),(6),(7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 1000018 Karlická x Pod Klapicí, Praha 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VRN	VRN/20	20

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.9.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Zamítnutí jednosměrného provozu v ul. Výpadová MČ Praha 16
- (d) Geotechnická zpráva
- (e) Geologická mapa lokality

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
[doplnit dle potřeby]	

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato změna přímo navazuje na změnu č. 17 a 19, kdy v souvislosti se zřízením provizorního zatrubnění toku v etapě III a vyvolaných změn z důvodu nutnosti zachování obousměrného provozu na ul. Výpadová dojde ke znehodnocení stávajících přílehlých chodníků a zeleně na levém břehu toku, pro zajištění přístupu stavebních strojů, mechanizace a dodávek betonové směsi, v úseku podél opěrné stěny "B". Toto znehodnocení je nevyhnutelné pro jediný možný postup provádění prací. Proto zhotovitel zajistí vybudování nového chodníku (jeho konstrukčních vrstev) včetně modelace a úpravy dotčeného svahu toku zemními pracemi.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Během zpracování ZDS bylo uvažováno s jiným postupem výstavby, kde bylo uvažováno s pracemi z komunikace (při zachování jednosměrného provozu).

Nezbytnost realizace staveništní komunikace ve dně koryta toku je řešena jako samostatná změna č. 19 i s dopady na celý řetězec nezbytných opatření pro dokončení stavby.

Tato vyvolaná změna dále souvisí se změnami č. 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 a 19.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	...	324 419,38	324 419,38

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

jméno Ing. Michaela Baborová datum 9. 11. 2021

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl.m.Prahy

jméno Milan Zach datum 10 - 11 - 2021

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v sou-
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změn-
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel

Objednatel (člen představenstva)

jméno RICHTER datum 11/11/21

Zhotovitel

jméno Ing. Petr Duchek, MBA datum 9. 11. 2021