



35956

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDBXCSLUP-01

Doručeno: 30.11.2021

Listu: 2

Druh: SVAZEK

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-001938

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

2. CR Project s.r.o.

se sídlem:

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČO:

270 86 135

DIČ:

CZ27086135

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 95206

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 23. 01. 2018 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „D10 LS Kosmonosy - Bezděčín - DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 (dále jen „Smlouva“) a dne 31. 05. 2018 pak dále uzavřely Dodatek č. 1.

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. V průběhu inženýrské činnosti respektive po podání žádosti o stavební povolení byly vneseny za strany investora požadavky na úpravu projektové dokumentace. Tyto nově vzniklé okolnosti je nutné zpracovat do projektové dokumentace, nově podstoupit k posouzení PÚ GŘ a po schválení následně znovu obelst dotčené orgány a správce inženýrských sítí k získání nových aktuálních závazných stanovisek a vyjádření.

Poskytovatel tak nemohl poskytnout ve smluvní době část plnění (služby) v rozsahu výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení a výkon autorského dozoru stavby a proto se Smluvní strany dohodly, že ustanovení článku 5. Lhůty plnění Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

<i>Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení – získání stavebního povolení</i>	<i>do 6 měsíců po schválení upravené projektové dokumentace DSP</i>
<i>Výkon autorského dozoru stavby (v případě, že bude zadavatelem vyžadován)</i>	<i>bude vykonáván průběžně po dobu realizace stavby</i>

- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu Služeb s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně Dodatku č.1 nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopisu. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

CR Project s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: 30 -11- 2021

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: 25-11- 2021