

Veřejná zakázka č.: VZ 46.21
Identifikátor zakázky č.: P211V00000309

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Skladová 2438/9, Východní předměstí, 326 00 Plzeň
zastoupený Jaroslavem Karáskem, jednatelem

IČO: 279 67 638
DIČ: CZ 279 67 638
Peněžní ústav: KB Plzeň

Č. účtu: 35-8200090297/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5173/RMOB-JIH/1822/91 ze dne 11.11.2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0792/2021/INV ze dne 11.08.2021.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0792/2021/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

| Výstavba víceúčelového hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě-Výškovicích | Cena bez DPH [Kč] | | | DPH 21% [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|--|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Neprováděné práce | Dodatečné a nové práce | Celkem | | |
| Původní cena stavby dle SOD | | | 2 188 106,63 | 459 502,39 | 2 647 609,02 |
| Dodatek č. 1 | -635 860,43 | 747 564,57 | 111 704,14 | 23 457,87 | 135 162,01 |
| Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 | | | 2 299 810,77 | 482 960,26 | 2 782 771,03 |

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 7 kalendářních dnů na 72 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést v průběhu 72 kalendářních týdnů.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Čl. III. Závěreční ujednání

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je

trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkové rozpočty změny nákladů stavby – Vícepráce a Méněpráce
příloha č. 2 – Harmonogram prací

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Plzeň

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Jaroslav Karásek
jednatel