

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1493/2021-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]
[REDACTED]

2. Zhotovitel:

PS PROFI s.r.o.

Sídlo: Traubova 6, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 39257
Zastoupený: Radkem Jančarem, prokuristou
IČO: 26244918
DIČ: CZ26244918
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 420143008/2700
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): Radek Jančar
[REDACTED]

I. Předmět dodatku

1. Dne 16. 6. 2021 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou PS PROFI s.r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 1493/2021-SML, jejímž předmětem je provedení díla „VDNM, horní zdrž, zahrazení poškozeného segmentu č.2“.
2. V rámci díla bylo provedeno provizorní hrazení za účelem zjištění stavu poškozené konstrukce segmentu č. 2, horního přelivu VDNM, které mělo být ponecháno do doby realizace opravy konstrukce. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že provizorní hrazení vykazuje nadměrné vibrace vlněním vody v nádrži při zatopení z obou stran, které vyvolává únavové opotřebení a je zde velké riziko jeho poškození. Z těchto důvodů byl proveden odborný posudek provizorního hrazení a společné jednání odborných pracovníků PM na základě kterých bylo rozhodnuto o nutnosti odstranění provizorního hrazení.
3. Na základě výše uvedených objektivních okolností, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně. Změna spočívá ve stanovení nového termínu dokončení díla a jeho předání objednateli a v navýšení celkové ceny díla o cenu prací, které budou provedeny na základě tohoto dodatku, a to o částku 591.440,- Kč bez DPH. Tímto dodatkem se tedy odstavec 1, článku III. Doba a místo plnění díla a odstavec 1, článku IV. Cena díla, mění a doplňuje následovně:

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **od 1.8.2021**
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31.1.2022**

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: Kč 2 531 440

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz dodatku č. 1 a dalších dokumentů od tohoto dodatku č. 1 odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány. Plnění odpovídající předmětu tohoto dodatku, která si smluvní strany poskytnou v době od jeho uzavření do jeho účinnosti, se považují za plnění podle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto **přílohy**:
 - Změnový list akce

V Brně dne: 25.11.2021

V Brně dne: 25.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
PS PROFI s.r.o.
Radek Jančar
prokurista