

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**K VZ S941/2021/132****„ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU POLEDŇANSKÉHO MOSTU“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Alojzem Riškou, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád.

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technik stavebních investic,

tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TEON STAV s.r.o.

se sídlem Nadražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 286 47 777

DIČ: CZ28647777

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném V Ostravě oddíl C vložka 36669

zastoupena: Ing. Andreou Milatovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 201692058/0600(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: **Odstranění havarijního stavu Poledňaského mostu**, evidenční číslo zakázky: **S941/2021/132** (dále jen „dodatek“):**I.****Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení realizace stavby.

II.**Odůvodnění**

1. V rámci plnění smlouvy „SML-00122-2021-110“ měl zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost zpracovat havarijní a povodňový plán a následně nechat schválit od Povodí Odry, státní podnik. Bez schválení havarijního a povodňového plánu nemohl zhotovitel dle smlouvy započít stavební práce na stavbě. Samotné schválení plánu, Povodím Odry, státním podnikem trvalo přibližně 5 týdnů, kdy zhotovitel nemohl provádět žádné stavební práce.
2. Jelikož součástí zakázky je kompletní výměna betonové sprážené mostovky a již nyní se teploty pohybují okolo 0 °C (při teplotách + 5 °C a nižších se zpomaluje hydratace cementu), je nepravděpodobné, že v zimním období bude zhotovitel schopen provádět betonáž nosné mostní konstrukce.
3. Z výše uvedeného se termín dokončení realizace stavby se posouvá do **30.6.2022**.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Alojz Riško
ředitel OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Andrea Milatová
jednatelka
TEON STAV s.r.o.