

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000355

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-150

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 521 151 0021

Název související veřejné zakázky: **I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky - Výkon stavebního dozoru**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- dne 30. 4. 2020 došlo k podpisu smlouvy mezi Objednatel se Zhotovitelem stavby „I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky“,
- stavba „I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky“ byla zahájena 20. 5. 2020,
- lhůta pro uvedení do provozu byla podle 1.1.22 OP/ZP 138 dnů,
- lhůta pro dokončení stavby byla podle 1.1.9 OP/ZP 261 dnů,
- v důsledku Zhotovitelem stavby uplatněných claimů došlo k prodloužení doby pro zprovoznění a tedy faktické doby realizace stavby „I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky“ o 201 dní na celkovou dobu 339 dní pro zprovoznění stavby.
- se prokazatelně na stavbě pracovalo 152 dní a zbývajících 187 dní lze přičíst na vrub nevydání potřebných Rozhodnutí Krajským úřadem Středočeského kraje OD,
- v důsledku Zhotovitelem stavby uplatněných claimů došlo k posunutí doby pro dokončení stavby „I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky“ z důvodu prodloužení lhůty pro zprovoznění,
- předpokládaný rozsah služeb poskytovaných dle Smlouvy byl stanoven odborným odhadem na 100 dní, a to v závislosti na délce předpokládané doby realizace obou etap stavby „I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky“,
- výkon stavebního dozoru má být Poskytovatelem zajišťován dle Smlouvy a v souladu s příslušnými rezortními předpisy (Metodický pokyn pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, schválen Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16.7. 2019) a právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) **po celou dobu realizace stavby, a tudíž i po dobu prodloužení doby realizace stavby** „I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky“ vyvolalo nutnost změny (navýšení) předpokládaného rozsahu výkonu jednotlivých pozic stavebního dozoru,
- na stavbě působil koordinátor BOZP o 14 dnů déle, a jeho činnost byla nezbytná (viz výše citovaný zákon), zajišťující legislativou a Smlouvou definované povinnosti spočívající zejména ve vzájemné koordinaci všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých výstavbou, vyhledávání rizik prací všech na stavbě působících zhotovitelů a ve vzájemné informovanosti oprávněných pracovníků zhotovitelů o možnostech dopadu cizích rizik na jejich činnost,
- na stavbě působil zástupce objednatele specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) o 14 dnů déle, který dozoroval podle Smluvně definovaných povinností i stavební práce, které byly předmětem claimů zhotovitele. Např. zaujímal stanoviska k finančním a časovým claimům zhotovitele, následně dozoroval vlastní průběh stavebních prací u objednatel vydaných pokynů (viz změna z důvodu

nepředvídatelných fyzických podmínek , kdy na stavbě po odfrézování AC souvrství byl po odfrézování na části plochy odkryt původní cementobetonový kryt),

- na stavbě působil zástupce objednatele specialista geodet ÚOZI-O „dále jen ÚOZI-O“ o 10 dnů déle, který dozoroval podle Smluvně definovaných povinností i stavební práce, které byly předmětem časových a finančních claimů zhotovitele. Zvýšení činnosti ÚOZI-O spočívalo také v provádění dodatečných kontrolních zaměření předkládaných zhotovitelem a nebo potřebných pro činnost TDI (např. rozsah nalezeného původního cementobetonového krytu) a dále v ověření skutečného zaměření změn do dokumentace ZBV (aktuálně je na stavbě projednáváno 19 ZBV),

se Smluvní strany dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2020 Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb spočívajících ve výkonu stavebního dozoru, v rozsahu a členění specifikovaném v oceněném rozpisu služeb pro výkon TDI a souvisejících činností.
- 1.2. V ustanovení čl. 2.8 odst. 2.8.1, resp. odst. 2.8.2, Smlouvy, si Objednatel ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhradil možnost změny rozsahu služeb a změny doby trvání Smlouvy a doby plnění služeb, a to v závislosti na prodloužení nebo na změně lhůty realizace stavby, na které bude výkon stavebního dozoru vykonávat.
- 1.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je (i) změna rozsahu služeb a (ii) navýšení ceny za poskytované služby.

II.

ZMĚNA ROZSAHU SLUŽEB A CENY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu služeb (navýšení počtu dní u jednotlivých pozic výkonu TDI), přičemž specifikace změn je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na navýšení ceny za poskytování služeb o **236 860,- Kč** bez DPH. Bližší specifikace navýšení ceny je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Rekapitulace:

Cena dle Smlouvy o poskytování služeb bez DPH	1 750 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	236 860,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 986 860,- Kč
DPH (21%)	417 240,60,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 404 100,60,- Kč

**III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Konzultant obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 má pět stran včetně přílohy č.1.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze dne 1. 12. 2021

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAĀØPROJEKT, a.s.

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky - Výkon stavebního dozoru“

**"I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky - Výkon stavebního dozoru" - Navýšení prací pro Dodatek č. 1 k SSD
ROZSAH SLUŽEB**

Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Celková cena	Zůstatek dní k 31.5.2021	Navýšení počtu dnů dle Dodatku č. 1	Celkem počet dnů s Dodatkem č. 1	Cena Kč dle Dodatku č. 1	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1
A) Tým zástupce objednatele								
Zástupce objednatele specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků); Zástupce objednatele pro ostatní SO								
Pomocný pracovník Zástupce objednatele pro kontrolu rozpočtů a inženýring; Zástupce objednatele pro technický dozor náhradní výsadby, Zástupce objednatele ve funkci koordinátora BOZP; Pomocný pracovník Zástupce objednatele pro kontrolu jakosti								
Pomocný pracovník Zástupce objednatele pro výkon kontroly následné péstební péče								
A) Tým správce stavby – celkem								
B) Technická dozoreí správa								
Zástupce objednatele specialista geotechnik								
Zástupce objednatele specialista geodet ÚOZI-O								
B) Technická dozoreí správa - celkem								
C) Zástupce objednatele pro posouzení projektové dokumentace								
Zástupce Objednatele posuzující projektovou dokumentaci								
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci -								
A) Tým asistenta správce stavby - celkem								
B) Technická dozoreí správa - celkem								
C) Experti posuzující projektovou dokumentace -								
Celkem (bez DPH)			1 750 000,00				236 860,00	1 986 860,00
DPH (21%)			367 500,00				49 740,60	417 240,60
Celkem vč. DPH			2 117 500,00				286 600,60	2 404 100,60