



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val
na provedení díla
„Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady – Povel II“
Operační program Doprava 2014-2020“

Číslo dodatku zhotovitele: 2 k SOD 00200555	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val	Org: 5161
---	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoby ve věcech technických:

xx

tel.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx

tel.: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 2006-6127811/0710

2. Zhotovitel: **Společnost „TT Nové Sady – Povel II“**
OHLA ŽS, a.s. (vedoucí společník)
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B
pod sp. zn. 695

ID datové schránky: xbicgdt

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava

tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník)

Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B
pod sp. zn. 2419

ID datové schránky: wvcehj

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:**Ing. Petr Buchta, předseda představenstva**

tel.: xxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxx

-kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- hlavní stavbyvedoucí – tramvajová trať:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- stavbyvedoucí - pozemní komunikace

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Stavbyvedoucí - vodní hospodářství

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 3278857002/5500

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val ze dne 19. 2. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méně-prací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 11-20, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

Vedoucí společník Zhotovitele informuje objednatele o změně názvu vedoucího společnosti na OHLA ŽS, a.s. a změně sídla společnosti: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, to vše k 1. 10. 2021.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	Měněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Měněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatku
SO 001_R	Příprava území ul. Rooseveltova	1 146 615,72					1 146 615,72
SO 001_S	Příprava území ul. Schw eitzerova	1 379 636,01					1 379 636,01
SO 001_Z	Příprava území ul. Zikova	5 538 972,44	-420 920,34	€11	1 517 485,20	€11	6 635 537,30
SO 002	Demolice stávajících objektů	1 946 345,62					1 946 345,62
SO 101.1-1	Komunikace - Rooseveltova	2 584 669,33					2 584 669,33
SO 101.1-2	Komunikace - Zikova	16 874 722,64					16 874 722,64
SO 101.1-3	Komunikace - Schw eitzerova	5 468 944,79					5 468 944,79
SO 101.2	Komunikace vozidlové - SSOK	1 711 626,68					1 711 626,68
SO 102.1_R	Komunikace pěší - ul. Rooseveltova	2 086 096,10					2 086 096,10
SO 102.1_S	Komunikace pěší - ul. Schw eitzerova	791 812,87					791 812,87
SO 102.1_Z	Komunikace pěší - ul. Zikova	4 584 804,83					4 584 804,83
SO 102.2	Komunikace pěší - zastávka u Kapličky	73 321,64					73 321,64
SO 105	Přechod pro chodce	58 804,63					58 804,63
SO 106	Prodloužení cyklostezky Střední Novosadská	191 124,66					191 124,66
SO 114.1-1	Dopravní značení - Rooseveltova	100 294,35					100 294,35
SO 114.1-2	Dopravní značení - Zikova	348 973,51					348 973,51
SO 114.1-3	Dopravní značení - Schw eitzerova	149 179,51					149 179,51
SO 114.2	Dopravní značení SSOK	188 754,86					188 754,86
SO 301	Přeložky kanalizace	11 814 279,25					11 814 279,25
SO 302	Rekonstrukce kanalizačního sběrače AIII	69 777 060,94	-8 266 947,64	€13	8 363 225,78	€12,13	69 873 339,08
SO 303	Přeložka vodovodu DN 300 ul. Roosveletova	3 792 292,69					3 792 292,69
SO 304	Přeložka a rekonstrukce vodovodu ulice Zikova	3 088 787,33					3 088 787,33
SO 305	Vodovodní chráničky a šachty	2 090 564,03	-598 089,89	€15	579 552,69	€15	2 072 026,83
SO 401.1	Veřejné osvětlení	6 779 876,93					6 779 876,93
SO 401.1b	Veřejné osvětlení - Rooseveltova	897 912,94					897 912,94
SO 401.2	Veřejné osvětlení - zastávka U Kapličky	416 912,72					416 912,72
SO 402	Připojky pro IZ	2 935 552,59					2 935 552,59
SO 402b	Připojky pro IZ - Schw eitzerova	1 724 742,31					1 724 742,31
SO 403	Připojka NN pro SSZ Rooseveltova-Trnkova	32 216,84					32 216,84
SO 404	Připojka NN pro SSZ vjezd TRAM Zikova a přechod pro chodce Zikova	32 654,97					32 654,97
SO 405	Připojka NN pro SSZ Zikova-Schw eitzerova	32 216,84					32 216,84
SO 406	Přeložky kabelů VN a NN - realizuje správce zařízení	0,00					0,00
SO 407	Přeložka SLP kabelů CETIN_ realizuje správce zařízení	0,00					0,00
SO 408.1	Přeložka kabelů Olterm	266 746,46					266 746,46
SO 408.2	Přeložka SLP kabelů Veolia energie	63 942,58					63 942,58
SO 409	Přeložky SLP kabelů RIO-Media_ realizuje správce zařízení	0,00					0,00
SO 410	Přeložka SLP kabelů T-Mobile	54 508,82					54 508,82
SO 411	Přeložky Fofnetu_ realizuje správce zařízení	0,00					0,00
SO 412	Přeložka SLP kabelů TwigoNet	387 973,00					387 973,00
SO 415	Veřejné osvětlení - přechod	162 706,90					162 706,90
SO 450	SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova	5 844 611,76					5 844 611,76
SO 451	SSZ vjezd TRAM - Zikova	3 477 796,65					3 477 796,65
SO 452	SSZ přechodu Zikova – Werichova	3 025 442,92					3 025 442,92
SO 453	SSZ křižovatky Schw eitzerova - Zikova	9 200 625,94					9 200 625,94
SO 454	Koordináční kabel Rooseveltova-Schw eitzerova	1 176 720,44					1 176 720,44
SO 456	SSZ křižovatky Rooseveltova - Zikova	4 974 215,47					4 974 215,47
501 P1	NTL přeložka dn 225	996 856,94					996 856,94
501 P2	NTL přeložka dn 315	1 154 722,49					1 154 722,49
501 P3	NTL přeložka dn 63	275 121,16					275 121,16
501 P4	STL přeložka dn 315	1 091 697,35					1 091 697,35
501 P5a	STL přeložka dn 315	1 002 257,02					1 002 257,02
501 P5b	STL přeložka dn 315	1 821 728,62			258 935,93	€14	2 080 664,55
SO 502.1	Úprava horkovodní přípojky pro objekt č.p. 219 Rooseveltova	992 548,26					992 548,26
SO 502.2	Úprava horkovodní přípojky pro PENNY	1 323 674,07					1 323 674,07
SO 502.3	Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova	2 570 663,07			176 578,80	€20	2 747 241,87
SO 502.4	Úprava průchozího kanálu v ul. Schw eitzerova	803 404,15					803 404,15
SO 502.5	Uložení chrániček pro budoucí horkovod v ul. Schw eitzerova	171 227,30					171 227,30
SO 651	Tramvajová trať – spodní a svrchní stavba	103 846 985,36	-445 171,26	€16,18	1 768 199,97	€16,17,18,19	105 170 014,07
SO 652.1	Tramvajové zastávky – Zikova, Rožňavská	1 872 660,50					1 872 660,50
SO 652.2	Tramvajové zastávky – U kapličky	2 226 351,94					2 226 351,94
SO 653-1	Přístřešky MHD - Zikova	1 360 307,83					1 360 307,83
SO 653-2	Přístřešky MHD - Rožňavská	906 880,79					906 880,79
SO 653-3	Přístřešky MHD - U Kapličky	512 663,74					512 663,74
SO 654	Trolejové vedení	12 018 788,90					12 018 788,90
SO 655	Napájecí kabelové vedení	14 080 000,84					14 080 000,84
SO 656	Elektrický ohřev a řídicí systém výhybek	480 940,56					480 940,56
SO 657	Sdružený kabelovod	44 464 972,40					44 464 972,40
PS 655	Měničrna – technologická část	6 120 398,80					6 120 398,80
SO 803	Mobilář	1 171 982,00					1 171 982,00
P	Publicita EU	37 000,00					37 000,00
ON.1	Ostatní náklady	7 202 500,00					7 202 500,00
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	8 100 690,00 Kč					8 100 690,00
Cena celkem		393 882 085,60	-9 731 129,13		12 663 978,37		396 814 934,84
DPH 21%							83 331 136,32
Cena celkem včetně 21% DPH							480 146 071,16

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 11-20.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Jaromír Pelinka, MBA ředitel Divize M – Morava OHLA ŽS, a.s. <hr/> Ing. Petr Buchta předseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.