

**DODATEK Č.2 k
PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále je „ŘSD ČR“)

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

ve věci této zakázky:

adresa: Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společností: „SUDOP GROUP RS PROJEKTY 2015“

se správcem společnosti: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
za sdružení jednající

a

se společníkem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným

IČO: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem v: Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

zastoupeným

IČO: 31322000 DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddíl B, vložka 378

a

se společníkem: PUDIS a.s.

se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným

IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 k

Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)

na dílčí zakázku „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa“ – VD-ZDS (PDPS) a AD
k Rámcové smlouvě na projektové práce, č. 01UK-002456
(č. smlouvy objednatele: 06EU-003181, č. smlouvy zhotovitele: 17 195 202)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení doby realizace stavby z důvodů:

(i) neposkytnutí práva vstupu a užívání Staveniště Zhotoviteli dle Pod-čl. 2.1 OP/ZP v důsledku prodloužení s realizací stavebních prací na SO 401, SO 402, SO 410, SO 411, SO 413, SO 431, SO 450, SO 451, SO 452, SO 460, SO 461, SO 462, SO 463.2 a SO 467, které nejsou součástí plnění Zhotovitele na Díle, ale měly být předmětem činností jiných zhotovitelů, a které jsou nezbytné pro dokončení Díla, čímž mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele (dále jen „Událost č. 1“); Zhotovitel na základě Události č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 08.04.2019, zn. 01/19 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu a nárok na dodatečnou platbu, které následně korespondencí specifikoval a vyčíslil;

(ii) dle oznámení Zhotovitele došlo k posunu provádění prací na SO 201 a SO 202 v důsledku posunu termínů velké výluky železniční tratě č. 160 na období od 30. 4. 2020 do 11. 9. 2020, čímž mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele (dále jen „Událost č. 2“); Zhotovitel na základě Události č. 2 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 08.04.2019, zn. 01/19 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu a nárok na dodatečnou platbu, které následně korespondencí specifikoval a vyčíslil.

Je patrné, že je nezbytné zajištění dalšího poskytování služeb pro výkon AD, které bylo specifikováno ve Smlouvě a dochází tedy k navýšení počtu hodin pro výkon AD tak, aby byla činnost autorského dozoru zajištěna až do dokončení stavby.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je navýšení hodin pro výkon autorského dozoru.

Článek II.

Cena za dílo

1. Původní cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:
 - a) za projektové práce VD-ZDS (PDPS) ve výši:
bez DPH: 4 533 800,- Kč
 - b) za výkon autorského dozoru ve výši:
bez DPH: 720 000,- Kč
 2. Cena díla dle Dodatku č.2:
 - a) za projektové práce VD-ZDS (PDPS) ve výši:
bez DPH: 4 533 800,- Kč
 - b) za výkon autorského dozoru ve výši:
bez DPH: 1 036 200,- Kč
- Nová celková cena**
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| bez DPH: | 5 570 000,- Kč |
| DPH: | 1 169 700,- Kč |
| včetně DPH: | 6 739 700,- Kč |

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý smluvní účastník obdrží dva (2) stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené prováděcí smlouvy uzavřené dne 1.6.2017 zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – ZBV č.1

PODEPSÁN

V Plzni dne: 29-11-2021

za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

V Praze dne: 25-11-2021

Společnost „SUDOP GROUP RS PROJEKTY 2015“

SUDOP PRAHA a.s.
na základě plné moci

SUDOP PRAHA a.s.
na základě plné moci