



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny – interiérové vybavení – nábytek a související vybavení

uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Vojenská nemocnice Brno**
sídlo: Zábrdovická 3/3, 636 00 Brno
jednající: plk. MUDr. Martin Stračár, ředitel
IČ: 60555530
DIČ: CZ60555530
bank. spojení: ČNB
č. účtu: 4034881/0710

2. Zhotovitel: Ha-komplet s.r.o.
sídlo: Svitavská 268, Černá Hora 67921
jednající: Ing. Libor Hanák

IČ: 27674312
DIČ: CZ27674312

zaps v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50892

Preambule

Tento dodatek smlouvy upravuje dobu plnění. Dílo podle této smlouvy je součástí investiční akce „VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny“, v rámci níž budou zrealizovány stavební práce spojené z rekonstrukcí prostor pro umístění budoucí lékárny, a tyto zrekonstruované prostory budou následně vybaveny nábytkem a souvisejícím vybavením podle této smlouvy.

Vzhledem ke vzniklému zpoždění v zadávacím řízení na výběr dodavatele, který bude provádět stavební práce spojené z rekonstrukcí prostor pro umístění budoucí lékárny, došlo k posunu termínu realizace stavebních prací a současně k posunu termínu, v němž bude možné zahájit montáž nábytku a souvisejícího vybavení podle této smlouvy do zrekonstruovaných prostor.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících úpravách této smlouvy:



IV.

Doba, místo, způsob a jakost plnění

Původní text odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Zhotovitel zahájí výrobu nábytku a souvisejícího vybavení k termínu podpisu tohoto dodatku smlouvy a zajistí, aby nábytek a související vybavení byl připraven k montáži nejpozději do 28.2.2022. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení montáže nábytku a souvisejícího vybavení písemně, a to nejpozději 15 kalendářních dnů před předpokládaným termínem zahájení montáže. Termín možného zahájení montáže určí objednatel podle stavu realizace stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dokončit montáž do 15 kalendářních dnů od termínu zahájení montáže.

X.

Závěrečná ustanovení

Původní text čl. X. se doplňuje o nové odstavce 9. až 11., jejichž text zní:

9. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
10. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
11. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

V Černé Hoře, dne 25. 11. 2021

V Brně dne 29 - 11 - 2021

Za zhotovitel

Za objednatele:



ICO: 276 14 312
DIČ: CZ27674312
tel.: 516 437 301



Ing. Libor Hanák
jednatel

PIK. MODR. MARIAN STRACAL
ředitel VN Brno