

DODATEK Č. 02 KE SMLouvĚ O DíLO - HB RADĚJOVKA V KM 13,000 - 14,020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem OŘ jižní Morava, na základě pověření ze dne 21.12.2020 ve věcech technických jedná: Ing. Richard Klement, náměstek pro vodní hospodářství a

investice

telefon: [REDACTED]

email: [REDACTED]

[REDACTED] specialista vodního hospodářství,

telefon.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků,

telefon.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

BEGASTAV s.r.o.

se sídlem Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

IČO: 283 23 424

DIČ: CZ28323424

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60845

zastoupená: Michalem Bezegou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED] autorizovaný stavbyvedoucí

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční Banka číslo účtu: 43-4120390267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 02 ke smlouvě o dílo – HB Radějovka v km 13,000 – 14,020** (dále jen „*dodatek*“):

I.

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla

V souladu se závěry kontrolního dne na stavbě „Radějovka v km 13,000 – 14,020“ ze dne 1.6.2021 a 13.9.2021 dojde ke změně stavby před dokončením. Jedná se o změnu technologie a rozsahu rekonstrukce kamenného stupně v ř.km 13,7. Po průchodu povodní v období od října 2020 po květen 2021 došlo k celkové devastaci původního kamenného stupně, a to do takové míry, že nelze realizovat jeho rekonstrukci podle odsouhlasené PD. Na kontrolním dnu bylo navrženo zrealizovat objekt jako práh se skluzem z lomového kamene do betonu. Z důvodu komplikací způsobených covidovou situací při zpracování dodatku PD a následně vyhotovení a odsouhlasení změnového listu stavby se obě strany dohodly prodloužit termín dokončení stavby do 17.12.2021.

Nový termín dokončení díla bude prodloužen do **17.12. 2021.**

Smluvní strany se dohodly, že se ruší **čl. II. odst. 3** Smlouvy o dílo č. SML-00289-2020-957 a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, nejpozději do 17.12.2021. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML-00289-2020-957 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně, dne

Ve Znojmě, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Strakoš
ředitel OŘ jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Michal Bezega
jednatel
BEGASTAV s.r.o.