

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice  
Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek PAD1b**

Číslo stavby: 19080191

Pořadové číslo změnového listu:

**11/PAD1b**




Změna:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Upřesnění

Objektivní nepředvídatelnost

Změna zadání investorem

Stavební oddíl: <b>PAD1b</b>	Číslo (pod)objektu: <b>C1-2</b>	Název: <b>Provozní náklady po vyhloubení jámy po 2 roky</b>
<b>Popis změny:</b> Navýšení množství pro položku 120021 Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla pro objekt C1-2 Provozní náklady po vyhloubení jámy po 2 roky, pro období prosinec 2020 - prosinec 2021.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> Z důvodu vyšších přítoků vody do šachty PAD1b, než bylo uvažováno v DVZ, je nutné pro období prosinec 2020 - prosinec 2021 navýšit čerpané množství. V DVZ byl předpoklad průměrného měsíčního čerpání 219 m <sup>3</sup> , průměrné měsíční čerpání za srpen 2020 - duben 2021 je 1.230 m <sup>3</sup> , proto je pro změnový list zvoleno na měsíce květen 2021 - prosinec 2021 průměrné množství 1.300 m <sup>3</sup> . Změnový list je vydán s nepatrným zpožděním, aby bylo možné získat co nejpřesnější podklad pro odhad možného čerpání od května 2021 do prosince 2021. Fakturováno bude skutečně čerpané množství v daném měsíci vykázané v měřicím protokolu. V případě překročení množství čerpané vody nebo prodloužení doby čerpání (od ledna 2022), bude zpracován další změnový list.		
<b>Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):</b>		
		<b>METROPROJE Praha a. s. Argentinská 1621/3 170 00 Praha 7 www.metroprojekt.cz</b>
Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.		
Podpis a datum: 		

Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek PAD4	Číslo stavby: 19080191	SO PAD1b-C1-2	Změnový list č: 11/PAD1b
<b>POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY</b>			
<b>DOPADY ZMĚNY:</b>			
Do projektové dokumentace:	ne		
Do časového plánu stavby:	ne		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	4 073 899,55 Kč	
	snížení o:	0,00 Kč	
	celkem o:	<b>4 073 899,55 Kč</b>	
Metrostav a.s.			
<b>NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:</b>		Podpis a datum:	
Metrostav a.s., divize 8			
náměstek ředitele divize 8		22.6.21	
<b>VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:</b>			
Zhotovitel:	Souhlasím	TDI:	Souhlasím 22.6.2021
	Podpis a datum:		Podpis a datum:
<b>VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:</b>			
Zhotovitel:	Souhlasím	TDI:	Souhlasím
	Podpis a datum:		Podpis a datum:
<b>CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:</b>			
ředitel divize 8	Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0801) Podpis a datum: 22-06-2021		
<b>CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení</b>			
Za TDI:	Podpis a datum: 22.6.2021	Za TDI:	Podpis a datum: 23/6/21
Vedoucí odboru	Výkonný ředitel		
Za Objednatele:	Podpis a datum: 24.06.21	Za Objednatele:	Podpis a datum: 23.8.21
Realizační projektový manažer Metro I.D	DPP a.s.	Hlavní projektový manažer Metro I.D	DPP a.s.