

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

uzavřeli dne 16.01.2019 výše uvedenou smlouvu. Z důvodu Zhotovitelem nezaviněných prodlev při získávání vyjádření dotčených orgánů a organizací, zejména pak Povodí Moravy s.p., došlo k časovému zdržení majícímu vliv na termín plnění. Podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Moravy s.p. vyžadovaly přepracování dokumentace s detaily nad rámec standardu DÚR a vyvolaly nový souhlas s vynětím ze ZPF, nová projednání a aktualizace těch vyjádření, které vlivem zdlouhavého procesu pozbyly platnosti. Z důvodu výše popsaných dodatečných projekčních prací a projednávání se upravuje doba plnění a cena. Původní smlouva se mění takto:

V Článku II. Cena za dílo se odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 12 142 640,- Kč

DPH: 2 549 954,- Kč

včetně DPH: 14 692 594,- Kč

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č.3 smlouvy o dílo a přílohu č.1 tohoto dodatku.

Dodatečné práce projekční části DÚR ve výši 70 720,- Kč bez DPH budou fakturovány spolu s fakturou za čistopis DÚR, faktura tedy bude vystavena na částku 2 402 720,- Kč + DPH.

Dodatečné práce inženýrské činnosti k ÚR ve výši 53 280,- Kč bez DPH budou uhrazeny samostatnou fakturou po podání žádosti o územní rozhodnutí.

Veškeré platby vypočítávané v % dle Rámcové dohody budou vztaženy k cenám dle původní smlouvy.

V Článku III. Doba a místo plnění se odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
koncept DÚR	do 8 měsíců od účinnosti smlouvy
Koncept čistopisu DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání ÚR (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 31.03.2022
čistopis DÚR	do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 9 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

Závěrečná ustanovení dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Přílohu dodatku č.1 tvoří:
 1. Kalkulace víceprací
3. Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.25
14:04:46 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 1. 12. 2021 8:12:18 +01:00

I/44 Zábřeh, obchvat

(vícepráce v rámci DÚR + IIČ k ÚR)

stupeň: DÚR, IIČ k ÚR - vícepráce spojené s úpravami
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
datum: 10/2021
vypracoval:

Obsah dokumentace

Popis objektů	poč. hod.	cena za hod.	Cena objektu celkem	Část smlouvy
Opakované projednání technického řešení s Povodím Moravy s.p. - 2x jednání za účasti objednatele, doplnění a úprava technického řešení dle dodatečných požadavků správce toku (změna řešení SO 203 + nové SO úpravy hráze a provizorní přeložky toku)				
Aktualizace podkladů k vyřízení závazných stanovisek (podklad ke kácení, podklad k odnětí ze ZPF) v návaznosti na výše popsané úpravy PD				
Aktualizace dokladové části - existence IS				
Aktualizace dokladové části - seznámení DOSS se změnami v PD a tam, kde bude požadováno aktualizovaných stanovisek, vyřízení nových stanovisek v případech omezené doby platnosti s hrozbou expirace v průběhu ÚŘ				
Celkem vícepráce bez DPH			124 000 Kč	
DPH 21%			26 040 Kč	
Celkem včetně DPH			150 040 Kč	

Digitálně
podepsal
Datum: 2021.11.25
11:30:30 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 1. 12. 2021 8:12:09 +01:00