

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 1843/KT/2021**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jako „občanský zákoník“ či „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou statutárního města Jihlavy
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 27-1466072369/0800

(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: PETR PLÍHAL
se sídlem: Hluboká 26, 582 66 Krucemburk
zápis v OR: Městský úřad Chotěboř
zastoupený: Petr Plíhal
IČO: 03285405
DIČ: CZ9106093205
Peněžní ústav: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 304700035/0600

(dále též jako „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne **22.11.2021** Smlouvu o dílo č. **1843/KT/2021**, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních (a jiných) prací, a to včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci „**Rekonstrukce kotelny, Třebízského 16 (Živnostenský úřad)**“ (dále též jako „smlouva“).

2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením Čl. X. odst. 1. Závěrečné ustanovení uzavřené smlouvy, se **z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Termín plnění díla, uzavřené smlouvy, ve smyslu **prodloužení lhůty k provedení předmětu díla (tj. předání dokončeného díla vč. předání kompletní dokladové části díla objednateli a vč. kompletního vyklizení staveniště) nejpozději do: 15.12.2021 (původní termín byl do 30.11.2021)**

2. Dne 29.11.2021 požádal zhotovitel, prostřednictvím e-mailové zprávy (digitálně podepsaný dokument), o prodloužení termínu plnění, a to z důvodu časové prodlevy při řízení spojeném s výběrem zhotovitele. Zhotovitel navrhl prodloužení termínu dokončení nejpozději do 15.12.2021. Objednatel nemá zásadní důvod tento návrh neakceptovat.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **1843/KT/2021** uzavřené dne **22.11.2021**, na akci „**Rekonstrukce kotelny, Třebízského 16**“

(Živnostenský úřad)“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně uzavřené smlouvy.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě, dne 29.11.2021



Za zhotovitele:
Petr Plíhal,
jednatel společnosti

Za objednatele:
MgA. Karolína Koubová
primátorka Statutárního města Jihlavy