



KUJCP010XDG5

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/601/16

číslo smlouvy zhotovitele: 327_16s

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY
dle ust. § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: Ing. Jan Pracný
se sídlem: Výholec 23, 624 00 Brno
IČO: 62087851
DIČ: CZ6007070025

II. Úvod

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2016 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavázal pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci „**Most ev.č. 1489 – 2 inundační Stráž nad Nežárkou**“ a „**Most ev.č. 1489 – 3 ocelový Stráž nad Nežárkou**“, a to ve stupni DÚR, DSP/PDPS a dále koordinovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby včetně zpracování příslušné dokumentace BOZP (dále jen „smlouva“).

Doba plnění byla ve smlouvě sjednána pro vypracování a předání DÚR do 12 týdnů od uzavření smlouvy a po nabytí právní moci DÚR do 8 týdnů předání stupně DSP/PDPS.

Součástí plnění smlouvy bylo nutné požádat Ministerstvo kultury o vynětí mostu z památkově chráněných objektů.

Na tuto žádost podanou prostřednictvím zhotovitele PD bylo ministerstvem kultury rozhodnutím ze dne 25. 8. 2016 oznámeno, že mosty nejsou kulturní památkou.

2. Dodatkem č. 1 ze dne 23. 9. 2016 byl, vzhledem k dlouhé době čekání na vydání rozhodnutí ministerstva kultury o tom, že mosty nejsou kulturní památkou, prodloužen termín odevzdání dokumentace DÚR na dobu 12 týdnů ode dne uzavření dodatku č. 1, který byl uzavřen a účinnosti nabyl dne 23. 9. 2016. Lhůta na dodání dokumentace DSP/PDPS zůstala beze změny, tedy 8 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
3. V průběhu zpracování dokumentace DÚR a při projednávání této dokumentace se zainteresovanými orgány státní správy bylo dne 26. 10. 2016 vydáno Městským úřadem v Jindřichově Hradci – Odborem rozvoje – oddělením památkové péče usnesení, kterým bylo přerušeno řízení týkající se vydání stanoviska odboru k přestavbě stávajících mostů do doby pravomocného rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlášení souboru tří silničních mostů ev.č. 1489–1, 1489–2 a 1489–3 a dále i sochy sv. Jana Nepomuckého v k.ú. Stráž nad Nežárkou za kulturní památku. V odůvodnění usnesení Městského úřadu v Jindřichově Hradci – Odboru rozvoje – oddělení památkové péče je mimo jiné uvedeno, že dnem 21. 9. 2016 zahájilo Ministerstvo kultury ČR na podnět Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých

Budějovicích správních řízení o prohlášení souboru tří mostů a sochy sv. Jana Nepomuckého za kulturní památku.

4. Vzhledem k tomu, že zhotovitel PD měl dokumentaci ve stupni DÚR dokončenou, předal tuto část dne 12. 12. 2016 Jihočeskému kraji, tj. ve lhůtě dle dodatku č. 1 s tím, že bude následně běžet lhůta na prohlášení /či neprohlášení/ souboru mostů a sochy sv. Jana Nepomuckého za kulturní památku.
5. Cena díla za část DÚR ve výši 174 240,- Kč vč. DPH dle smlouvy byla zhotoviteli PD uhrazena ještě v témže roce 2016.
6. Na zasláný návrh Ministerstvem kultury ČR na prohlášení výše uvedených objektů za kulturní památku reagoval objednatel Jihočeský kraj svými nesouhlasnými stanovisky k návrhu, zaslánými Ministerstvu kultury ČR. Svá nesouhlasná vyjádření zaslali:
 - Jihočeský kraj – odbor kultury a památkové péče, dopis ze dne 24. 10. 2016, jako příslušný orgán státní památkové péče
 - Jihočeský kraj – odbor hospodářské a majetkové správy, dopis ze dne 25. 10. 2016, jako majetkový vlastník
 - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, dopis ze dne 17. 10. 2016, jako následný správce uvedených objektů.
7. Následně dne 6. 1. 2017 byl ministerstvem kultury oznámen opětovně návrh na prohlášení souboru tří silničních mostů za kulturní památku a dne 9. 2. 2018 bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení mostů ev.č. 1489 – 1 a 1489 – 2 za kulturní památku a naopak most ev.č. 1489 – 3 za kulturní památku prohlášen nebyl.
8. Následně probíhala jednání o úpravě projektové dokumentace, nicméně ani při opakovaných jednáních nebyla nalezena shoda.
9. V roce 2020 při opětovné snaze o pokračování projektových prací byl ze strany správce mostu SÚS JčK, v souvislosti s provedenou mostní prohlídkou, vznesen požadavek, aby i most „Most ev.č. 1489 – 1 přes náhon Stráž nad Nežárkou“ byl zahrnut do projektové dokumentace. Tím dochází k rozšíření původní zakázky o most, který původně nebyl předmětem projekčních prací. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto o ukončení smlouvy s původním zhotovitelem projektové dokumentace a vypsání nové zakázky se zahrnutím všech tří mostů do projektové dokumentace.
10. Za této situace nebylo již možné stávající zakázku rozšířit, ale je nutné vypsát novou zakázku na zhotovení projektové dokumentace.

III. Předmět dohody


1. Smluvní strany se dohodly na odstoupení od smlouvy s ohledem na požadavek objednatele na rozšíření zakázky o další most, který původně nebyl předmětem řešení. Dalším důvodem je skutečnost, že původní předmět díla měl být dokončen v průběhu roku 2017. V důsledku dlouhého a složitého jednání v souvislosti s prohlášením /či původně neprohlášením/ souboru mostů za kulturní památku a následné vytíženosti zhotovitele projektové dokumentace nebylo možné do dnešního dne dílo zcela splnit nezávisle na vůli anebo zavinění kterékoliv ze smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy toho, že od smlouvy lze odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění.
3. Smluvní strany rekapituluje, že ze smlouvy bylo plněno:
 - zhotovitelem byla vypracována a objednateli předána dokumentace DÚR, kterou následným projednáním se všemi zainteresovanými nebylo možné kompletně projednat se souhlasnými stanovisky
 - objednatelem byla zhotoviteli zaplacená cena plnění za část DÚR ve výši 144 000,- Kč bez DPH, tj. 174 200,- Kč vč. DPH.

4. Ve zbytku smlouva plněna nebyla a smluvní strany od smlouvy odstoupí.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že objednatel zhotoviteli zaplatil cenu přijaté části plnění a nezbývá zaplatit žádnou další částku jako cenu plnění či části plnění a nezbývá uhradit ani jakoukoliv jinou částku, která by odpovídala jakémukoliv jinému nároku ze smlouvy.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Tato dohoda nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

V Českých Budějovicích dne **25-11-2021**
za objednatele:



V Brně dne **18.11.2021**
za zhotovitele:



JAN PRACNY
projektční kancelář
c 1148/23, 624 00 Brno
DIČ CZ6007070025

zodpovědný projektant a majitel PK